

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94230029

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


- 1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100
- a**
- 2. Dodavatel** : **AWT Rekultivace a.s.**  
se sídlem : Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
zastoupený : Kamilem Holendou, předsedou představenstva  
Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva  
IČ : 476 76 171  
DIČ : CZ47676175  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 777  
bank. spojení : ING Bank N.V., o.s. Praha 9, č.ú.: 1000507105/3500

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě v tomto znění:


- Smluvní strany konstatují, že dne 22.03.2023 uzavřely Smlouvu č. 94230029 jejímž předmětem je dodávka a kompletní zhotovení stavby dílčí části technické „Rekultivace skládky TKO v Ostravě – Hrušově. II. až IV. etapa“, SO 01 Technická rekultivace.
- Práce na díle měly být dokončeny do 59 kalendářních dnů od předání staveniště. Konečný termín dokončení díla byl posunut z důvodu špatných klimatických podmínek, návozu rekultivačních vrstev ze strany Objednatele; následně byla Dodavateli odcizena část materiálu, který bylo nutné dodat znovu.
- V rámci konečného zaměření ze strany Dodavatele bylo zjištěno, že celková rozloha rekultivovaných ploch je o 886 m<sup>2</sup> větší než v zadávací dokumentaci. Také byly upřesněny práce, které nebyly ze strany Dodavatele provedeny. (Viz. příloha č. 1.)
- V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2. a 3. se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu dodání a v podmínkách platby. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v článku 3. odst. 3.1.2. a v článku 5. odst. 5.2. Smlouva se upravuje takto:
  - Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 20.09.2023.*
  - Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši 6 722 034,78 Kč (slovy: šestmilionů sedmsetdvacetdvatisíc třicetčtyři korun českých a sedmdesátosm haléřů). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.*
- Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1. Vícepráce a méněpráce


 dne 01.08.2023

Kamil H.  
předseda představenstva  
AWT Rekultivace, a.s.



Jiří Babiš  
místopředseda představenstva  
AWT Rekultivace, a.s.

V Ostravě dne 01.08.2023



Ing. Karel Belda  
jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

