



## D o d a t e k č . 8

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023, dodatku č. 6 ze dne 27. 7. 2023 a dodatku č. 7 ze dne 14. 9. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1371/23-RM ze dne 19. 10. 2023 a týkající se akce:

### „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 002 86 010  
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.  
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky  
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem  
IČO: 270 85 201  
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023, dodatku č. 6 ze dne 27. 7. 2023 a dodatku č. 7 ze dne 14. 9. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy, dále požadavkům objednatele ohledně provedení konstrukčních vrstev komunikace stavby „A“, a to z důvodu, že projektová dokumentace stavby „A“ řeší pouze rekonstrukci vodovodu a kanalizací, bez odtěžení a navrácení konstrukčních vrstev vozovky v severní části ulice Bratří Čapků. Dle původních předpokladů měl odtěžení a navrácení konstrukčních vrstev vozovky zajistit zhotovitel Kraje Vysočina během stavby „Kraj Vysočina, Administrativní budova E“. Vzhledem k průtahům s dokončením výběrového řízení předmětné stavby a s přihlédnutím na závazný termín dokončení stavby „Administrativní budovy E“, bylo zástupcem Kraje Vysočina oznámeno, že odstupují od svého záměru provést celkovou rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky v ulici Bratří Čapků. Tyto práce musí být provedeny z nutnosti umožnění uložení nové kanalizace a nového vodovodu. Současně dodatek řeší provedení změn předmětu díla po zaměření skutečného stavu díla v části stavby „C“.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1 - 6 stavby „A“ a ZL č. 11 - 21 stavby „C“.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

### Stavba „A“

#### Změnový list č. 1 – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady - aktualizace

- 1) Aktualizace, rozšíření rozsahu – vše související s komunikací

Stavební objekt obsahuje položky související s rozšířením rozsahu a prodloužením termínu díla.

Přípočty	+ 320.000,00 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 320.000,00 Kč</b>

#### Změnový list č. 2 – SO 101.1 – Rekonstrukce komunikace

- 1) Zemní práce a přesuny hmot související s odstraněním konstrukčních vrstev komunikací, které nebyly součástí původní PD

Zemní práce ohledně odstranění konstrukčních vrstev nebyly součástí PD, aktuální nové navržené řešení navrhl a zpracoval projektant. Bez provedení nových zemních prací by nebylo možné provést práce na inženýrských sítích.

- 2) Řešení odvodnění komunikace

Vzhledem k navržení finální vrstvy z asfaltu, bylo nutno vyřešit odvod povrchových vod z komunikace zaústěním do kanalizace.

- 3) Řešení nových konstrukčních vrstev po uložení inženýrských sítí, kdy nové konstrukční vrstvy nebyly součástí původní PD

Nové konstrukční vrstvy komunikace nebyly součástí původní PD, aktuální nové navržené řešení navrhl projektant dle předchozí zkušenosti z vedlejších ulic Bratří Čapků a Seifertova.

- 4) Řešení finální vrstvy komunikace asfaltobetonem a zároveň vyřešení ploch pro parkování

Vzhledem k rekonstrukcím a napojení stávajících ulic, byl navržen finální povrch komunikace z asfaltového betonu a současně byly navrženy nové parkovací plochy provedené z kamenných kostek stejně jako v ulicích Bratří Čapků a Seifertova.

Přípočty	+ 6.076.113,26 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 6.076.113,26 Kč</b>

#### Změnový list č. 3 – SO 101.2 – Rekonstrukce komunikace nad rýhou

- 1) Zemní práce a přesuny hmot související s odstraněním konstrukčních vrstev komunikací, které nebyly součástí původní PD

Zemní práce ohledně odstranění konstrukčních vrstev nebyly součástí PD, aktuální nové navržené řešení navrhl a zpracoval projektant. Bez provedení nových zemních prací by nebylo možné provést práce na inženýrských sítích.

- 2) Řešení nových konstrukčních vrstev po uložení inženýrských sítí, kdy nové konstrukční vrstvy nebyly součástí původní PD

Nové konstrukční vrstvy komunikace nebyly součástí původní PD, aktuální nové navržené řešení navrhl projektant dle předchozí zkušenosti z vedlejších ulic Bratří Čapků a Seifertova.

3) Řešení finální vrstvy komunikace asfaltobetonem

Vzhledem k rekonstrukcím a napojení stávajících ulic, byl navržen finální povrch komunikace z asfaltového betonu.

Přípočty	+ 2.623.225,85 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 2.623.225,85 Kč</b>

**Změnový list č. 4 – SO 101.3 – Obrubníky**

1) Vytrhání stávajících kamenných krajníků a stávajících velkých kamenných obrub + přesuny hmot

Vzhledem k tomu, že budou osazeny nové betonové obrubníky, dojde k vytrhání všech stávajících kamenných obrub uložených pouze do hlíněného lože.

2) Osazení nových betonových obrubníků + přesuny hmot

V celé délce ulice budou kompletně osazeny nové betonové obruby, které nahradí stávající nevyhovující kamenné krajníky.

3) Osazení stávajících velkých kamenných obrub

Vzhledem ke stávajícímu stavu budou vytrhány a nově osazeny do stávajících pozic velké kamenné obruby

Přípočty	+ 606.203,65 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 606.203,65 Kč</b>

**Změnový list č. 5 – SO 101.4 – Místo pro přejítí**

1) vytvoření místa umožňující plynulé přecházení osob v daném prostoru

Úprava stávající dlažby, doplnění snížených obrub a signalizačních prvků, které umožní bezpečné a plynulé přecházení osob přes komunikaci

Přípočty	+ 38.437,30 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 38.437,30 Kč</b>

**Změnový list č. 6 – SO 101.5 – Úpravy povrchů**

1) Úpravy povrchů - úprava a znovu srovnání dlažby po vytrhání stávajících obrub

Po vytrhání stávajících obrub bude nutno přeskládat část dlažby a podkladních vrstev chodníků

2) Úpravy povrchů - úprava přilehlých asfaltových napojení komunikací

Po vytrhání přídlažby v napojení stávajících komunikací bude nutno opravit tyto napojení při zajištění správného výškového uspořádání k novému povrchu.

Přípočty	+ 324.239,33 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč

**Celkem**

**+ 324.239,33 Kč**

**Stavba „C“**

**Změnový list č. 11 – SO 101 – Rekonstrukce komunikace**

- 1) Úprava zemních prací a přesuny hmot  
Výměry zemních prací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.
- 2) Úprava konstrukčních vrstev komunikací + délky obrub, krajníků, dělicích řádků  
Výměry konstrukčních vrstev a finálních vrstev komunikací upraveny dle skutečného zaměření, délky betonových obrubníků, délky kamenných obrubníků a krajníků - skutečnost jiná než uvažováno v PD.
- 3) Úprava dopravního značení  
Odečteny sloupky pro dopravní značení - značky přesunuty na sloupy trakčního vedení. Po dohodě s OD odečteno vodorovné dopravní značení.
- 4) Přebírání obrub a kamenných kostek na skladě SMJ  
Na skladě SMJ byly velké kamenné obruby různé tloušťky 20, 25 a 30cm smíchané. Nutno vybrat potřebné kamenné obruby 30cm a zpět vrátit ostatní obruby. Kamenné kostky byly smíchané s velkým množstvím zeminy, bylo nutno kostky vytěžit a následně ručně vybrat potřebný rozměr.

Přípočty	+ 459.190,03 Kč
Odpočty	- 147.092,30 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 312.097,73 Kč</b>

**Změnový list č. 12 – SO 102 – Rekonstrukce komunikace nad rýhou**

- 1) Úprava zemních prací a přesuny hmot  
Výměry zemních prací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.
- 2) Úprava konstrukčních vrstev komunikací  
Výměry konstrukčních vrstev a finálních vrstev komunikací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.
- 3) Odstranění asfaltového krytu  
V křížení ulic Seifertova a Ke Skalce byla odstraněno masivní asfaltové souvrství, kdy plocha odpovídala skutečnému umístění a řešení napojení vodovodu

Přípočty	+ 555.070,59 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 557.070,59 Kč</b>

**Změnový list č. 13 – SO 103 – Chodníky**

- 1) Úprava zemních prací a přesuny hmot  
Výměry zemních prací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.
- 2) Úprava konstrukčních vrstev komunikací

Výměry konstrukčních vrstev a finálních vrstev komunikací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	44.892,21 Kč
Odpočty	-	323.139,10 Kč
<b>Celkem</b>		<b>- 278.246,89 Kč</b>

#### Změnový list č. 14 – SO 301 – Rekonstrukce jednotné kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	177.969,93 Kč
Odpočty	-	68.261,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>+ 109.708,93 Kč</b>

#### Změnový list č. 15 – SO 302 – Dešťová kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	14.702,02 Kč
Odpočty	-	7.554,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>+ 7.148,02 Kč</b>

#### Změnový list č. 16 – SO 303 – Rekonstrukce vodovodu

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	276.967,36 Kč
Odpočty	-	88.724,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>+ 188.243,36 Kč</b>

#### Změnový list č. 17 – SO 304 – Přípojky jednotné kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	0,00 Kč
Odpočty	-	207.599,54 Kč
<b>Celkem</b>		<b>- 207.599,54 Kč</b>

### Změnový list č. 18 – SO 305 – Přípojky dešťové kanalizace

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	0,00 Kč
Odpočty	-	85.831,26 Kč
<b>Celkem</b>	-	<b>85.831,26 Kč</b>

### Změnový list č. 19 – SO 306 – Přípojky vodovodu

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	438,62 Kč
Odpočty	-	7.955,14 Kč
<b>Celkem</b>	-	<b>7.516,52 Kč</b>

### Změnový list č. 20 – SO 401 – Veřejné osvětlení

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	0,00 Kč
Odpočty	-	109.569,33 Kč
<b>Celkem</b>	-	<b>109.569,33 Kč</b>

### Změnový list č. 21 – SO 402 – Metropolitní chránička

1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	0,00 Kč
Odpočty	-	190.854,00 Kč
<b>Celkem</b>	-	<b>190.854,00 Kč</b>

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

*Ceny jsou uvedeny bez DPH*

**Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ dle znění dodatku č. 6**  
12.439.012,72 Kč

		12.439.012,72 Kč
<b>Dodatek č. 8:</b>	<b>Odpočty:</b>	- 0,00 Kč
	<b>Přípočty:</b>	+ 9.988.219,39 Kč
	<b>Celkem:</b>	+ 9.988.219,39 Kč
<b>Celková cena za stavbu A:</b>		<b>22.427.232,11 Kč</b>

**Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“ dle znění dodatku č. 6**  
11.881.225,53 Kč

**Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“ dle znění dodatku č. 6**  
36.282.715,89 Kč

		36.282.715,89 Kč
<b>Dodatek č. 8:</b>	<b>Odpočty:</b>	- 1.236.579,67 Kč
	<b>Přípočty:</b>	+ 1.529.230,76 Kč
	<b>Celkem:</b>	+ 292.651,09 Kč
<b>Celková cena za stavbu C:</b>		<b>36.575.366,98 Kč</b>

<i>Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C dle smlouvy o dílo</i>	59.307.000 Kč
<i>Celková cena dodatku č. 2</i>	+ 538.069,15 Kč
<i>Celková cena dodatku č. 6</i>	+ 757.884,99 Kč
<i>Celková cena dodatku č. 8</i>	+ 10.280.870,48 Kč

**Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C a ve znění dodatku č. 1 až č. 8**  
**70.883.824,62 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla“)**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 8 se tento dodatek č. 8 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 8 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 8. Uveřejnění tohoto dodatku č. 8 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 8 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 8 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásnukách dne: 20. 10. 2023

**VPK** Komenského  
281 44  
**SUCHÝ** IČ: 27  
Kancelář stavebního úřadu DIČ: CZ  
tel./fax: 32

.....  
Za zhotovitele

V Jihlavě dne: 27. 10. 2023

.....  
Za objednatele

