

SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE – LECHOTICE
DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0809/18

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 10. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0809/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 29. 10. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 29.3.2020 dodatek č. 2, dne 27.11.2020 dodatek č. 3, dne 30.07.2021 dodatek č. 4, dne 8.8. 2022 dodatek č. 5 a dne 27.2.2023 dodatek č. 6 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je v chybně uvedený pozemek p. č. 1336 (k.ú. Lehotice) v územním rozhodnutí vydaném dne 6.1.2022, č.j. HOL-20695/2021/SÚ/JP. Uvedený pozemek byl zaměněn za pozemek p. č. 1335 (k.ú. Lehotice) – v návaznosti musí být zajištěna změna územního rozhodnutí a následně může být vydáno stavební povolení. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 6, odst. 4.5, 4.6

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.05.2024.

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 31.05.2024.

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26.9.2023

V Břeclavi, dne: 27.9.2023

.....
XXXXXXXXX
ředitel

.....
XXXXXXXXX
jednatel