

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220065
na veřejnou zakázku: Podolský potok, obnova vodního toku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 122201002, 229211001

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ROSSETA s.r.o.**
Adresa sídla: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika

Statutární orgán: Jaroslav Michalek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Jaroslav Michalek, jednatel

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Michalek, jednatel

IČ: 36284475

DIČ: CZ685381145

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodný register, Okresný soud Žilina, oddiel Sro,
vložka číslo 19139/L

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220065 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

V předmětu smlouvy se upravuje rozsah díla akce č. **229211001 Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdi, ř. km 12,713 – 12,800**. Z důvodu výskytu skrytých překážek nebude tato akce realizována. Částka, která nebude v rámci této akce vyfakturována, činí 9 783 634,87 Kč.

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 10. 2022. Od celkové ceny se odečítají neprovedené stavební práce ve výši 9 783 634,87 Kč bez DPH.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 11 101 792,83 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti (akce č. 229211001 Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdi, ř. km 12,713 – 12,800) dle dodatku č. 1 činí 9 783 634,87 Kč bez DPH.

Celková cena činí **1 318 157,96** Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a změny ceny díla

Před zahájením realizace rekonstrukce zdi se zjistilo, že v PD navrženou pilotovou stěnu z pažených vrtů D 620 mm nelze v předmětném místě provést kvůli stísněným prostorovým podmínkám. Z tohoto důvodu není možno rekonstruovat zeď v celém rozsahu.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220065 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Jaroslav Michalek
jednatel