

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou
Adresa: 1. května 330/160
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa:
STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 7634

Zastoupena:

[REDACTED], ředitel oblasti Sever o.z. Morava a
[REDACTED], ekonom oblasti Sever o.z.
Morava, [REDACTED], vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava – na základě plné moci ze dne
1.1.2023
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele S01487/2023, číslo smlouvy zhotovitele 841/PDRU/074/2023/2300034055, ze dne 13. 07. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a nerealizovaných méně prací během realizace stavby, a prodloužení termínu plnění pro realizaci odsouhlasených víceprací, vše v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se text odst. 1 doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méně práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

1. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena dle smlouvy	VCP - MNP	Cena dle Dodatku č. 1
Cena bez DPH	5.798.277,92 Kč	+ 599.570,83 Kč	6.397.848,75 Kč
DPH	1.217.638,36 Kč	+ 125.909,87 Kč	1.343.548,24 Kč
Cena celkem vč. DPH	7.015.916,28 Kč	+ 725.480,70 Kč	7.741.396,99 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

1. V článku V. Termín plnění se text odstavce 2, nahrazuje textem:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **18 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII., odst. 2. této smlouvy.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č.0256/RMOB-Pol/2226/13 ze dne 18. 10. 2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě.
6. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s rekapitulací rozpočtu

Za objednatele

Místo: Ostrava – Polanka nad Odrou


Pavel Bochnia
Digitálně podepsal
Pavel Bochnia
Datum: 2023.10.23
10:27:57 +02'00'


Pavel Bochnia, starosta


Za zhotovitele


Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Místo: Ostrava - Svinov

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.25
12:14:57 +02'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.23
13:46:08 +02'00'


ředitel oblasti Sever
o.z. Morava


vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava

Stavba: „Oprava MK lokalita Zámecká – 3. část“	
Změnový list č. 1	
Smlouva:	Číslo smlouvy objednatele: S01487/2023 Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDRU/074/2023/2300034055 ze dne: 13. 07. 2023
Stavební objekt:	SO 103
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a objednatel
Důvod a popis změny:	Změna č. 1 Sanace u řadových domů Při realizaci v rámci projednávání s dotčenými vlastníky bylo zjištěno, že dochází k vtékání vody z komunikace na níže položené pozemky v koncovém úseku. V místě se nenachází dešťová kanalizace a nejsou zde uliční vpusti. Z tohoto důvodu byla navržena úprava příčného sklonu na jednostranný což si vyžádalo snížení nivelety komunikace se zásahem do podkladních vrstev. Po provedení kopané sondy bylo rozhodnuto o sanaci vhodným materiálem na ploše cca 40m ² . Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla, a dodržení záručních podmínek dle SOD. VCP: +34.790,88 Kč bez DPH
	Změna č. 2 Drenážní příkop Při realizaci v rámci projednávání s dotčenými vlastníky bylo zjištěno, že dochází k vtékání vody z komunikace na níže položené pozemky v koncovém úseku. V místě se nenachází dešťová kanalizace nejsou zde uliční vpusti. Z důvodu zajištění utrácení dešťových vod byl upraven příčný sklon a vybudován podélný zasakovací příkop. Odsouhlasené provedení je nezbytné pro řádné provedení díla. VCP: + 69 548,65 Kč bez DPH
	Změna č. 3 Zpevněná odstavná plocha Při realizaci dle PD měla být stávající zpevněná odstavná plocha a místo pro kontejnery rozebráno a nově předlážděno. S ohledem na plánovaný záměr městského obvodu v místě rozšířit odstavné plochy a upravit kontejnerové stání s patřičným odsazením od komunikace, byl zhotovitel požádán o zpracování nabídky dle rozpočtových cen. Nabídka byla odsouhlasena, zpevněné plochy budou vybudovány ve větším rozsahu. Odsouhlasené provedení nemá vliv na kvalitu a záruční podmínky díla. VCP: +260 443,76 Kč bez DPH
	Změna č. 4 Točna V koncovém úseku u řadových domů, je v rámci PD navržena točna zapuštěná do svahu. Při odtěžení zeminy pro úpravu svahu bylo zjištěno že svah má pískové nesoudržné podloží. Z tohoto důvodu bylo nutné svah odtěžit ve větším rozsahu a podepřít instalací palisád. Provedení prací je nezbytné pro řádné a funkční provedení díla, a dodržení záručních podmínek dle SOD. VCP: +67.230,52 Kč bez DPH
	Změna č. 5 Betonový základ u řadových domů Při bouracích pracích podél řadových domů byl ve stávající konstrukci obnažen betonový základ původních obrub v šířce cca 60 cm a tloušťce cca 80cm. Tento základ byl v kolízi s navrženou trasou nových zapuštěných obrub a musel být v celém svém objemu odstraněn. Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla VCP + 38.334,40 Kč

	<p>Změna č. 6 Postřiky</p> <p>S ohledem na charakter stavby, v husté zástavbě rodinných domů, bylo upuštěno od realizace spojovacího postřiku. Na komunikacích je velký pohyb osob a chůze po postřiku a přechod na nově dlážděné plochy může způsobit neodstranitelné znečištění. Odsouhlasené provedení nemá vliv na kvalitu a záruční podmínky díla. MNP: - 90.012,00 Kč bez DPH</p>
	<p>Změna č. 7 Horská vpust</p> <p>Na základě poznatků místních obyvatel, bylo zjištěno že dochází při přívalových srážkách dochází k pravidelnému zaplavování komunikace ze zemědělsky obdělávaných pozemků v nad komunikací. Z tohoto důvodu byla navržena instalace horské vpusti, v travnatém pásu komunikace. Toto opatření má zvýšit kapacitu jímání povrchových vod a omezit nátok vody na komunikaci. Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla. VCP + 66.004,52 Kč bez DPH</p>
	<p>Změna č. 8 Palisády</p> <p>V rozpočtu stavby se nachází chybná položka ve vztahu k instalaci „osazování dřevěných palisád“. Tato položka bude odečtena a je nahrazena správnou položkou „osazování betonových palisád“ v rámci návrhu změn č. 3 a 4. MNP – 20 154,00 Kč bez DPH</p>
	<p>Změna č. 9 MNP Sanace</p> <p>V rámci návrhu PD měla být mírně rozšířena část spojovací ulice navazující na ul. Staniční. Rozšíření nebylo realizováno, jelikož navazující sjezdy a vstupy a na místě stavby vytýčené uložení sítě byly v kolizi s tímto rozšířením a nově instalovanou linií obrub. Odsouhlasené provedení nemá vliv na kvalitu a záruční podmínky díla. MNP: - 22 097,70 Kč bez DPH</p>
	<p>Změna č. 10 Změna obrub u řadových domů</p> <p>V průběhu realizace muselo dojít k úpravě obrub v délce 70 m. jedná se o prudké vjezdy u řadových domů. Linií obrub bylo nutné posunout o cca 70 cm, jelikož sklon navazujících vjezdů do podzemních garáží, neumožňoval překonání obruby běžným vozidlem. Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla. VCP + 107 780,06 Kč</p>
	<p>Změna č. 11 UV</p> <p>V rámci této změny jsou zahrnuty úpravy související se skutečným provedením měněných a nově instalovaných uličních vpustí. Dvě uliční vpusti nebylo nutné s ohledem na provedené změny stavby, realizovat. Nad rámec byly provedeny 3 nové napojení do tubusových šachet a byl vyměněn jeden šachtový poklop u šachty nalezené pod terénem. Odsouhlasené provedení nemá vliv na kvalitu a záruční podmínky díla. Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla. MNP – 22.572,36 Kč bez DPH</p>
	<p>Změna č. 12 Terénní úpravy</p> <p>Po realizaci zpevněné plochy na parc. 2368/1, bylo nutné provést terénní úpravy ve větším rozsahu než předpokládal PD, a to především z důvodu snížení nákladů následné údržby, kdy provedené úpravy umožňují strojní sečení. Rozsah terénních úprav byl stanoven zástupcem objednatele a odpovídá skutečnosti. Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla. VCP + 110.274,00 Kč bez DPH</p>
Přílohy:	výkazy výměr VCP a MNP

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce MK lokalita Zámecká část II.

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Polanka nad Odrou,
1. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 16.10.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	ZBV 1 - Sanace u řadových domů	34 790,88 Kč
	ZBV 2 - Drenážní příkop	69 548,65 Kč
	ZBV 3 - Zpevněná odstavňá plocha	260 443,76 Kč
	ZBV 4 - Točna	67 230,62 Kč
	ZBV 5 - Betonový základ u řadových domů	38 334,40 Kč
	ZBV 6 - MNP Postřiky	-90 012,00 Kč
	ZBV 7 - Horská vpust'	66 004,52 Kč
	ZBV 8 - MNP palisády	-20 154,00 Kč
	ZBV 9 - MNP Sanace	-22 097,70 Kč
	ZBV 10 - Změna obrub u řadových domů	107 780,06 Kč
	ZBV 11 - UV	-22 572,36 Kč
	ZBV 12 - Terénní úpravy	110 274,00 Kč
	<u>Celkem ZL č.1</u>	<u>599 570,83 Kč</u>