

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STA VENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 002.2 SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA "	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 002.2_SMB/002	Číslo ZBV: 002.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Změna spočívá ve vybudování odstavné plochy na fotbalovém hřišti vedle pavilonu Anthropos na základě požadavku dopravní obslužnosti rekreačního areálu Riviéra po dobu stavby.

Tento požadavek není součástí zadávací dokumentace, tudíž vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto došlo ke změně množství stávajících položek. Dokumentaci ZDS zadavatel, jednající jako řádný hospodář, zadal autorizované osobě, která má povinnost jednat s odbornou péčí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 912 611,00	2 912 611,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitalně podepsal 1 Datum: 2023.10.09 12:53:13 +02:00'
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	Digitalně podepsal Datum: 2023.10.09 14:09:32 +02:00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: Datum: 2023.10.09 11:40:11 +02:00'

# Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

**562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC,**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 002.2\_SMB/02**

Číslo ZBV/skupina:

**002/3**

**Objednatel č. 1**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

**Objednatel č. 2:**

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

**Objednatel č. 3:**

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

## Finanční rekapitulace ZBV č. 002

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>002</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 611,00</b>	<b>2 912 611,00</b>

## Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09  
11:41:10 +02'00'

**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09  
12:52:34 +02'00'

**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.17  
09:59:33 +02'00'

**TDI:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.11  
10:42:27 +02'00'

**Za Objednatele č. 2**

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel  
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.18  
10:53:24 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel  
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn  
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2023.10.19  
14:08:07 +02'00'



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 002

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 002.2 _SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP II. ETAPA"													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	96657.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM											
19	966846.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO											
20	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH											
21	96716.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET											
22	96716.R	VYBOURÁNÍ FONTÁTY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ											
<b>Nové položky</b>													
105	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
104	18215.	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M											
106	21461.D	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 400G/M2											
103	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM											
107	R001.	PARKOVACÍ SLOUPKY BETONOVÉ											
<b>Celkem</b>								8 358 249,39	0,00	2 912 611,00	11 270 860,39	2 912 611,00	34,85
<b>Všechny změny celkem</b>								8 358 249,39	0,00	3 024 726,00	11 382 975,39	3 024 726,00	36,19

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: