

Dílo:	ND - Restaurování dekorativní a malířské výzdoby interiéru Národního divadla - Oprava terasy a balkonu HB ND
Smlouva:	THS ND 08/2023
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Historická budova Národního divadla, Masarykovo nábřeží 223/42 , 112 30 Praha 1 - Nové město
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	Společnost ISPD, s.r.o. se sídlem Na Klauďiánce 8/598, 140 00 Praha 4 IČ: 28478380

Název změnového listu: Oprava hydroizolace na terase u trig

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	<p>Popis změny: Po dokončení restaurátorských prací na opravě výzdoby stropu vč. zlacení vybraných prvků ve foyer na 1. galerii HB ND bylo zjištěno, že dochází k dotaci vlhkosti do stropní konstrukce a následně místní degradaci zlacení. Před realizací oprav výzdoby nebyla zmíněná dotace stropu vlhkostí pozorovatelná vzhledem k předchozímu poškození vlivem zatékání kolem vadných vpustí na terase u trig, které byly před realizací nové výzdoby opraveny. Na základě místního šetření bylo stanoveno, že příčinou zatékání do stropní konstrukce je porušená hydroizolace v části terasy u trig a tuto hydroizolaci je nutné opravit. Protože se jedná o část terasy, kde se nachází jedna z vpustí, tak dojde i k novému napojení hydroizolace na tuto vpust'. Postup opravy na terase u trig je téměř shodný jako u akce "Oprava terasy a balkonu HB ND" a realizační firma může bez prodlev začít s realizací, což zamezí dalším škodám.</p>		
	<p>Zdůvodnění nezbytnosti změny: Je nutné zabránit zatékání do stropní konstrukce a většímu poškození nedávno dokončených restaurátorských prací a minimalizovat tak škody v HB ND.</p>		
	<p>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Požadavek na změnu byl objeven v průběhu realizace rekonstrukce na základě náleзовého stavu při kontrolních prohlídkách. Bude použit §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb..</p>		
	<p>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit vzhledem k tomu, že samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci opravy a došlo by tak k dalšímu poškození dokončené části díla. V souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.</p>		
Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování			
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: ISPD, s.r.o. Ve formě: kalkulace		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	522 000,00 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	nejsou předmětem tohoto ZL	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		1 925 049,73 Kč
	Zvýšení:		522 000,00
	Snížení:		-
	Nová cena:		2 447 049,73 Kč
Zhotovitel:	Podpis:	Datum:	
Objednatel:			
TDS:			
AD:			

Termíny	Termín předání PD změny: -
	Termín realizace změn: říjen - listopad 2023
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termín dokončení stavby
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:
	SOD: THS ND 08/2023
	Dodatku č.: 1
Přílohy	Přílohy protokolu:
	1) Kalkulace
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	
Datum:	
Vyjádření:	Za objednatele:
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za TDS:
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za AD:
	Podpis: _____ Datum: _____
Další vyjádření:	
Podpis: _____ Datum: _____	