

Protokol o změně díla

Změnový list č. 001

Předmět díla:	Městský stadion Kuřim - rekonstrukce		
Objekt:	SO 100 Rekonstrukce atletického stadionu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:			
Projektant:	DEALS MANAGEMENT a.s., Pitterova 2855, 130 00 Praha 3		
Popis změny: Doplnění šachet pro časomíru a sloupu pro cílovou kameru, tak aby splňovaly požadavek Českého atletického svazu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		112 194,59 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		112 194,59 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	23 560,86 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		135 755,45 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.1	
odsouhlasení z	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	06.10.2023	
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):	06.10.2023	
přílohy	Přílohy: 002 Vícepráce ZL001		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 002

Předmět díla:	Městský stadion Kuřim - rekonstrukce		
Objekt:	SO 100 Rekonstrukce atletického stadionu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:			
Projektant:	DEALS MANAGEMENT a.s., Pitterova 2855, 130 00 Praha 3		
Popis změny: Doplnění technického sektoru - vrh koulí, tak aby projekt splňoval požadavek poskytovatele dotace (NSA) na závazné standardy a parametry sportovišť konstrukční kategorie IV dle pravidel Světové atletiky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		26 267,27 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		26 267,27 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	5 516,13 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		31 783,40 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.1	
odsouhlasení z	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	06.10.2023	
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):	06.10.2023	
přílohy	Přílohy: 002 Vícepráce ZL002		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 003

Předmět díla:	Městský stadion Kuřim - rekonstrukce		
Objekt:	SO 100 Rekonstrukce atletického stadionu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:			
Projektant:	DEALS MANAGEMENT a.s., Pitterova 2855, 130 00 Praha 3		
Popis změny: Odpočet zalévání a pokosu trávníku 1 rok po převímce			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o složení ceny změny	Hodnota přípočtů (víceprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-45 000,00 Kč
	Celkem v Kč. Bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		-45 000,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-9 450,00 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		-54 450,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.1	
odsouhlasení z	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	06.10.2023	
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):	06.10.2023	
přílohy	Přílohy: 001 Méněpráce ZL003		