

Dohoda o ukončení smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části cyklokoridoru Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.
35-4778830257/0100

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

telefon:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
technických:

telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.01.2008

sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno
IČO: 64313743
DIČ: CZ5705302526
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 535084001/5500

kontaktní osoba: Ing. Adolf Jebavý

telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

I.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2018 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části cyklokoridoru Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim č. 050402/18/ORR (dále jen „smlouva“). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 19.04.2018. Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 18.04.2019, dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2019 a dodatkem č.3 ze dne 10.06.2020.

I.2. Dne 18.04.2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem byla změna doby realizace části B plnění (zpracování všech podkladů k vydání územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných k vydání územního rozhodnutí, spočívající v zastupování JMK jako žadatele, resp. stavebníka při územním řízení).

- I.3. Dne 01.10.2019 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, jehož účelem bylo sjednání změny doby plnění v části B z důvodu délky trvání činnosti a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků a rozdělení plnění díla v části B na dvě termínově rozdílné etapy. V souvislosti se změnami doby plnění díla v části B se smluvní strany dohodli též na rozdělení dílčí ceny za poskytnutí části B plnění.
- I.4. Dne 10.06.2020 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě, jehož účelem bylo sjednání změny doby plnění v části B (pouze pro úseky vymezené v čl. II. bodě II.1.3. písm. b) a c) smlouvy) z důvodu délky trvání projednávání a vypořádání majetkoprávních vztahů souvisejících s trasou cyklostezky (zejména vyjednávání se soukromými vlastníky o podmínkách souhlasu v případě Moravských Knínic a Rozdrojovic) a nutnosti úpravy vedení trasy cyklostezky vzhledem k nesouhlasům soukromých vlastníků pozemků a jejich požadavků v katastru Kuřim, v prostoru křižovatky do Rozdrojovic.

II. Důvody ukončení smlouvy

- II.1. Smluvní strany konstatují, že při realizaci části B plnění pro úseky vymezené v čl. II. bodě II.1.3. písm. b) a c) smlouvy vznikly překážky, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat. Překážky spočívaly zejména v dlouhodobé nemožnosti dořešení majetkoprávních vztahů (úmrtí a nesouhlasy soukromých vlastníků dotčených pozemků, neuzavřené smlouvy mezi veřejnoprávními vlastníky apod.). Tyto překážky vedly k přerušení lhůty k poskytování části B plnění pro úseky vymezené v čl. II. bodě II.1.3. písm. b) a c) smlouvy, a to od 05.02.2021 do zajištění souhlasů vlastníků pozemků a předání všech smluv kterými je podmíněn souhlas s umístěním a realizací stavby objednatel.
- II.2. Vzhledem ke skutečnosti, že není dlouhodobě možné a v dohledné době reálné dořešení majetkoprávních vztahů, zhotovitel požádal o ukončení poskytování plnění dle smlouvy ve fázi nedokončené části B plnění pro úseky vymezené v čl. II. bodě II.1.3. písm. b) a c) smlouvy a finanční vyrovnání za dosud neuhrazenou poskytnutou část plnění.

III. Předmět dohody

- III.1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. XIV.1. smlouvy a § 1981 občanského zákoníku dohodly na ukončení smlouvy dnem podpisu této dohody.
- III.2. Předmětem této dohody je vypořádání vzájemných závazků smluvních stran, a to s ohledem na skutečnost, že z důvodu nepředvídatelných skutečností nebyly ze strany zhotovitele dokončeny všechny části plnění dle smlouvy.
- III.3. Specifikace plnění, které byly ze strany zhotovitele dokončeny v souladu s předmětem smlouvy je popsána v příloze č. 1 dohody.
- III.4. Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré skutečně provedené činnosti, úkony a dokumenty v rámci části A a B plnění byly již objednateli předány.
- III.5. Smluvní strany se dohodly na ceně za skutečně odvedené činnosti a úkony části B plnění pro úseky vymezené v čl. II. bodě II.1.3. písm. b) a c) smlouvy takto:

- **Cena bez DPH** 197.200,- Kč
- DPH 21 % 41.412,- Kč
- **Cena včetně DPH** 238.612,- Kč

- III.6. Zhotovitel prohlašuje, že úhradou částky dle odst. III.5. tohoto článku budou vypořádány jeho veškeré finanční nároky plynoucí ze smlouvy nebo s ní související a již nemá nárok na jakékoliv další plnění.
- III.7. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu do 15 dnů od podpisu této dohody. Pro konečnou fakturu platí platební podmínky dle čl. VIII. smlouvy.
- III.8. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Dohoda je podepsána elektronicky.
- IV.2. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním obsahu této dohody v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- IV.3. Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dohody v registru smluv podá objednatel.
- IV.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- IV.5. Nedílnou součástí dohody je tato příloha:
Příloha č. 1: Soupis poskytnutých plnění
- IV.6. Smluvní strany se s obsahem dohody seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dohody své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této dohody bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 112. schůzi konané dne 11.10.2023 usnesením č. 7961/23/R112.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 26.10.2023

V Brně dne 16.10.2023

.....
Jihomoravský kraj
hejtman Jihomoravského kraje

.....
Ing. Adolf Jebavý