

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00081-2022-943**

uzavřené dne 8. 6. 2022 na provedení díla „VN Libušín 1“ a „VN Libušín 2“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] správy toků oblast povodí Dyje na základě pověření ze dne 28. 12. 2022.

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Wetland s.r.o.

se sídlem Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

IČO: 277 25 839

DIČ: CZ27725839

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54832

zastoupen: Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML-00053-2022-943 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 17. 10. 2022 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00081-2022-943 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo VN Libušín 1 a VN Libušín 2, ev. č. zakázky SML-00081-2022-943 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba víceprací nutných pro dokončení díla, které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při zakládání objektu spodní výpusti na VN Libušín 1 byla zjištěna nevhodná zemina pro založení podkladního betonu pro spodní výpust. Geotechnikem objednatele byla určena úroveň pro zatěsnění. Těsnění pod objektem požeráku bylo zřízeno prostým betonem C 30/37 do rýhy rostlého terénu.
3. Při překopu již dříve navrstvené hráze u VN Libušín 1 byly zjištěny průsaky na styku původního terénu a již dříve navrstveného tělesa hráze, proto bylo navrženo udělat zemní zavazovací zámek tělesa na návodní straně hrázového tělesa k přerušení průsakové cesty.
4. Dále geotechnik vzhledem k hraničním zeminám používaných do tělesa hráze u VN Libušín 1 doporučil přerušit i případné průsakové cesty podél výpustního potrubí, pomocí železobetonového protimrazového (protiprůsakového) žebra. Geologem objednatele byla určena úroveň pro zatěsnění. Těsnění pod objektem pod protimrazovým žebrem bude zřízena prostým betonem C 30/37 do rýhy rostlého terénu.
5. Cena více prací byla stanovena na 305 807,45 Kč bez DPH dle rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na pozdní předání staveniště zhotoviteli oproti termínu předpokládanému Smlouvou došlo v souladu s čl. II. odst. 3 Smlouvy k posunu termínu pro realizaci díla na 14. 10. 2023.

III.

Cena za dílo

7. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 5 652 737,59 Kč (slovy: pět miliónů šest set padesát dva tisíc sedm set třicet sedm korun českých a padesát devět haléřů) bez DPH.“

IV.



Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce na VN Libušín 1
Příloha č. 2 – Změnový list č.: SML-00081-2022-943/1

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
I 
 správy toků oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. Abraham Hofhanzl
jednatel společnosti
Wetland s.r.o.