

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	██████████ – ředitel SSMSK
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:	██████████ – technicko-provozní náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) ██████████ – vedoucí střediska Opava 2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Opava 3) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska Opava 4) ██████████ – vedoucí technického oddělení ředitelství
2. Zhotovitel:	SILNICE MORAVA s.r.o.
Se sídlem:	Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zastoupen :	██████████, jednatelem; ██████████ prokuristou
IČO :	25357352
DIČ :	CZ25357352
Zapsán v obch. rejstříku :	u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631
Bankovní spojení :	ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	██████████ prokurista
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	██ ██ ██ ██

II.

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací

1. **Oprava povrchu silnice III/4607 Velké Heraltice-Sádek, km 0,000 – 0,775** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
2. Výkazu výměr a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 142/OI-Ut/23-Za ze dne 05.09.2023.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých je nutné zohlednění termínu pro dokončení díla. Zhotovitel začal bezodkladně vyřizovat dopravně-inženýrská opatření, ale vlivem skutečností, které nemohl nijak ovlivnit (lhůty dotčených orgánů státní správy dle správního řádu) a protože stavební práce na komunikaci mohl zahájit až po zajištění požadovaných rozhodnutí a souhlasů, došlo k pozdějšímu zahájení prací, než bylo předpokládáno.
5. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 písm. a) se mění následovně:
 - a) provést dílo nejpozději do 01.11.2023 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

_____ V Ostravě 27.10.2023

_____ obchodně-investiční náměstek

_____ za objednatele

_____ ředitel organizace V ostravě 27.10.2023

_____ za zhotovitele

_____ prokurista, SILNICE MORAVA s.r.o

V Ostravě 27.10.2023