

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1102 - Osvětlení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1102 - Osvětlení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1102/001	Číslo ZBV: 135.3
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V rámci provozního souboru D 1102 bylo v PDPS navrženo funkční technické řešení obecného charakteru, nicméně na základě vybraného výrobce PHILIPS a konkrétního typu svítidel, je v RDS upraven počet a příkon svítidel. Konkrétně se jedná o:
Galerie – větev A: PDPS - 5 ks po 267W, RDS - 6 ks po 80W,
Galerie – větev B: PDPS - 19 ks po 160W, RDS - 17 ks po 80W, 5 ks po 104W (svítidla v blízkosti zálivu).
V projektu RDS došlo k úpravám osvětlovací soustavy i řídicího systému osvětlení. V RDS byl zvolen řídicí systém osvětlení firmy PHILIPS. Jeho uspořádání i počet jednotlivých zařízení jsou odlišné od původního návrhu řídicího systému v PDPS. Řídicí systém však zůstává svojí funkcí vůči řídicímu systému tunelu autonomní. Bude nově umístěn v rozvaděči RM08, kde bude navržena větší skříň. Je změněn komunikační protokol brány do ŘS: nově RS232, namísto RS485. V RDS byl zvolen řídicí systém osvětlení firmy PHILIPS. Jeho uspořádání i počet jednotlivých zařízení jsou odlišné od původního návrhu řídicího systému v PDPS. Řídicí systém však zůstává svojí funkcí vůči řídicímu systému tunelu autonomní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 753 238,19	3 825 722,60	1 072 484,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Digitálně podepsal

Projektant (autorský dozor)

datum pod

Datum: 2023.09.13
07:44:18 +02'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.24 12:43:49 +02'00'

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.10.2023 10:13:54

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

podpis

Zhotovitel

Digitálně podepsal
DN: o=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45324924, ou=EUROVIA CS a.s., ou=18090431,
serialNumber=P617180
podpis
20.10.2023 11:04:33 +02'00'

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1102 - Osvětlení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1102 - Osvětlení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1102/001

Číslo ZBV:

135

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 135

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
135	-2 753 238,19	3 825 722,60	1 072 484,41

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=N1HCZ-452/4924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,serialNumber=P617080
Datum: 2023.10.11 09:53:00 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
06:36:21 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16
09:14:01 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.24
12:46:24 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.10.2023 10:14:48

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20
10:03:13 +02'00'

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 135.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1102 - Osvětlení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1102 - Osvětlení								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	742G62.N	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
101	742J21R.N	KABEL SDĚLOVACÍ RS485 Link Cable 1 x 2 x 0.75 , IZOLACE POLYETHYLEN											
102	742J22R.N	KABEL OVLÁDACÍ DALI Cable assemblies											
109	742L12.N	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
Celkem								3 390 983,12	-2 753 238,19	3 825 722,60	4 463 467,53	1 072 484,41	31,63

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: