

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 0021

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 5



1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1491516064/2700


STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 27105211
DIČ: CZ27105211, neplátce DPH

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika
zastoupený: Německo
 na základě plné moci, která je
uvedena v Příloze č. 3 k tomuto Dodatku č. 5
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147843723

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova –
stavební část**“ (dále jen „Smlouva“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;
- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
Dílní změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o vyhrazené změny na oddíle 11 (změny v zatřídění vstrojovacích tříd ražby, použití tlakových chemických injektáží z důvodu redukce sedání nadzemních objektů a úprava tloušťky primárního ostění), na oddíle 12 (upřesnění technologických tříd výrubu při ražbě strojovny vzduchotechniky na SO 12-28/01 a při ražbě levého jednokolejného tunelu SO 12-21/01 směr stanice Olbrachtova).
U prací mimo vyhrazené změny se jedná zejména na oddíle 11 o změny týkající se inženýrských sítí (stranové přeložky slaboproudých kabelů T-Systems, GTS, SITEL a MV z důvodu kolize vedení kabelů s novými šachtami horkovodu Š3 a Š4 a přeložky vedení VN 22 kV v místě horkovodní šachty Š1) a o ostatní nezbytné stavební úpravy na oddíle 13 (provedení geofyzikálního a vrtného průzkumu cihelné stoky K37 mezi šachtami Š25 a Š27, výplňové nízkotlaké injektáže rozvolněných prostor kolem ostění stoky a vložení sanačního rukávce, provedení chemických injektáží pro zajištění nadloží z důvodu okolní zástavby, instalace nové chráničky pro optický kabel a demontáž stávajících kabelů, kolize přeložek inženýrských sítí s jinými sítěmi a s tím související požadavky správce sítě);
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 5 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **150.810.325,32 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto padesát milionů osm set deset tisíc tři sta dvacet pět korun českých a třicet dva haléřů bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání z Provizorních položek částku **6.360.223,97 Kč bez DPH** (slovy: šest milionů tři sta šedesát tisíc dvě stě dvacet tři korun českých a devadesát sedm haléřů bez DPH).


REKAPITULACE CENY








cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5.	150.810.325,32 Kč bez DPH
Celkem	14.185.116.559,41 Kč bez DPH

Dílčí změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/024/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti stavebních úprav kiosku výtahu V12 ve stanici Pankrác C. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/024/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
2. Změnový list č. **11/039/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41 03, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky vedení VN 22 kV v místě horkovodní šachty Š1. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/039/P bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
3. Změnový list č. **11/047/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti opravy podlah s keramickou dlažbou v 2. a 3. PP budovy Starship Enterprise Pikrtova 1a. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/047/R bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
4. Změnový list č. **11/034/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-81/11 01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů T-

- Systems z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/034/R bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
5. Změnový list č. **11/035/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-82/11 01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů GTS z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/035/R bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 6. Změnový list č. **11/036/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-85/11 01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů MV z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/036/R bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 7. Změnový list č. **11/037/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-86/11 01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení stranové přeložky slaboproudých kabelů SITEL z důvodu kolize s novými šachtami horkovodu Š1 a Š4. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/037/R bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 8. Změnový list č. **11/046/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-28/01, která spočívá ve změně zařazení vstrojovacích tříd ražby a na doporučení RAMO jsou použity tlakové chemické injektáže z důvodu redukce sedání nadzemních objektů. Upravena tloušťka primárního ostění u propojky B. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 11/046/P bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 9. Změnový list č. **12/006/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-28/01, která spočívá v upřesnění technologických tříd výrubu při ražbě strojovny vzduchotechniky na SO 12-28/01. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 12/006/R bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 10. Změnový list č. **12/010/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-21/01, která spočívá v upřesnění technologických tříd výrubu při ražbě levého jednokolejného tunelu směr stanice Olbrachtova. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 12/010/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 11. Změnový list č. **13/025/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-83/01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby přeložky kabelů UPS /Vodafone – I.etapa. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/025/R bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
 12. Změnový list č. **13/026/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/61, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti kolize nově zjištěných inženýrských sítí s realizací prací v oblasti jižního vestibulu, provedení sond a kamerové zkoušky. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]

 Změnový list č. 13/026/P bude tvořit Přílohu č. **2k**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy. Část hodnoty ve výši 3.316.167,41 Kč bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.

13. Změnový list č. **13/067/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/61, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení geofyzikálního a vrtného průzkumu cihelné stoky K37 mezi šachtami Š25 a Š27, výplňovou nízkotlakou injektáž rozvolněných prostor kolem ostění stoky a vložení sanačního rukávce. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/067/R bude tvořit Přílohu č. **2l**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
14. Změnový list č. **13/028/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-74, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti uložení chrániček správců sítí bezvýkopovou technologií včetně uvažovaných rezerv. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/028/R bude tvořit Přílohu č. **2m**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
15. Změnový list č. **13/034/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-72/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti navýšení demontáže nově zjištěných nepoužívaných kabelů a obnova povrchů komunikace. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/034/R bude tvořit Přílohu č. **2n**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
16. Změnový list č. **13/035/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-40, která spočívá v upřesnění provedení změny úpravy rozsahu DIO. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/035/R bude tvořit Přílohu č. **2o**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
17. Změnový list č. **13/036/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-54/10, která spočívá v upřesnění provedení změny technologie kanalizace z hloubeného otevřeného výkopu na raženou kanalizaci v kolizních místech s horkovodem a s tím související úpravy šachet. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/036/R bude tvořit Přílohu č. **2p**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
18. Změnový list č. **13/037/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-51/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti kolize přeložky s jinými sítěmi a s tím související požadavky správce sítě. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/037/R bude tvořit Přílohu č. **2q**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
19. Změnový list č. **13/038/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby demolice a vyplnění prostoru horkovodu popílkobetonem. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 13/038/R bude tvořit Přílohu č. **2r**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
20. Změnový list č. **13/039/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-62, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby provedení prací spojených se směrovou a výškovou

úpravou přípojek. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/039/P bude tvořit Přílohu č. **2s**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.

21. Změnový list č. **13/057/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-31/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provádění změny v uložení chrániček správců sítí bezvýkopovou technologií včetně uvažovaných rezerv. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/057/R bude tvořit Přílohu č. **2t**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
22. Změnový list č. **13/059/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-82/01P, která spočívá v upřesnění prací na provizorní přeložce kabelů T-mobile. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/059/R bude tvořit Přílohu č. **2u**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
23. Změnový list č. **13/060/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-81/01P, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provádění profukování rezerv optických kabelů z kabelové komory, přepojování provozu a výluky a měření optických kabelů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/060/R bude tvořit Přílohu č. **2v**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.
24. Změnový list č. **13/064/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-67/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby prohloubení šachty, vyplnění betonem včetně nezbytně nutných zajišťovacích prostředků. Dále v chemické injektáži pro zajištění nadloží z důvodu okolní zástavby. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/064/R bude tvořit Přílohu č. **2w**) tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.

Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 5.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.

- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/024/R, 11/034/R, 11/035/R, 11/036/R, 11/037/R, 11/039/P, 11/046/P, 11/047/R, 12/006/R, 12/010/R, 13/025/R, 13/026/R, 13/028/R, 13/034/R, 13/035/R, 13/036/R, 13/037/R, 13/038/R, 13/039/R, 13/057/R, 13/059/R, 13/060/R, 13/064/R, 13/067/R.

Příloha č. 2 Změnové listy:

- 2a) Změnový list č. 11/024/R
- 2b) Změnový list č. 11/039/P
- 2c) Změnový list č. 11/047/R
- 2d) Změnový list č. 11/034/R
- 2e) Změnový list č. 11/035/R
- 2f) Změnový list č. 11/036/R
- 2g) Změnový list č. 11/037/R
- 2h) Změnový list č. 11/046/P
- 2ch) Změnový list č. 12/006/R
- 2i) Změnový list č. 12/010/R
- 2j) Změnový list č. 13/025/R
- 2k) Změnový list č. 13/026/R
- 2l) Změnový list č. 13/067/R

- 2m) Změnový list č. 13/028/R
- 2n) Změnový list č. 13/034/R
- 2o) Změnový list č. 13/035/R
- 2p) Změnový list č. 13/036/R
- 2q) Změnový list č.13/037/R
- 2r) Změnový list č 13/038/R
- 2s) Změnový list č.13/039/R
- 2t) Změnový list č. 13/057/R
- 2u) Změnový list č. 13/059/R
- 2v) Změnový list č.13/060/R
- 2w) Změnový list č. 13/064/R.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2w) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 5 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3 Plná moc - Dipl. Ing. Moritz Freyborn.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Zhotovitel

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a. s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a. s.


Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a. s.

Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a. s.

David Alonso Rodríguez
vedoucí odštěpného závodu
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační
složka


na základě plné moci
Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg