

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2023

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
Sídlo: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
Zástupce: Lukáš Novotný, člen správní rady
Zápis v OR, sp.zn.: OR vedený u Městského soudu, sp. zn. B 25864
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2023

(dále jen „Dodatek“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 6. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci krajinářských úprav parku dle dokumentace zpracované Ateliérem Artmio s.r.o., a vytvoření automatického závlahového systému dle dokumentace zpracované společností Meandr AZS, s.r.o. (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje terénní úpravy, založení povrchů a instalace souvisejících prvků, mobiliáře a automatického závlahového systému dle zpracované dokumentace Ateliérem Artmio s.r.o. a Meandr AZS, s.r.o. Součástí dodávky mobiliáře a dalších prvků je rovněž dodání veškeré související dokumentace pro jejich řádné užívání Objednatelem. (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.

- 1.1. Na základě tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění Díla dle odst. 3.1. Smlouvy. Důvod prodloužení termínu spočívá v tom, že došlo k neočekávanému prodloužení lhůt dodávek materiálu, v důsledku čehož byl Zhotovitel povinen Dílo po určitou dobu neprovádět, jednalo se konkrétně o herní prvky, betonové výrobky a mobiliář. Z důvodu nezbytného přerušení provádění Díla není možné dokončit Dílo v termínu, jak byl stanoven na základě Smlouvy. Lhůta pro provádění Díla se prodlužuje o dobu, kdy bylo provádění Díla pozdrženo z důvodu uvedených výše. Dalším důvodem prodloužení termínu provádění Díla je skutečnost spočívající v nepříznivém vlivu počasí pro provádění Díla, kdy v období července a srpna 2023 panovaly v dotčeném území vysoké teploty, které ohrozily zachování pracovních postupů při výsadbě rostlin, a v důsledku této skutečnosti byl Zhotovitel nucen pozdržet provádění Díla.
- 1.3. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna doby provádění Díla z popsanych důvodů a v uvedeném rozsahu není změnou smluvních podmínek, která by naplnila některý z důvodů dle ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1. Smlouvy s tím, že citovaný odstavec nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 15. 12. 2023“.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 27.9.2023

V ŽICANECH dne 27.9.2023

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje

Ing. Dana Malečková, starostka

Zhotovitel:



ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Lukáš Novotný

člen správní rady

zhotovitel