



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

TVARSTAV-REAL, s.r.o.

Sídlo: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

IČO: 26815648

DIČ: CZ26815648

Zastoupená: 

Bankovní spojení: CSOB, č. účtu: 209341092/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27533

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2023 na základě zadávacího řízení ev. č. 29/2023/ZPŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/307/2023), jejímž předmětem je realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 centrální hasičské stanice Frýdek-Místek (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že v objektu SO 03 je nutné zaměnit původně předpokládané plastové okno za AL vstupní dveře z důvodu lepší přístupnosti (viz změnový list č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku) a v objektu SO 06 se namísto původně předpokládané demontáže a zpětné montáže stávajících 3 kusů světel nainstalují nová světla (viz změnový list č. 2 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona. Dále je nutné s ohledem na závěry statického posudku a požadavek objednatele zesílit vazníky střechy objektu SO 06 profilem U 100, jak vyplývá ze změnového listu č. 3 v příloze č. 1 tohoto dodatku, přičemž z pohledu ZZVZ se jedná o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.



4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14 478 308,20 Kč
DPH 21 %	3 040 444,72 Kč
Cena včetně DPH	17 518 752,92 Kč

5. V návaznosti na nutnost zesílení vazníku střechy objektu SO 06 uvedenou ve změnovém listu č. 3 příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 44 dnů nutných ke zpracování projektové dokumentace a statického posudku, zajištění dodávky materiálu a vlastní realizaci této změny. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 14.12.2023.

6. Smluvní strany se dále dohodly na změně e-mailové adresy pro zasílání faktur v elektronické podobě uvedené v bodu VII. odst. 5 smlouvy o dílo a její nová podoba je tato:

msk.uctarna@hzscr.cz

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí




STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1 – 3 a soupis víceprací a méněprací.






Podpisy smluvních stran:



.....
za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	1
Identifikace akce - název dle projektu: Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.	
Název akce:	Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.05.5 11/0.0/19_135/0011524
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	TVARSTAV-REAL s.r.o.,
Projektant:	INPROS F-M s.r.o.,
Předmět změnového listu:	
Výměna 1ks plastového okna za 1ks AL vstupních dveří.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 03	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší, na základě požadavků objednatele, záměnu 1ks plastového okna za 1ks AL vstupních dveří.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle PD osazení plastového okna.	
Nové řešení:	
Z důvodu lepší přístupnosti osazení 1ks AL vstupních dveří.	
Zdůvodnění změny:	
Změna je realizována na základě požadavku objednatele.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		62 240,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		15 296,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		46 943,04 Kč
DPH:		9 858,04 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		56 801,08 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
TVARSTAV - REAL s.r.o.	INPROS F-M s.r.o.	QC UNI s.r.o.
		
Datum:	Datum:	
Opis změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06




Objekt SO 03

Soupis
ZL č. 1Místo Frydek - Místek
Zadavatel HZS
Zhotovitel TVARSTAV - REAL s r oDatum
Projektant INPROS s r o
Zpracovatel

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 943,04	
Méněpráce							-15 000,00	
#		766690N01	P.1 - D+M Plastové okno dvoubídné včetně vnitřního parapetu a vertikálních žaluzi 1750x1750 mm	ks	-1 000	15 000,00	-15 000,00 SoD	
I28	K	998756202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	-0 146	2 034 000	-296 96 SoD	
Vícepráce							62 240,00	
			Vstupní AL dveře	ks	1 000	62 240 00	62 240 00 Vlastní	

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	2
Identifikace akce - název dle projektu: Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.	
Název akce:	Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.05.5.11/0.0/19_135/0011524
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	TVARSTAV-REAL s.r.o.,
Projektant:	INPROS F-M s.r.o.,
Předmět změnového listu:	
Výměna stávajících světel osvětlení VO za nová - 3ks.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 06	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší, na základě požadavku objednatele, výměnu 3 kusů stávajících světel osvětlení VO za nová.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle PD demontáž a zpětná montáž stávajících světel.	
Nové řešení:	
Výměna původních světel za nová.	
Zduvodnění změny:	
Změna je realizována na základě požadavku objednatele.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		49 110,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		49 110,00 Kč
DPH:		10 313,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		59 423,10 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
TVARSTAV - REAL s.r.o.	INPROS F-M s.r.o.	QC UNI s.r.o.
		
Datum: 11. 10. 2023	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06

Objekt SO 06

Soupis ZL č. 2

Místo Frýdek - Místek
Zadavatel HZS
Zhotovitel TVARSTAV - REAL s r o .

Datum
Projektant INPROS s.r.o.
Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 110,00

Vícepráce

49 110,00

Leď svítidlo venkovní

ks

3,000

13 200,000

39 600,000 Vlastní

Výložník

ks

3,000

2 450,000

7 350,000 Vlastní

Montáž výložníku

ks




3,000

720,000

2 160,000 Vlastní

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	3
Identifikace akce - název dle projektu: Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.	
Název akce:	Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06 Centrální hasičské zbrojnice Frýdek - Místek.
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.05.5.11/0.0/19_135/0011524
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	TVARSTAV-REAL s.r.o.,
Projektant:	INPROS F-M s.r.o.,
Předmět změnového listu:	
Zesílení vazníků střechy na základě statického posudku	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 06	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší, na základě statického posudku a požadavku investora zesílení vazníků střechy SO 06. Zesílení spočívá v zesílení vazníků profilem U 100.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní PD ponechávalo vazníky v původní podobě.	
Nové řešení:	
Provedení zesílení vazníků objektu SO 06 profilem U 100.	
Zduvodnění změny:	
Změna je realizována na základě statického posudku a požadavku objednatele.	

Zdůvodnění zkrácení termínu:		
NE		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO - zpracování PD a statického posudku - 10 dní, dodávka materiálu - 14 dní, realizace 20 dní.		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení únosnosti střešní konstrukce - zvýšení kvality ocelové střešní konstrukce		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 6		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		489 891,77 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		489 891,77 Kč
DPH:		102 877,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		592 769,04 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
TVARSTAV - REAL s.r.o.	INPROS F-M s.r.o.	QC UNI s.r.o.
		
Datum: 11.10.2023	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SO 03 a SO 06

Objekt: SO 03

Soupis:
ZL č. 3

Místo: Frýdek - Místek

Zadavatel: HZS

Zhotovitel: TVARSTAV - REAL s.r.o.,

Datum

Projektant: INPROS s.r.o

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							489 891,77	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				489 891,77	
D	767		Konstrukce zámečnické				144 819,36	
K	767995115		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	3 352,300	43,20	144 819,36	CS ÚRS 2023 02
M	13010816		ocel profilová jakost S235JR průřez U 100 včetně povrchových úprav dle PD a TZ	kg	3 687,530	38,60	142 338,66	CS ÚRS 2023 02
W			3352,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3 687,530			
K			Obroušení a očištění zámečnických konstrukcí	m2	61,952	289,00	17 904,13	CS VLASTNÍ
K	783314201		Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,952	130,90	8 109,52	CS ÚRS 2023 02
k	783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,952	98,00	6 071,30	CS ÚRS 2023 02
K	998767202RZ		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 871,580	2,35	6 748,21	CS ÚRS 2023 02
K			BOZP - zajištění pochůzí plochy pro svařování, jistiění pracovníků - 70% plochy střechy	m2	814,100	95,00	77 339,50	CS VLASTNÍ
K			Bezpečnostní opatření proti hořlavosti - protipožární plachta určená ke svařování - 60% plochy střechy	m2	697,800	24,50	17 096,10	CS VLASTNÍ
			Instalace, přesun a demontáž protipožárních plachet určených ke svařování	m2	697,800	25,00	17 445,00	CS VLASTNÍ
K			Přesun profilů manipulátorem	den	18,000	2 890,00	52 020,00	CS VLASTNÍ