

## Změnový list

Evidenční číslo a název veřejné zakázky:

**1/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné, DŮR + IČ**

Název plnění:

1/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné, DŮR + IČ

	Číslo ZBV: <b>02.4</b>
--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SUDOP GROUP\_Větší projekty\_RS se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3

Popis Změny:

Z projednávání projektové dokumentace vyplynulo, že v rámci přípravy území pro stavbu je potřeba provést demolice bloku budov v lokalitě Jateční - Doubravecká - Duchcovská a blízkých garáží, umístěných u paty násypu drážního tělesa. Z tohoto důvodu se rozsah plnění rozšiřuje o vypracování dokumentace bouracích prací v rozsahu dle indikativní cenové nabídky zhotovitele z 02.08.2023. Konkrétně se jedná o „Demolice objektů na Jateční ul. v Plzni č.p. 1733, 1318, 1215, 1201, 1202, 1203 a garáží na pozemcích p. č. 5599/29 - 5599/43 v k.ú. Plzeň 4“.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 31 Dodatečné služby nezbytné k dokončení Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.5 (dále jen „Směrnice“) se v případě výše uvedených dodatečných služeb spočívajících v nezbytném vypracování předmětné dokumentace bouracích prací, jedná o Změnu, u níž není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Taková změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných služeb nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 37, odst. (1) Směrnice se závěrem, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Dodatečné služby nezbytné k dokončení podle § 31 Směrnice a limity stanovené v 6 33 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 390 700,00</b>	<b>1 390 700,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za  
projednání Změny:

jméno

datum

31.7.2023 P<sup>od</sup>P<sup>is</sup>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného plnění, které je součástí výše uvedené veřejné zakázky, budou provedeny v souladu s § 222

ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

Datum 31.7.2023

P<sup>od</sup>P<sup>is</sup>**Zhotovitel**

jméno

Datum 31.7.2023

g<sup>o</sup>podpis\*

## Změnový list

Evidenční číslo a název veřejné zakázky:

**I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné, DŮR + IČ**

Název plnění:

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné, DŮR + IČ

Číslo ZBV:

**02.5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SUDOP GROUP\_Větší projekty\_RS se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3

Popis Změny:

V průběhu projednávání projektové dokumentace DŮR informovala Správa železnic (dále jen „SŽ“) o vyvolané změně v postupu přípravy souvisejícího záměru Uzel Plzeň, 4. stavba, která přímo ovlivňuje koordinaci záměrů. Protože dosud není zpracovaná projektová dokumentace stavby Uzel Plzeň, 4. stavba, nelze se závažně vyjádřit k návrhu v rámci projektové dokumentace záměru „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“. Tato skutečnost byla následně projednána zástupci ŘSD ČR, SŽ a MD ČR. Centrální komisí MD ČR byl schválen postup přípravy formou společné projektové dokumentace DUSP, jejímž zadavatelem bude SŽ. Z tohoto důvodu ŘSD ČR zastavuje další práce na IČ. Zhotovitel zapracuje požadavky z dosud obdržených stanovisek, nebude ale pokračovat v IČ.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná změnu, která nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a v souladu s § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než stanovený limit původní hodnoty závazku.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 37, odst. (1) Směrnice se závěrem, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti Změny de minimis podle § 32 Směrnice a limity stanovené v § 33 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-993 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993 432,00</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za  
projednání Změny:

jméno

datum 31.07.2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného plnění, které je součástí výše uvedené veřejné zakázky, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele  
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném  
znění)

jméno

datum 31.07.2023 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 31.07.2023 podpis