



## DODATEK č. 1

Číslo smlouvy: **20ZA-003237**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

**Oprava tlumičů nárazu na D5 po DN - Záluží, viník známý**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

██████████, vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice  
Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**

se sídlem

Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO:

25229761

DIČ:

CZ25229761

zastoupen:

██████████, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## **I. PREAMBULE**

1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo na provedení menších stavebních prací č. **20ZA-003237 „Oprava tlumičů nárazu na D5 po DN – Záluží, viník známý“**.

1.2. Dodavatel se v této Smlouvě o dílo zavázal dokončit Plnění do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, to je do 12 týdnů ode dne 7. 8. 2023. Termín ukončení plnění byl tedy 31. 10. 2023.

1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 1.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1 Zhotovitel zakázky požádal písemně e-mailem dne 24. 10. 2023 Objednatele o prodloužení termínu dokončení zakázky o 3 dny, a to z důvodu pozdního dodání segmentů tlumičů nárazu od zahraničního dodavatele. Původně harmonogram předpokládal dodat tlumiče do 9 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, ale dodány byly až za 11 týdnů. Z tohoto důvodu zhotovitel není schopen dodržet smluvní termín pro dokončení zakázky do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy tj. do 31. 10. 2023 a požádal proto Objednatele o prodloužení termínu dokončení zakázky o 3 kalendářní dny, tedy do 3. 11. 2023.

2.2 Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na změně první věty odst. 2, článku III. Smlouvy o dílo, a to takto:

Původní znění:

*Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 12 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy.*

Nové znění:

*Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 3. 11. 2023.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.

3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**