

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 0090/2023/OMI

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PROKON – Ing. Josef Bareš

Sídlo: Jeníkovská 137/16
 PSČ 286 01 Čáslav
zastoupen: Ing. Josefem Barešem, jednatelem společnosti
IČ: 11032006



na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Oprava lávky, ev. č. 16d-L3“ ze dne 07.09.2023

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II
Cena díla a doba plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 469 097,64	Kč
DPH 21 %	308 510,51	Kč

Cena celkem včetně DPH 1 777 608,15 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 591 271,33	Kč
DPH 21%	334 166,98	Kč

Cena celkem včetně DPH 1 925 438,31 Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

Dále se účastníci dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původní znění:

Kompletní dokončení díla: max. 1 měsíc od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: **max. do 27.10.2023.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/30/428/2023 ze dne 04.10.2023.

V Čáslavi dne 06.10.2023

V Čáslavi dne 06.10.2023




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: „Oprava lávky, ev. č. 16d-L3“

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Mostní objekty

Popis změny:

1) Vícepráce stavby

2) Méněpráce stavby

3) Prodloužení termínu dokončení stavby

Odůvodnění změny:

1) V průběhu stavby byly pravidelně uskutečňovány kontrolní dny, při kterých za přítomnosti zástupců objednatele Města Čáslav, zástupců zhotovitele PROKON - Ing. Josef Bareš, zástupce technického dozoru stavby Daniela Balla, DiS. a zástupce autorského dozoru stavby Ing. Miloslava Bárty bylo rozhodnuto a odsouhlaseno, že bude provedena výměna většího množství zkorodovaných prvků lávky (které nebyly možné předem předvídat a byly objeveny až po odkrytí samotné lávky) spočívající ve vyřezání původních zkorodovaných ocelových nosníků a nahrazení novými ocelovými nosníky stejného rozměru (jedná se tedy o navýšení množství nového hutního materiálu), dále navýšení plochy lešení z důvodu nutnosti montáže pomocného lešení (potřebného při provádění tryskání, metalizace a nanášení barvy) a dále na základě požadavků správce sítě provede zhotovitel plastovou chráničku pro případné budoucí využití společností CETIN a.s. Celková hodnota víceprací činí celkem 215 820,00 Kč bez DPH. Vícepráce byly a odsouhlaseny zástupcem technického dozoru stavby Danielem Ballou, DiS.

2) V průběhu stavby došlo k méněpracím spočívající v tom, že došlo vyškrtnutí některých položek, které byly obsaženy v původním vysoutěženém položkovém rozpočtu celé stavby. Určité položky rozpočtu, které byly vyškrtnuty, nebyly vůbec v průběhu stavby využity a realizovány. Celková hodnota méněprací činí celkem 93 646,31 Kč bez DPH. Méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem technického dozoru stavby Danielem Ballou, DiS.

3. Zhotovitel PROKON - Ing. Josef Bareš podal žádost o prodloužení termínu dokončení stavby o 15 pracovních dní (tzn. nejpozději do 27.10.2023). Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je výměna většího množství zkorodovaných prvků lávky, než se předpokládalo (konkrétně ztužujících příčníků a podélníků), vyřezání ocelových profilů, vybroušení ploch pro navaření nových ocelových profilů, výroba nových profilů na dílně a navaření nových ocelových profilů dle platných norem ČSN EN. Prodloužení termínu dokončení stavby bylo odsouhlaseno zástupcem technického dozoru stavby Danielem Ballou, DiS.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Bude

Do časového plánu stavby:

27.10.2023

Do ceny stavby:

vícepráce

215 820,00 Kč

bez DPH

méněpráce

93 646,31 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad



Za zhotovitele PROKON – Ing. Josef Bareš, Ing. Josef Bareš



Za TDI Daniel Balla, DiS.: Daniel Balla, DiS.



Za ADI Ing. Miloslav Bárta: Ing. Miloslav Bárta

