

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15 539 209 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě

- dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: ■

Číslo účtu: ■

a

ZHOTOVITELEM

**účastníci Společnosti „Společnost SP + VPÚ Podjezdové výšky Část 1.“ založené
Smlouvou o Společnosti ze dne 23. 11. 2015**

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

Obchodní firma: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23. 11. 2015.

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: **Ing. Tomáš Slaviček**, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 Smlouvy je nečinnost třetích stran při projednávání projektové dokumentace dle čl. IV Předmět smlouvy odst. B2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 539 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje:

a) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a nahrazuje se textem v tomto znění:

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod Ado 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
- b) bod B - 1) do 150 dnů od data účinnosti smlouvy,
- c) bod B - 2) do 400 dnů od data účinnosti smlouvy,
- d) bod C - 1) do 430 dnů od data účinnosti smlouvy,
- e) bod C - 2) do 580 dnů od data účinnosti smlouvy,
- f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 539 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne
Za OBJEDNATELE

V Praze dne
Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě, Dodatek č.2 k SoD S/ŘVC/015/R/SoD/2015					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 15.05.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Z důvodu nečinnosti třetí strany při obstarávání vyjádření k předložené dokumentaci není možné předložit dokumentaci stavebním úřadům. Zhotovitel doložil činnost urgencemi.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Obsah dodávky ani cena se nemění.					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					10.05.2017
Zhotovitel na jednotlivých poradách z postupu prací informoval zástupce objednatele o průtazích ze strany obeslaných organizací k vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Jedná se o např. souhrnné stanovisko SŽDC či řešení aplikace Metodického pokynu Ministerstva zemědělství k posouzení vlivu závěru na dotčený vodní tok.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Není relevantní-						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
dopad jen na termín, cena bez změn		
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) bez cenového navýšení		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	8 289 000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: c2 z 430 dnů na 580 dnů
Cena SoD po změně	8 289 000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč bez DPH	
VYJÁDRĚNÍ TDS, AD: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
	0,- Kč	2017
garant smlouvy: Bohuslav Bauer	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačíková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 209/144/2017

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 10. května 2017

Ředitelství vodních cest ČR
pan Bohuslav BauerNábř. L. Svobody 1222/12
Praha 1
110 15**Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě,
část 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno****číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/015/R/SoD/2015****číslo smlouvy zhotovitele: 15 539 209**

Vážený pane Bauere,

v souladu s nabídkou a SOD pro Vás zpracováváme výše uvedenou zakázku. V současné době probíhá intenzivní inženýrská činnost. K dnešnímu dni nebyla ukončena probíhající stavební řízení, která byla zahájena na základě podaných žádostí v řádném termínu dle dodatku č.1 SOD na příslušných stavebních úřadech MÚ Mělník. Dle čl. VII odst. 2 je termín pro odevzdání této části díla do 430 dnů od účinnosti smlouvy tj. 16. 5. 2017. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že tento termín nejsme schopni zajistit z důvodu nečinnosti osob na třetí straně. K tomuto datu nejsme také schopni vystavit fakturu za částečné plnění k tomuto termínu.

O podrobném průběhu stavebních řízení a inženýrské činnosti Vás budeme osobně informovat na nejbližším kontrolním dni. Z těchto důvodů Vás zdvořile žádáme o zahájení jednání o dodatku č.2 k SOD, ve kterém bude tento fakt zohledněn.

S přátelským pozdravem

vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.**Rozdělovník:**

1. SUDOP PRAHA a.s.

středisko mostů – email





POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDACTED]

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Ing. Filip Dušek

nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 P R A H A 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ŘVC/61/2013/OPR-41 / 10.4.2017

NAŠE ZNAČKA

23831/2017-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM

3.5.2017

VĚC: Soulad stanovisek Povodí Vltavy, státní podnik s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství

Dopisem výše uvedené značky a data žádáte Povodí Vltavy, státní podnik, o vydání doplňků k již vydaným stanoviskům k záměrům vyjmenovaným v žádosti tak, aby tato stanoviska správce povodí byla v souladu s „Metodickým pokynem sekce Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů, č.j. 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11.4.2016“. Jako důvod uvádíte, že případný nesoulad by mohl zapříčinit neschválení předmětných projektů, případně umožnit EU uplatnit korekce v jejich financování.


Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí dle ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákona), ve znění pozdějších předpisů, sděluje k vaší žádosti následující:

Metodický pokyn sekce Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů č.j. 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11.4.2016 se vztahuje na vydávání stanovisek správce povodí k ustanovením vodního zákona v něm uvedeným. Pokud však bylo k takovému záměru již vydáno závazné stanovisko nebo rozhodnutí vodoprávního úřadu nemá státní podnik Povodí Vltavy žádné kompetence k vydání dodatku stanoviska správce povodí, které požadujete. Na základě Evropské komise EU Pilot (2017) doporučujeme v takovém případě nechat odbornou organizaci, kterou je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, zpracovat „posouzení dopadu projektu na stav dotčených vodních útvarů, a nutnosti uplatnit čl. 4 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/60/ES ze dne 23. října 2000“.


Pokud závazné stanovisko nebo rozhodnutí vodoprávního úřadu k dané akci vydáno nebylo, je možné požádat správce povodí o aktualizaci dříve vydaného stanoviska správce povodí na daný záměr v souladu s novými plány povodí.



Tento postup platí nejen pro vámi vyjmenované akce v dopise ze dne 10.4.2017, ale také pro další vámi připravované stavby např. Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě (mosty přes Vraňansko-hořínský plavební kanál).



ředitel závodu Dolní Vltava



Co: 210, 250, 260, 410, spis SP-2015/1093

