

## **DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15 538 209 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### **Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti**

**(číslo projektu 500 551 0004)**

**„Zdvižné mosty“**

uzavřené mezi:

#### **OBJEDNATELEM**

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

#### **ZHOTOVITELEM**

**účastníci Společnosti „Společnost SP + VPÚ Podjezdné výšky Část 3.“ založené  
Smlouvou o Společnosti ze dne 23. 11. 2015**

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

a

Obchodní firma: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23. 11. 2015.

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: **Ing. Tomáš Slavíček**, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Tomáš Slavíček**, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

## I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 3 je obsaženo v příloženém změnovém listu č. 1, týká se:

- rozšíření objektové skladby stavby 3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou o SO 325 Rezervní chránička vodovodu a rozšíření objektové skladby stavby 3C Silniční most na místní komunikaci Vraňany o SO 138 Úpravy stávajících komunikací. Rozšířením objektové skladby dojde též k navýšení ceny.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2016 a Dodatku č.2 ze dne 12.7.2016 se upravuje:

a) Ruší se text čl. VI. SMLUVNÍ CENA odst. 1 a nahrazuje se textem v tomto znění:

### VI. SMLUVNÍ CENA

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: 18 440 000,- Kč**

(slovy : osmnáctmilionůčtyřistačtyřicettisíc Kč)

DPH 21% 3 872 400,- Kč

**včetně DPH: 22 312 400,- Kč**

(slovy : dvacetdvámilionůtřistadvánácttisícčtyřista Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A .....	460 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) .....	9 110 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) .....	300 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) .....	550 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) .....	300 000,- Kč bez DPH,
<b>plnění bodu D).....</b>	<b>7 080 000,- Kč bez DPH,</b>
plnění bodu E .....	280 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 600hodin = celkem bod F .....	360 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.	

### III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2016 a Dodatku č.2 ze dne 12.7.2016 se nemění.

Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1.

V Praze dne ..... 2017

Za OBJEDNATELE

V Praze dne

2017

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....  
Ing. Ivan Pomykáček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Ředitelství vodních cest</b>					
<b>Projekt:</b>	Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě stavba 003 Zdvížené mosty					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	30.03.2017	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	ŘVC ČR Bauer Bohuslav					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Navýšení prací z důvodu zařazení 2 SO - ve stavbě 3A - SO 325 Rezervní chránička vodovodu a ve stavbě 3C - SO 138 Úpravy stávajících komunikací					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace "Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - část 003 Zdvížené mosty, dokumentace pro stavební povolení a související činnosti					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					19.5.2016, 7.6.2016
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Společnost SP + VPÚ_Podjezdů výšky_Část 3., zastoupená SUDOP PRAHA a.s. zpracovává a zajišťuje ke stavbám „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“ - část 003 Zdvížené mosty projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby dle uzavřené č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015,(číslo projektu 500 551 0004). Při projednání konceptu dokumentace DSP, kterým byla po technické stránce rozpracována dokumentace DÚR vzešlá z projednání s dotčenými obcemi Lužec nad Vltavou a Vraňany, že je nutné do objektové skladby doplnit SO ve stavbě 3A - SO 325 Rezervní chránička vodovodu a ve stavbě 3C - SO 138 Úpravy stávajících komunikací. U stavby 003.A, kde se doplnil SO 325 Rezervní chránička vodovodu, došlo ze strany obce k obnovení požadavku na realizaci rezervní chráněčky, kterou nelze technologicky vybudovat v budoucnu po dokončení stavby 003.A. Obnovení požadavku obce nebylo možné při zadání zakázky na dokumentaci stavby předpokládat.</p> <p>U stavby 003.C, kde se doplnil SO 138 Úpravy stávajících komunikací, došlo v rámci řešení zásad organizace výstavby v rámci celého plavebního kanálu k úpravě vstupních předpokladů, v důsledku kterých bylo nutné do stavby stavební objekt zařadit. Ocenění předmětných prací je přílohou č.1 tohoto ZL. V důsledku dopracování dokumentace a navýšení smluvní ceny je rovněž upravena Příloha č.3 smlouvy S/ŘVC/017/R/SoD/2015, která je přílohou č.2 tohoto ZL. Vzniklá situace se nedala při zadání zakázky na dokumentaci stavby předpokládat. Jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností, dodatečné projekční práce nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení</p> <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 80.000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 18.360.000,- Kč bez DPH činí 0,45%</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	18 360 000,- Kč	
Cena SoD po změně	18 440 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0,45 %	80.000,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Nemá vliv na dokončení díla.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/017/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : D	80 000,- Kč	2017
garant smlouvy: Bauer Bohuslav	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 209/313/2016

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

nd9sqfy

MÍSTO / DATUM:

Praha / 8. července 2016

Ředitelství vodních cest ČR  
Ing. Jiří Kotoun  
Nábř. L. Svobody 1222/12  
Praha 1  
110 15

### Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, část 003 Zdvizné mosty

číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/017/R/SoD/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 15 538 209

Vážený pane inženýre,

v souladu s nabídkou a SOD pro Vás zpracováváme výše uvedenou zakázku.

Ihned po odevzdání konceptu dokumentace pro stavební povolení (10. 6. 2016) jsme zahájili práce:

- na projednávání dokumentace a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení dle příslušných paragrafů zákona č. 183/2006 Sb.,
- smluvním zajištění veškerých dotčených pozemků nezbytných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště.

Podrobně je tato činnost uvedena v čl. 1.2 odst. B-2.

Dle čl. VII odst. 2 je termín pro odevzdání této části díla do 180 dnů od účinnosti smlouvy tj. 13. 7. 2017. S ohledem na skutečnost, že se nám k dnešnímu dni, tj. 8. 7. 2016, vrátila zpět jediná odpověď z obeslaných účastníků, je zřejmé, že tento termín nejsme schopni zajistit z důvodu nečinnosti osob na třetí straně viz příloha č.1. K tomuto datu nejsme také schopni vystavit fakturu za částečné plnění k tomuto termínu.

Z těchto důvodů Vás zdvořile žádáme o zahájení jednání o dodatku č.3 k SOD, ve kterém bude tento fakt zohledněn.

Do tohoto dodatku bychom měli také zpracovat rozšíření objektové skladby o 2 SO. V části 3A je to SO 325 Rezervní chránička vodovodu a v části 3C je to SO 138 Úpravy stávajících komunikací. Za vypracování těchto 2 SO požadujeme 80.000,- Kč bez DPH.

K dnešnímu dni stále nemáme zpět dodatek č. 2, ve kterém by měla být provedena změna vedoucího týmu. Veškeré podklady k této změně jsme Vám zaslali 18. 4. 2016 e-mailem.

K dalším jednáním jsme Vám samozřejmě k dispozici.

S přátelským pozdravem

vedoucí střediska mostů  
SUDOP PRAHA a.s.



**Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby**

**Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě**

**003 Zdvizné mosty**

003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

**Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby**

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH			
		Soubor staveb	Jednotlivé stavby		
			003	003 A	003 B
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	460 000	105 800	151 800	202 400
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	9 110 000	2 095 300	3 006 300	4 008 400
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	300 000	69 000	99 000	132 000
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	550 000	126 500	181 500	242 000
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	300 000	69 000	99 000	132 000
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	7 080 000	1 650 000	2 310 000	3 120 000
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	280 000	64 400	92 400	123 200
F	Autorský dozor (600 hodin)	360 000	82 800	118 800	158 400
	<b>Celkem</b>	<b>18 440 000</b>	<b>4 262 800</b>	<b>6 058 800</b>	<b>8 118 400</b>

**003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou**

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	105 800	22 218	128 018
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	2 095 300	440 013	2 535 313
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	69 000	14 490	83 490
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	126 500	26 565	153 065
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	69 000	14 490	83 490
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	1 650 000	346 500	1 996 500
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	64 400	13 524	77 924
F	Autorský dozor (600 hodin)	82 800	17 388	100 188
	<b>Celkem</b>	<b>4 262 800</b>	<b>895 188</b>	<b>5 157 988</b>

**003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou**

	<b>Položka k fakturaci v SOD</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	151 800	31 878	183 678
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	3 006 300	631 323	3 637 623
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	99 000	20 790	119 790
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	181 500	38 115	219 615
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	99 000	20 790	119 790
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	2 310 000	485 100	2 795 100
E	Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby	92 400	19 404	111 804
F	Autorský dozor (600 hodin)	118 800	24 948	143 748
	<b>Celkem</b>	<b>6 058 800</b>	<b>1 272 348</b>	<b>7 331 148</b>

**003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany**

	<b>Položka k fakturaci v SOD</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	202 400	42 504	244 904
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	4 008 400	841 764	4 850 164
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	132 000	27 720	159 720
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	242 000	50 820	292 820
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	132 000	27 720	159 720
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	3 120 000	655 200	3 775 200
E	Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby	123 200	25 872	149 072
F	Autorský dozor (600 hodin)	158 400	33 264	191 664
	<b>Celkem</b>	<b>8 118 400</b>	<b>1 704 864</b>	<b>9 823 264</b>