

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2023

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**  
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600  
762 75 Zlín
- Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva  
Ing. Martin Déva, člen představenstva  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy budov
- IČO: 27661989  
DIČ: CZ27661989  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: 577 552 300  
Fax: 577 552 520  
E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4437.

- 2. Zhotovitel:** **RAPOS, spol. s r. o.**  
se sídlem: Palackého 529, Všetuly  
769 01 Holešov
- Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výrobního střediska II.  
pan Milan Pospíšil, stavbyvedoucí
- IČO: 25504487  
DIČ: CZ25504487  
Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz)  
[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

### Preambule Dodatku č. 1

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 07. 2023 na akci:

**„CYKLOGARÁŽ – přístřešek pro parkování kol v areálu“**  
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

provedení dodatečných prací a dodávek – především provedení ručních kopaných sond před rozhodnutím o finálním umístění – vytýčením objektu, demolice stávajících betonových podlah a konstrukcí skrytých pod terénem v půdorysu budovy a změna způsobu založení z důvodu výškových návazností okolního terénu oproti předpokladům uvedeným v PD.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec, který zní:

*Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu s Dodatkem č. 1 k SoD, který tvoří*

*Zakázka zhotovitele č. 2318*

nedílnou součástí této Smlouvy.

### III. Doba plnění

Se mění a po změně zní nově takto:

*Doba realizace: na základě změn a doplňků předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla*

**10. 10. 2023**

*Místo plnění zakázky:*  
762 45 Zlín

*Krajská nemocnice T. Barti, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600,*

### IV. Cena díla

První odstavec(věta) č. IV „Cena díla“ po změně zní nově takto:

*Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:*

Cena dle SoD	2 102 732,68 Kč bez DPH
Cena dle D1 k SoD	165 731,72 Kč bez DPH
<b>Cena dle SoD vč. D1</b>	<b>2 268 464,40 Kč bez DPH</b>

(slovy: dvamilionydvěstašedesátosumtisícčtyřistašedesátčtyřikorunyčeské a čtyřicethalířů bez DPH)

DPH 21% 476 377,52 Kč

**Cena dle SoD vč. D1 k SOD 2 744 841,92 Kč vč. DPH**

(slovy:dvamiliónysemsetčtyřicetčtyřitisíceosumsetčtyřicetjednakorunačeská a devadesátvahaléře včetně DPH)

### IX. Ostatní ujednání

Odstavec 2 po změně zní nově takto:

*Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. ze dne 1.10.2020, Rozpočet stavebních prací a dodávek a položkový rozpočet Dodatek 01 – příloha k dodatku*

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

#### Přílohy:

Příloha č. 1. – Položkový rozpočet Dodatek 01 – příloha k dodatku

Ve Zlíně, dne 27. 10. 2023 el. podpis

V Holešově, dne 30.10. 2023 el. podpis

.....  
Ing. Jan Hrdý  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

.....  
Ing. Martin Déva  
člen představenstva