


DÍK 2023/50 -
dodatek č. 1



Dodatek č. 01 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Objednatel: Obec Třebotov
Zastoupený: Ing. Matějem Králem, starostou
Sídlo: Třebotov, Klidná 69, PSČ 252 26
IČO: 00241741
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Unipark s.r.o.
Zastoupený: Mgr. Vladislavem Novýsedlákem, jednatelem
Sídlo: Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika
IČO: 522 06 092
DIČ: SK212 113 69 41
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 01 se mění smlouva o dílo ze dne 19. 7. 2022, a to následovně:

I. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem Volnočasový park Kulivá hora. Konkrétně se jednalo závazek zhotovitele provést výstavbu volnočasového parku na pozemku p. č. 461 v k. ú. Třebotov ve vlastnictví objednatele, která zahrnuje vybudování dětského hřiště (v podobě instalace dětských prvků a dopadového povrchu, workoutového hřiště včetně povrchů, vybudování pítka, dráhy, relaxační zóny, mobiliáře a finální dokončení všech povrchů dle studie Třebotov – dětský park pod Kulivou horou 11/21 a dle Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Třebotov – dětský park pod Kulivou horou, tj. stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s provedením výše zmíněné stavby, a další činnosti uvedené v přílohách smlouvy, a závazek objednatele zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.
- 1.2 V ustanovení čl. III., odst. 4. a čl. XI., odst. 4. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava ceny díla, neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba méněprací a víceprací, která vznikla při provádění díla. Konkrétně se jedná o následující neprovedené práce a nedodané komponenty (méněpráce): za položku P051 bezpečnostní ořez dřevin (předpoklad) ve výši **44 000,- Kč** a za položku P052 cedule s provozním řádem

22 000,- Kč (nebyly dodány 2 kusy). Konkrétně se jedná o následující provedené práce a dodané komponenty (vícepráce): částka ve výši **17.676,08 Kč** za vícepráce spojené s pítkem, částka ve výši **273 960,- Kč** za navýšení tonáže hlavní atrakce Kulivá hora, pro jejíž výrobu muselo být použito vyšší množství oceli oproti předpokladu z dokumentace výběrového řízení, částka ve výši **15.353,80,- Kč** za zvýšené náklady spojené za skládkovné za zeminu s příměsí sutě. V důsledku této změny dochází k navýšení celkové ceny o **240.989,88 Kč** bez DPH. Celková změna dosahuje výše 6,24 % změny ceny smlouvy, a proto se jedná o tzv. nepodstatnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) pododstavce 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna článku III. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. III., odst. 4. a čl. XI., odst. 4. smlouvy se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 240.989,88 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 291.597,75 Kč.

2.3 Čl. III., odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu sjednanou, která činí:

Cena bez DPH	6 222 495,88 Kč
DPH 21 %	1 306 724,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 529 220,01 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které

umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Tento dodatek byla schválen na 9. zasedání zastupitelstva Obce Třebotov konaném dne 20. 9. 2023 usnesením č. 10/09/23.
- 3.8 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, a to bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od podpisu tohoto dodatku.
- 3.9 Příloha:
1) Změnový list č. 1

V Třebotově dne 9.10.2023


V Nové Lesné dne 20.10.2023

Za objednatele:



.....
**Ing. Matěj Král, starosta
Obec Třebotov**




Za zhotovitele:



.....
**Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel
Unipark s.r.o.**



 **UniPark**
Unipark s.r.o.
Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
IČO: 52 206 092 IČ DPH: SK2121136941

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 01
Objednatel: Obec Třebotov Zastoupený: Ing. Matějem Králem, starostou Sídlo: Klidná 69, 252 26 Třebotov IČO: 00241741		Zhotovitel: Unipark s.r.o. Zastoupený: Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel Sídlo: Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika IČO: 52206092 DIČ: SK2121136941
Předmět změnového listu:	Úpravy pítko a vodoměrné šachty, navýšení tonáže hlavní atrakce Kulivá hora, skládkovné s příměsí sutě, neprovedené práce	
Předmět změn:	Obsah změn smlouvy o dílo:	
	<ul style="list-style-type: none"> - doplnění redukčních ventilů do šachty pro pítko; - osazení šachty novým poklopem; - terénní úpravy okolo šachty; - otvor na pítko a následně rozvod vody pro hadici dle požadavků technických služeb - navýšení nákladů na zhotovení hlavní atrakce Kulivá hora nutností použití vyššího množství oceli pro její výrobu oproti předpokladu z dokumentace výběrového řízení - navýšení nákladů na poplatek za uložení odpadu (zemina s příměsí sutě) - projektová dokumentace a položkový rozpočet neobsahovaly informace o rozmístěné podpovrchové suti v místě stavebního záměru - neprovedené práce z rozpočtu. 	
Vliv na lhůtu výstavby:	---	
Cena díla dle změnového listu:	240 989,88 Kč	
Přílohy:	---	
Rekapitulace ceny díla ke dni podpisu změnového listu:		
Smlouva o dílo	původní cena dle smlouvy o dílo	5 981 506,00
Změnový list č. 01	Úpravy pítko a vodoměrné šachty, navýšení tonáže hlavní atrakce Kulivá hora, skládkovné s příměsí sutě, neprovedené práce	240 989,88
pol. 01	Odkopání terénu, výkop pro přípojku (rýha dl. 3,5 x š. 0,6 x hl. 1,5 = 3,15 m3 + panely 2,5 x 1,9 x 0,25 = 1,19 m3 ; celkem výkopy rostlá zemina cca 4,4 m3 minus rozpočtovaných 5,7 m3 rozdíl - 1,3 m3	- 1 725,00
pol. 02	DOD + MTŽ - Zabetonovaný poklop s rámem bez odvětrání+ vyrovnávací prstenec 120 / 90 mm + doprava Třebotov - Hostivař a zpět 68 km	6 279,00
pol. 03	Terénní úpravy	3 911,25
pol. 04	DOD + MTŽ Regulátor tlaku 1" + šroubení 1"	5 928,83
pol. 05	DOD + MTŽ Úprava pítko pro vývod 1/2" na hadice apod.	4 662,00
pol. 06	DOD + MTŽ Zásyp kačirkem, urovnání terénu, osetí travou - finální terénní úpravy -odečet osetí a rozbití hrudek	- 1 380,00
pol. 07	dodávka zámečnický výrobek, specifikace dle projektové	205 470,00
pol. 08	montáž zámečnický výrobek, specifikace dle projektové	68 490,00
pol. 10	17.11.2022 - 11 m3	2 193,40
pol. 11	6.10.2022 - 12 m3	2 392,80
pol. 12	4.10.2022 - 24 m3	4 785,60
pol. 13	3.10.2022 - 12 m3	2 392,80
pol. 14	8.9.2022 - 18 m3	3 589,20
pol. 15	P051 bezpečnostní ořez dřevin (předpoklad)	- 44 000,00
pol. 16	P052 cedule s provozním řádem (2 ks)	- 22 000,00
Celková cena díla bez DPH:		6 222 495,88
V Třebotově dne: 9.10.2023		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
 	 UNIPARK s.r.o.	