



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„II/233 Stupno - Sedlecko“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001066
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007906
číslo smlouvy zhotovitele: 23043-01
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/233 Stupno - Sedlecko“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 547 040,45 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 20 301 721,03 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 547 040,45 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 21 848 761,48 Kč
- 3.5. S ohledem na výše uvedené vícepráce a dále na skutečnost, že součástí SOD je provedení opravy objízdných tras, které může být provedeno až po uvedení do provozu silnice II/233, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2. SOD. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu je přílohou dodatku. Uzavřením tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 6.12.2023.

- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před

uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky
- změnový list včetně rozpočtů
- žádost zhotovitele o prodloužení termínu

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Bc. Pavel Panuška

ředitel společnosti

(oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 11.10.2023

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Sílnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vředeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana **Bc. Pavla Panušku, r.č. [REDACTED]**.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Sílnice Klatovy a.s. [REDACTED]

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

[REDACTED]
.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen [redacted]
[redacted]

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[redacted]

notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUŠKA


[redacted]

je.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu
v Klatovech dne 14.3.2019

[redacted]
notářem v Klatovech



Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/233 Stupno - Sedlecko			
Objekt:	SO komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.			
TDS:	BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice			
Projektant:	AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4			
Popis změny:				
Vícepráce - změna dle §222 odst. 4				
<p>Rozpočet č.1 - žlabovky Po odřezování asfaltových vrstev došlo k rozpadu odvodnění z betonových žlabovek v km 0,1 až 0,2 dle PD. Bylo nutno nahradit za nové.</p> <p>Rozpočet č. 2 – směrový oblouk V km 0,6 dle PD ve vnitřním oblouku komunikace z důvodu zajištění odvodnění komunikace bylo rozhodnuto o uložení silniční obruby zakončené vpustí a provedení pojízdné dlažďené spovité plochy.</p> <p>Rozpočet č.3 – Všenice - propustek Po odřezování asfaltových vrstev byl zjištěn v km 2,3 dle PD propadlý a nefunkční propustek v obci Všenice. Bylo rozhodnuto o jeho nahrazení.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KOOP a KD, dodatek k PD, žádost zhotovitele o prodloužení termínu		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 547 040,45 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	324 878,49 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 871 918,94 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	20 301 721,03 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	20 301 721,03 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	21 848 761,48 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	26 437 001,39 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 547 040,45 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 547 040,45 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu do 6.12.2023		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1, situace, zápisy z KOOP a KD		příspěvková organizace Koterovská 162, 326 00 Plzeň IČ: 72053119	

Silnice Klatovy a.s.
 Videňská 190, 339 01 Klatc

Klatc

ý soud F

a 21

745357



s.r.o.

00 Praha

678

4576

Rozpočet č.1 ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: IJ233 Stupno - Sedlecko										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Stupno - žlabovky										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
0,00										

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Stupno - žlabovky										
1x	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčaného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,00000	76,00	76,000	384,00	0,00	27 684,00	27 684,00
2x	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,000	28,00	28,000	1 180,00	0,00	33 320,00	33 320,00
3x	181911102	Úprava pláná vyrovnáním výškových rozdílů ručně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhuťněním	m2	0,000	76,000	76,000	48,10	0,00	3 503,80	3 503,80
4x	584780101	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčaného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	0,000	78,000	78,000	310,00	0,00	23 580,00	23 580,00
5x	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	0,000	10,000	10,000	617,00	0,00	6 170,00	6 170,00
8x	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00
7x	55241040	mříž litinová 800/40T, 420X620 D400	kus	0,000	1,000	1,000	6 780,00	0,00	6 780,00	6 780,00
23	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm	kus	15,000	20,000	5,000	6 700,00	100 500,00	134 000,00	33 500,00
8x	711161215	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá nopek 20,0mmtl. do 1mm	m2	0,000	40,000	40,000	245,00	0,00	9 800,00	9 800,00
9x	919112232	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	0,000	80,000	80,000	120,00	0,00	9 600,00	9 600,00
10x	919122131	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	0,000	80,000	80,000	80,80	0,00	6 448,00	6 448,00
11x	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	0,000	80,000	80,000	332,00	0,00	26 560,00	26 560,00
12x	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x80x60mm	m	0,000	80,000	80,000	556,00	0,00	44 480,00	44 480,00
13x	939292015	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	7,000	7,000	4 960,00	0,00	34 650,00	34 650,00
14x	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,000	1,472	1,472	1 700,00	0,00	2 502,40	2 502,40
15x	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	0,000	80,000	80,000	78,80	0,00	6 304,00	6 304,00
16x	997221561	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	67,541	67,541	55,70	0,00	3 762,03	3 762,03
17x	997221569	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením e s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	1 283,260	1 283,260	13,20	0,00	16 939,03	16 939,03
18x	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	30,303	30,303	77,70	0,00	2 354,54	2 354,54
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										299 327,61
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										299 327,61

Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/233 Stupno - Sedlecko

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mě r. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
Stupno - směrový oblouk										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mě r. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
Stupno - směrový oblouk										
1x	121151113	Sejmutí ornice strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	0,000	105,11	105,105	27,70	0,00	2 911,41	2 911,41
2x	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	0,000	122,30	122,299	155,00	0,00	18 956,35	18 956,35
3x	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m ³	m ³	0,000	32,316	32,316	513,00	0,00	16 578,11	16 578,11
4x	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	0,000	40,800	40,800	139,00	0,00	5 671,20	5 671,20
5x	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	0,000	40,800	40,800	82,90	0,00	3 382,32	3 382,32
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1 155,300	1 309,915	154,615	121,00	139 791,30	158 499,72	18 708,42
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	11 553,000	13 099,150	1 546,150	10,00	115 530,00	130 991,50	15 461,50
6x	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	278,307	278,307	306,00	0,00	85 161,94	85 161,94
10	171261201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	1 155,300	1 415,320	260,020	15,00	17 329,50	21 229,80	3 900,30
7x	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	0,000	10,580	10,580	600,00	0,00	6 348,00	6 348,00
8x	58337331	štěrkopisek frakce 0/22	t	0,000	21,160	21,160	353,00	0,00	7 469,48	7 469,48
9x	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m ²	0,000	105,105	105,105	224,00	0,00	23 543,52	23 543,52
10x	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m ²	0,000	109,730	109,730	46,10	0,00	5 058,55	5 058,55
11x	212752101	Trietvody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením štěrčového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	0,000	107,800	107,800	379,00	0,00	40 856,20	40 856,20
12x	212972112	Opíštělní drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	0,000	107,800	107,800	29,80	0,00	3 212,44	3 212,44
13x	564851014	Podklad ze štěrčového šD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 180 mm	m ²	0,000	109,730	109,730	260,00	0,00	28 529,80	28 529,80
14x	567133813	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m ²	0,000	88,170	88,170	577,00	0,00	50 874,09	50 874,09
15x	561141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m ²	0,000	72,000	72,000	708,00	0,00	50 976,00	50 976,00
16x	58381008	kostka šilpaná dlažební žula velká 15/17	m ²	0,000	72,720	72,720	1 510,00	0,00	109 807,20	109 807,20
17x	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,000	17,000	17,000	529,00	0,00	8 993,00	8 993,00
18x	895941341	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	0,000	1,000	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
19x	58224472	vpust' uliční DN 500 kalíšť s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	0,000	1,000	1,000	755,00	0,00	755,00	755,00
20x	865941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou níř	kus	0,000	1,000	1,000	898,00	0,00	898,00	898,00
21x	58224480	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	0,000	1,000	1,000	796,00	0,00	796,00	796,00
22x	895941361	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž sřadová 260 mm	kus	0,000	2,000	2,000	898,00	0,00	1 796,00	1 796,00
23x	58224481	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	0,000	2,000	2,000	501,00	0,00	1 002,00	1 002,00

Rozpočet č. 3 ke změnovému listu č. 1

Název díla: I/233 Stupno - Sedlecko

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Všenice - propustek										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Všenice - propustek										
1x	113154235	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 200 mm	m2	0,00000	47,00	47,000	137,00	0,00	6 439,00	6 439,00
2x	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,000	125,00	125,000	89,50	0,00	11 187,50	11 187,50
3x	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,000	5,000	5,000	50,40	0,00	252,00	252,00
4x	119002311	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízení	m2	0,000	6,000	6,000	290,00	0,00	1 740,00	1 740,00
5x	119002312	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění	m2	0,000	6,000	6,000	40,20	0,00	241,20	241,20
6x	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	0,000	71,000	71,000	78,70	0,00	5 587,70	5 587,70
7x	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	0,000	71,000	71,000	53,30	0,00	3 784,30	3 784,30
8x	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	0,000	2,000	2,000	214,00	0,00	428,00	428,00
9x	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	0,000	2,000	2,000	58,00	0,00	116,00	116,00
10x	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	59,925	59,925	885,00	0,00	53 033,63	53 033,63
11x	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000	17,663	17,663	1 600,00	0,00	28 260,80	28 260,80
12x	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	0,000	89,300	89,300	234,00	0,00	20 898,20	20 898,20
13x	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	0,000	89,300	89,300	129,00	0,00	11 519,70	11 519,70
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 155,300	1 232,888	77,588	121,00	139 761,30	140 179,45	9 388,15
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	11 553,000	12 328,880	775,880	10,00	115 530,00	123 288,80	7 758,80
14x	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	139,658	139,658	308,00	0,00	42 735,36	42 735,36
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 155,300	1 232,888	77,588	15,00	17 329,50	18 493,32	1 163,82
15x	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	11,985	11,985	177,00	0,00	2 121,35	2 121,35
16x	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a mru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,000	28,609	28,609	600,00	0,00	17 185,40	17 185,40
17x	58337331	šetrkopsek frakce 0/22	t	0,000	57,218	57,218	353,00	0,00	20 197,95	20 197,95
18x	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,000	14,500	14,500	308,00	0,00	4 437,00	4 437,00
19x	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	0,000	145,000	145,000	38,20	0,00	5 539,00	5 539,00
20x	451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Připlatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého	m2	0,000	14,500	14,500	9,58	0,00	138,91	138,91
21x	584851014	Podklad ze šetrkopti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 180 mm	m2	0,000	35,250	35,250	260,00	0,00	9 165,00	9 165,00
22x	585165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo silněoděrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	0,000	35,520	35,520	512,00	0,00	18 186,24	18 186,24
23x	587133813	Podklad ze směsi sitněné cementem na dálnici a lešních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 180 mm	m2	0,000	35,520	35,520	577,00	0,00	20 485,04	20 485,04
24x	573111111	Podtřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	0,000	0,000	35,520	19,80	0,00	0,00	698,16

25x	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m ²	m ²	0,000	105,750	105,750	10,50	0,00	1 110,38	1 110,38
26x	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	0,000	58,750	58,750	382,00	0,00	22 442,50	22 442,50
27x	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	0,000	47,000	47,000	453,00	0,00	21 291,00	21 291,00
28x	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m ²	0,000	14,500	14,500	1 880,00	0,00	27 260,00	27 260,00
29x	871420420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 500	m	0,000	11,000	11,000	443,00	0,00	4 873,00	4 873,00
30x	28617271	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN12	m	0,000	11,165	11,165	2 250,00	0,00	25 121,25	25 121,25
31x	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	0,000	12,500	12,500	574,00	0,00	7 175,00	7 175,00
32x	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12	m	0,000	12,688	12,688	3 420,00	0,00	43 392,96	43 392,96
33x	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	0,000	2,000	2,000	2 840,00	0,00	5 680,00	5 680,00
34x	59224339	dno betonové šachty kanalizační přílmé 100x100x60cm	kus	0,000	2,000	2,000	13 200,00	0,00	26 400,00	26 400,00
35x	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovné DN 1000, výšky 500 mm	kus	0,000	2,000	2,000	1 640,00	0,00	3 280,00	3 280,00
36x	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	0,000	2,000	2,000	2 850,00	0,00	5 700,00	5 700,00
37x	894410311	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200	kus	0,000	2,000	2,000	1 860,00	0,00	3 320,00	3 320,00
38x	59224421	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm	kus	0,000	2,000	2,000	6 980,00	0,00	13 960,00	13 960,00
39x	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	2,000	2,000	3 750,00	0,00	7 500,00	7 500,00
40x	55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, s osazením pro špač D 400 kruhová míř	kus	0,000	2,000	2,000	8 950,00	0,00	17 900,00	17 900,00
41x	919111212	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	0,000	47,000	47,000	82,80	0,00	3 891,60	3 891,60
42x	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	0,000	47,000	47,000	46,90	0,00	2 204,30	2 204,30
43x	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,000	47,000	47,000	193,00	0,00	9 071,00	9 071,00
41	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze splykých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 286,827	4 288,447	21,620	25,00	108 670,68	107 211,18	540,50
42	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81 069,713	81 480,463	410,780	4,00	324 278,85	325 921,97	1 643,12
44x	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	21,620	21,620	2 380,00	0,00	51 455,60	51 455,60
45x	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	78,114	78,114	77,70	0,00	6 069,46	6 069,46
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									613 955,88	613 955,88
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									613 955,88	613 955,88



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162

326 00 Plzeň

Váš dopis zn./ ze dne

Naše značka ZAK/059/2023

Vyřizuje 376311015

Datum 19. 10. 2023

„II/233 Stupno - Sedlecko“
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ

Jako zhotovitel stavby „II/233 Stupno - Sedlecko“ (na základě smlouvy o dílo č. 8500007906/ 23043-01, uzavřené dne 26.06.2023) se obracíme na objednatele se žádostí o prodloužení termínu plnění.

Žádáme o posunutí konečného termínu pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů, uvedeného v odstavci 4.2. smlouvy o dílo, do 06.12.2023.

Důvodem žádosti o prodloužení doby realizace je především požadavek ze strany objednatele na provedení v době podpisu smlouvy nepředpokládatelných víceprací (tj. realizace osazení obrub a žlabovek, opravy propustku), jejichž provedení prodlouží lhůtu realizace o tři týdny. Termín dokončení stavebních prací na hlavní trase (tj. na silnici II/233) se tímto posouvá na 16.11.2023.

Dalším důvodem prodloužení doby realizace je také skutečnost, že oprava objízdny může být provedena až po ukončení prací na hlavní trase (na silnici II/233) a převedení dopravního provozu z objízdny trasy, tj. až po 17.11. 2023, neboť s ohledem na šířkové poměry komunikace objízdny trasy je nutná úplná uzavírka této komunikace, přičemž tato nebude povolena během vedení objízdny trasy po této komunikaci.

Dokončení prací na objízdny trase předpokládáme do 30.11.2023, termín předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů pak do 06.12.2023.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Bc.
Pavel
Panuška

Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2023.10.19
09:40:22 +02'00'

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
Silnice Klatovy a.s.