

Zastávka – oprava havarijního stavu vodovodu a kanalizace v ul. Sportovní

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
Provoz Rosicko
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
zapsán v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko
a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
- a
2. **ZHOTOVITEL:** **VHS plus, spol. s r.o.**
sídlo: Dobšická 3580/17, 67021 Znojmo
IČ: 46992138
DIČ: CZ46992138
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 8545
statutární zástupce: Ing. Stanislav Hahn, jednatel
a Ing. Jaroslav Krčál, jednatel
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“),

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. R-S/23/2023 ze dne 24. 3. 2023
ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. R-S/49/2023 ze dne 9. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“)
kterým se na základě dohody Smluvních stran mění rozsah, cena a termín dokončení Díla
„**Zastávka – oprava havarijního stavu vodovodu a kanalizaci v ul. Sportovní**“.

V souvislosti s vícepracemi (vodovodní a kanalizační přípojky, nové revizní šachty, skládkovné, bourací práce, ruční výkopy) se navyšuje celková cena Díla o částku 1 419 227,00 Kč bez DPH
a mění se následující ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1. Změna odst. 1 článku IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **11 875 669,05 Kč** bez DPH (slovy *Jedenáct milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set šedesát devět korun českých, 5/100*), tj. 14 369 559,55 Kč vč. DPH 21 %.
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr – dále jen „**Položkový rozpočet**“) včetně jeho dodatku č. 2.

2. Změna odst. 2. článku VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ:

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
- **Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 11. 4. 2023.**
 - **Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): nejpozději do 31. 1. 2024.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- a) *Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.*
- b) *Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí Objednatel.*
- c) *Tento Dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na jednání dne 19. 10. 2023*
- d) *Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy.*

V Rosicích dne 23. 10. 2023

Ve Znojmě dne 27. 10. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Lukáš Volánek, DiS.

jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Ing. Stanislav Hahn

jednatel

RNDr. Petr Pospíšil

člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

Ing. Jaroslav Krčál

jednatel