

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Hájnický rybník dolní, ze dne 7. 6. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry,

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DEMSTAV group, s.r.o.**

se sídlem Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I – Město

IČO: 278 44 935

DIČ: CZ27844935

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě; oddíl C, vložka 43307

zastoupená: Janem Rudolfem, jednatelem společnosti; Renátou Rudolfovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5205056369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00053-2023-951 (dále jen „dodatek“):

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00053-2023-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Hájnický rybník dolní“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vzniklé vícepráce mají vliv i na termín dokončení díla. Smluvní strany se v souvislosti s nutností provést vícepráce dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

Původní cena díla dle smlouvy:	6 699 113,45 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 40 800,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 119 319,14 Kč bez DPH
<b><u>Nová cena díla:</u></b>	<b><u>6 777 632,59 Kč bez DPH</u></b>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 777 632,59 Kč (slovy: šest milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc šest set třicet dva korun českých padesát devět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

3. Na základě shora uvedeného a s ohledem na pozdější předání staveniště oproti termínu uvedenému ve smlouvě se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 3 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **21. 11. 2023**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku - Místku, dne: .....

V ....., dne: .....

.....  
[redacted]  
Správy toků - oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Jan Rudolf**  
jednatel společnosti  
DEMSTAV group, s.r.o.