

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo Objednatele: 021271011454

Číslo Zhotovitele: 841/1322.02

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

### Vysoké učení technické v Brně

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)  
DIČ: CZ00216305  
Bankovní spojení: účet č. 111043273/0300 vedený u ČSOB, a.s.  
Zastoupené: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem  
**dále v textu též jako „Objednatel“**

a

### STRABAG, a.s.

Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu B, vložka 7634  
Zastoupena: Ing. Janem Chromým, prokuristou, Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou  
**dále v textu též jako „Zhotovitel“**

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu realizace díla – stavby s názvem „Pořízení stavby Centra AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“ (dále jen „Dílo“), došlo ke změnám ve věcné náplni projektu OP VaVpl, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097 „AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“, které měly dopad na podobu Díla, a současně
- v průběhu provádění stavebních prací došlo ke zpřesnění Díla a jeho jednotlivých položek dle položkového rozpočtu,

uzavírají shora označení strany tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 021271011454 ze dne 11. 7. 2014 (dále v textu jen „Smlouva“) tak, jak následuje.

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2014 shora označenou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména provedení stavebních prací na stavbě s názvem „Změna stavby před dokončením – Pořízení stavby Centra AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“.

2. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu Díla. Změna rozsahu Díla je zachycena v Příloze k tomuto Dodatku – Aktualizovaný položkový rozpočet.

3. V souladu s výše uvedeným se mění bod 3.1. Smlouvy takto:

**3.1.** *Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za provedení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne 17. 6. 2014, a to zejména rozpočtem (příloha č. 1 této Smlouvy), cenovou kalkulací části B (příloha č. 2 této Smlouvy) a aktualizovaným položkovým rozpočtem (příloha č. 1 k Dodatku č. 2), a je členěna následovně:*

### Část Díla A

<i>cena Díla bez DPH dle smlouvy</i>	<i>55.562.205,- Kč</i>
<i>méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 6.360.413,06 Kč</i>
<i>cena Díla bez DPH po korekci</i>	<i>49.201.791,94 Kč</i>

### Část Díla B

<i>cena Díla bez DPH dle smlouvy</i>	<i>89.000,-Kč</i>
--------------------------------------	-------------------

<b><i>Cena Díla celkem bez DPH</i></b>	<b><i>49.290.791,94</i></b>
--	-----------------------------

*Cena Díla je určena na základě závazného rozpočtu, u kterého se zaručuje jeho úplnost (§ 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – dále jen občanský zákoník).*

## II.

1. Otázky tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:** Rozpočet konečné ceny díla a položkový rozpočet méněprací

V Brně dne 29. 5. 2017

---

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA  
kvestor  
za Objednatele

Vysoké učení technické v Brně

V Brně dne 24. 4. 2017

---

Ing. Jan Chromý, prokurista  
Ing. Alexey Korotkov, prokurista  
za Zhotovitele

STRABAG a.s.

Soupis provedených prací

Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Pěněžný ústav: - Číslo účtu:	Objednatel: Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 601 90 Brno	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 601 90 Brno	IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305 Pěněžný ústav: Číslo účtu:
---	---	---	--	---

Všechna fakturační období: 1. FO - 07/2014 - 5. FO - 11/2014		Celkem k fakturaci dle SoD	Fakturováno celkem za předchozí FO	konečná fakturace 11/2014	konečná cena díla	měněpráce
<b>SO 01</b>	<b>Pavilon P1</b>	<b>14 525 645,00</b>	<b>12 199 148,56</b>	<b>1 005 414,82</b>	13 204 563,38	<b>1 321 081,62</b>
F.1.1 - F1.3	Architekton. a stavebně techn. řešení	5 406 171,07	4 282 802,01	750 282,96	5 033 084,97	373 086,10
F.1.4	Vytápění stavby	582 005,32	251 554,30	26 434,00	277 988,30	304 017,02
F.1.5	Ochlazování stavby	503 634,27	368 869,00	17 396,00	386 265,00	117 369,27
F.1.6	Vzduchotechnika	147 366,00	136 068,00		136 068,00	11 298,00
F.1.7	Zdravotechnické instalace	102 864,00	64 285,55		64 285,55	38 578,45
F.1.9	Sílnoproudé elektroinstalace	516 786,38	210 413,33	101 620,66	312 033,99	204 752,39
F.1.10	Slaboproudé elektroinstalace	446 713,37	359 332,37		359 332,37	87 381,00
F.1.12	Teplná čerpadla	6 175 718,00	6 048 288,00	95 430,00	6 143 718,00	32 000,00
F.1.14	Měření a regulace	644 386,20	477 536,00	14 251,20	491 787,20	152 599,00
<b>SO 02</b>	<b>Pavilon P2</b>	<b>15 454 619,00</b>	<b>12 760 255,05</b>	<b>564 066,97</b>	13 324 322,02	<b>2 130 296,98</b>
F.1.1 - F1.3	Architekton. a stavebně techn. řešení	2 812 128,12	2 349 937,65	151 264,23	2 501 201,88	310 926,24
F.1.4	Vytápění stavby	681 023,00	445 697,50	8 195,40	453 892,90	227 130,10
F.1.5	Ochlazování stavby	768 163,00	406 101,60	161 074,00	567 175,60	200 987,40
F.1.6	Vzduchotechnika	367 014,10	365 439,10		365 439,10	1 575,00
F.1.7	Zdravotechnické instalace	181 574,00	145 269,30	2 874,10	148 143,40	33 430,60
F.1.9	Sílnoproudé elektroinstalace	1 898 846,85	862 564,70	89 288,04	951 852,74	946 994,11
F.1.10	Slaboproudé elektroinstalace	679 548,04	540 129,60		540 129,60	139 418,44
F.1.12	Teplná čerpadla	7 283 644,00	7 148 444,00	102 950,00	7 251 394,00	32 250,00
F.1.14	Měření a regulace	782 677,80	496 671,60	48 421,20	545 092,80	237 585,00
<b>SO 04</b>	<b>Pavilon P4</b>	<b>14 320 096,00</b>	<b>10 811 456,33</b>	<b>1 952 423,75</b>	12 763 880,08	<b>1 556 215,92</b>
F.1.1 - F1.3	Architekton. a stavebně techn. řešení	4 199 826,04	2 278 268,21	1 385 192,80	3 663 461,01	536 365,03
F.1.4	Vytápění stavby	536 794,00	328 291,00	22 260,00	350 551,00	186 243,00
F.1.5	Ochlazování stavby	312 368,00	173 576,00	69 159,00	242 735,00	69 633,00
F.1.6	Vzduchotechnika	262 313,00	257 132,00		257 132,00	5 181,00
F.1.7	Zdravotechnické instalace	54 898,80	28 106,00	9 348,00	37 454,00	17 444,80
F.1.9	Sílnoproudé elektroinstalace	900 388,98	336 862,62	364 543,95	701 406,57	198 982,41
F.1.10	Slaboproudé elektroinstalace	682 719,00	398 640,00		398 640,00	284 079,00
F.1.12	Teplná čerpadla	6 134 783,00	6 004 953,00	95 430,00	6 100 383,00	34 400,00
F.1.14	Měření a regulace	1 236 005,10	1 005 627,50	6 490,00	1 012 117,50	223 887,60
<b>SO 05</b>	<b>Hala H</b>	<b>5 911 180,00</b>	<b>4 562 869,81</b>	<b>713 645,63</b>	5 276 515,44	<b>634 664,56</b>
F.1.1 - F1.3	Architekton. a stavebně techn. řešení	5 123 788,81	4 103 904,82	694 484,03	4 798 388,85	325 399,96
F.1.7	Zdravotechnické instalace	11 337,00	9 116,00		9 116,00	2 221,00
F.1.9	Sílnoproudé elektroinstalace	301 720,34	97 932,79	7 526,00	105 458,79	196 261,55
F.1.10	Slaboproudé elektroinstalace	262 392,00	207 299,00		207 299,00	55 093,00
F.1.14	Měření a regulace	211 942,20	144 617,20	11 635,60	156 252,80	55 689,40
<b>F.1 Pozemní stavební objekty celkem</b>		<b>50 211 540,00</b>	<b>40 333 729,75</b>	<b>4 235 551,17</b>	44 569 280,92	<b>5 642 259,08</b>
<b>F.2 Inženýrské objekty</b>						
IO 01	Obsluž. komunikace areálu a zpev. plochy	571 476,30	452 789,20		452 789,20	118 687,10
IO 02	Areálový rozvod splaškové kanalizace	527 055,30	476 824,74		476 824,74	50 230,56
IO 03.1	Areálový rozvod dešťové kanalizace	1 083 180,75	1 083 180,75		1 083 180,75	0,00
IO 03.2	Retenční nádrž	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
IO 04	Areálový rozvod vody	32 282,25	32 282,25		32 282,25	0,00
IO 07	Areálový rozvod NN a VO	487 898,00	457 766,88		457 766,88	30 131,12
IO 08	Přípojka a areálový rozvod SLP + DATA	630 916,40	366 813,00		366 813,00	264 103,40
IO 09	Dynamický filtr	1 181 675,76	1 181 674,20		1 181 674,20	1,56
<b>F.2 Inženýrské objekty celkem</b>		<b>4 529 485,00</b>	<b>4 066 331,02</b>	<b>0,00</b>	4 066 331,02	<b>463 153,98</b>
<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>		<b>910 180,00</b>	<b>96 180,00</b>	<b>559 000,00</b>	655 180,00	<b>255 000,00</b>
<b>Celkem bez DPH (CZK)</b>		<b>55 651 205,00</b>	<b>44 496 240,77</b>	<b>4 794 551,17</b>	49 290 791,94	<b>6 360 413,06</b>
<b>Celkem 21,00% DPH (CZK)</b>		<b>11 686 753,05</b>	<b>9 344 210,56</b>	<b>1 006 855,75</b>	10 351 066,31	<b>1 335 686,74</b>
<b>Celkem s DPH (CZK)</b>		<b>67 337 958,05</b>	<b>53 840 451,33</b>	<b>5 801 406,92</b>	59 641 858,25	<b>7 696 099,80</b>