

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229

číslo dodatku objednatele: 3/22/5900/040/2
číslo smlouvy zhotovitele: 1511.2041269DKO

PID: TSKAX001D141

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

závod Praha západ: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 0141340199/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“),

Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále také „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 09. 2022, č. 3/22/5900/040 (č. smlouvy Objednatele) a č. 1511.2041269DKO (číslo smlouvy Zhotovitele), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb na díle s názvem: „**Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229**“, v tomto znění:

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Strany dohodly.
Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

1. **Změna čl.11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)**

Ke změně čl.11 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a vyhrazené změny závazku, a to:

1.1 **změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dále také „VZ“), a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí**

a) **Popis změn dle ZBV 2, ZBV 3, ZBV 5 a ZBV 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), vč. jejich řešení:**

ZBV 2 – Obnova obrusu - rampa

Z důvodu značného porušení asfaltových vrstev bylo na kontrolním dnu rozhodnuto obnovit obrusnou vrstvu na výjezdové rampě z Rozvadovské spojky směr Nové Butovice. Soupis prací byl navýšen o frézování, sanaci podkladních vrstev a obnovu obrusné vrstvy v rozsahu cca 40 bm (450 m²).

ZBV 3 – Sondování chrániček v ostrůvcích

Na kontrolním dnu byl vznesen návrh pro využití stávajících rezervních chrániček a omezení překopů vozovky na nezbytnou míru. Tím by došlo k omezení záborů a zjednodušení DIO. Před zahájením je nutné stav a průchodnost chrániček prověřit kopanými sondami. Soupis prací byl rozšířen o provedení 12 ručně kopaných sond. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla. Ocenění změny vychází z nabídkové ceny subdodavatele.

ZBV 5 – Navýšení demoličních prací

Nad rámec předpokládaných prací bylo v průběhu realizace díla konstatováno:

a) při provádění terénních prací byla zastižena pod vrstvou zeminy původní provizorní komunikace z armovaných silničních panelů - pro dokončení díla bylo nutné panely odstranit v délce 60 bm.

b) po odstranění stávajícího asfaltového souvrství v nepoužívané části křižovatky Bucharova x Nárožní a v nepoužívaném zakončení Rozvadovské spojky byly zastiženy betonové desky průměrné tloušťky 24 cm (rozdíl oproti předpokladu 14 cm) - bylo nutné původní konstrukční vrstvy odstranit v plném rozsahu (530+405 m²). Soupis prací byl navýšen o výše uvedené demoliční práce. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

ZBV 7 – Úprava konstrukčních vrstev

a) Po provedení sond a vyhodnocení odebraných vzorků Zhotovitel navrhl úpravu způsobu sanace aktivní zóny a zároveň byly upraveny konstrukční vrstvy vozovky nové větve. Upravený vzorový řez byl odsouhlasen laboratoří Objednatele.

b) Zhotovitel navrhl použití litého asfaltu místo hutněných asfaltových vrstev v pásu pro cyklisty, v dělicích ostrůvcích a ve vozovce podél nových obrub – tedy v místech, kde nelze provádět pokládku strojně. Změna byla odsouhlasena správcem komunikace.

Soupis prací byl rozšířen o:

a) výměnu podloží v tloušťce 0,5 m a zároveň o náhradu vrstvy MZK (150 mm) za vrstvu ze směsi stmelené cementem (150 mm). Změna se projeví v celé ploše nové větve - tj. v rozsahu 2070 m².

b) pokládku LA tl. 40 respektive 50 mm místo ACO8 a ACO11 v ploše 174 m².

Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

- Vícepráce dle ZBV: 2,3,5,7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 4 283 839,84 Kč
- Méněpráce dle ZBV 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: - 579 048,31 Kč

Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem

dle ZBV: 2,3,5,7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:

3 704 791,53 Kč

1.2 změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. dodatečné stavební Práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů.

a) Popis změn dle ZBV 4, ZBV 8 a ZBV 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), vč. jejich řešení:

ZBV 4 - Rekonstrukce odvodňovacího příkopu

Pro zajištění funkčnosti stávajícího odvodnění podél opravovaného úseku Rozvadovské spojky bylo nezbytně nutné vyčistit příkop zpevněný betonovými žlabovkami. Soupis prací byl navýšen o likvidaci nánosů, vykácení vzrostlé zeleně, vyprofilování svahů v délce 280 bm, součástí je i obnova betonových žlabovek v cca 10% z celkového rozsahu. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

ZBV 8 - Obnova obrusu - křižovatka

Správce komunikace nesouhlasí s navrženým řešením, zbroušením by došlo ke zhoršení kvality povrchu obrusné vrstvy. Správce komunikace dle přiloženého zápisu požaduje v prostoru křižovatky Nárožní x Bucharova odfrézování a obnovu obrusné vrstvy a následnou aplikaci nového vodorovného značení a zároveň v ul. Nárožní (z důvodu vyjetých kolejí v autobusovém zálivu) obnovit i ložnou vrstvu. Zhotovitelem navržené souvrství bylo schváleno laboratoří Objednatele. Během místního šetření byl dohodnut rozsah oprav a taktéž etapizace, tak aby byla zachována průjezdnost křižovatkou. Obrusná vrstva byla obnovena na 4558 m², plocha opravované autobusové zastávky byla 184 m² a ložná vrstva byla obnovena v ploše 844 m². Uvedené práce byly provedeny ve třech hlavních etapách (v červenci 2023). Soupis prací byl dále navýšen o náklady spojené s projednáním a zajištěním dopravně-inženýrských opatření a vydáním DIRu, zřízení a provoz provizorního semaforu a úpravu rozsahu dopravního značení.

ZBV 9 – Výměna zkorodovaných stožárů VO

V průběhu demontáží byla u některých stožárů (konkrétně 506949, 506951 a 510284) zjištěna v podzemní části pokročilá koroze. Po konzultaci se správcem (THMP a.s.) bylo přistoupeno k jejich nahrazení za nové stožáry (vč. výložníku) - svítidla dle dohody dodá správce. Naopak oproti původní projektové dokumentaci byl stožár 506954 ponechán v původní pozici. Soupis prací byl navýšen pouze o nově použitý materiál, jelikož demontážní a montážní práce již byly obsaženy v původním smluvním rozpočtu. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

- Vícepráce dle ZBV: 4,8,9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 5 896 901,40 Kč
- Méněpráce dle ZBV 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: - 138 958,80 Kč

**Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem
dle ZBV: 4,8,9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 5 757 942,60 Kč**

1.3 změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. změn jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jež nemění celkovou povahu VZ.

a) Popis změn dle ZBV 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), vč. jejich řešení:

ZBV 9 – Vypuštění prací CETIN

Na základě dohod a smluv mezi Objednatelem a správcem dotčené sítě bude stavební objekt SO 407 Přeložka CETIN financován odlišným způsobem a realizován jiným dodavatelem (vybraným správcem sítě). Uvedený stavební objekt SO 407 Přeložka CETIN byl vypuštěn ze soupisu prací. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

- Méněpráce dle ZBV 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: - 359 380,26 Kč

Celkový cenový nárůst dle Dodatku č.1 ke Smlouvě a odst. 1.2 a 1.3 tohoto článku, související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku:

- **Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 1.2 a 1.3 tohoto článku (§ 222 odst. 5 ZZVZ) a (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 5 398 562,34 Kč**

(Cenové navýšení dle změn dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě
§ 222 odst. 6 ZZVZ, bez DPH: 3 934 788,41 Kč)

1.4 vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 ZZVZ (Doměrky), představuje takovou změnu, jejíž podmínky a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu VZ, tj. změna, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, **tedy jako doměrek** skutečně provedených prací, které bylo nutné provést pro zachování řádné kvality Díla. **Předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky.**

a) Popis změn dle ZBV 10 (§ 100 ZZVZ), vč. jejich řešení:

ZBV 10 – Rozdíly DVZ x DSPS

Ve vazbě na kontrolní pochůzku v rámci přijímacího řízení a na základě protokolů geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly konstatovány rozdíly výměr od dokumentace pro výběr zhotovitele respektive od smluvního soupisu

prací. Soupis prací byl upraven dle zjištěných rozdílů dle přiložené přehledové tabulky. Jedná se především o úpravy rozsahu zpevněných ploch a terénních úprav.

- Vícepráce dle ZBV 10 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: 4 293 505,54 Kč
- Méněpráce dle ZBV10 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: - 79 698,62 Kč

**Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem
dle ZBV: 10 (§ 100ZZVZ), bez DPH: 4 213 806,92 Kč**

2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1, bod 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 tohoto článku, se Strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Změnové listy: ZBV 2 až ZBV 10, včetně položkového rozpočtu ocenění a dále, že znění čl. 11, odst. 11.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č.1 této Smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku – ZBV 1 až ZBV 10 s přílohami a činí:

- Cena dle Smlouvy bez DPH: 32 865 517,34 Kč
- Cenové navýšení dle změn dle Dodatku č.1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 3 934 788,41 Kč
 - Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 1.2 a 1.3 tohoto článku Dodatku č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) a (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 5 398 562,34 Kč
 - Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 1.1 tohoto článku Dodatku č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 3 704 791,53 Kč
 - Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 1.4 tohoto článku Dodatku č. 2 (§ 100ZZVZ), bez DPH: 4 213 806,92 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č.1 a Dodatku č. 2, bez DPH: 50 117 466,54 Kč

III. Nahrazení čl. 15 Smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 15 smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny **v Příloze č. 4 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.4 a č.5 Smlouvy a stává se nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 4.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Přehled změn stavby
 - b) Příloha č. 2 - Změnové listy ZBV 2–10 včetně položkového rozpočtu ocenění, které doplňují Přílohu č.1 Smlouvy
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc - xxxxxxxxxxxx
 - d) Příloha č. 4 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nahrazuje Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy

V Praze dne 31.10.2023

**za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

V Praze dne

za EUROVIA CS, a.s.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)