

## Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	_ / 5	5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha  
 Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájmům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu: <table style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <tr><td>(a)</td><td>Přehled změn stavby</td></tr> <tr><td>(b)</td><td>Rozpis ocenění změn položek</td></tr> <tr><td>(c)</td><td>Fotodokumentace</td></tr> <tr><td>(d)</td><td>Situace změn</td></tr> <tr><td>(e)</td><td>Zápis z KD</td></tr> </table>	(a)	Přehled změn stavby	(b)	Rozpis ocenění změn položek	(c)	Fotodokumentace	(d)	Situace změn	(e)	Zápis z KD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
(a)	Přehled změn stavby																
(b)	Rozpis ocenění změn položek																
(c)	Fotodokumentace																
(d)	Situace změn																
(e)	Zápis z KD																
Paré č.	Příjemce																
1	Zadavatel																
2	Dodavatel																

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

navýšení demoličních prací

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
 Smluvní soupis prací obsahuje položku č. 313 obsahující bourání podkladních vrstev stmelovaných cementem v tloušťce 10 cm

Zdůvodnění změny:  
 Nad rámec předpokládaných prací bylo v průběhu realizace díla konstatováno (viz zápisy z KD):  
 A) při provádění terénních prací byla zastižena pod vrstvou zeminy původní provizorní komunikace z armovaných silničních panelů - pro dokončení díla bylo nutné panely odstranit v délce 60 bm.  
 B) po odstranění stávajícího asfaltového souvrství v nepoužívané části křižovatky Bucharova x Nárožní a v nepoužívaném zakončení Rozvadovské spojky byly zastiženy betonové desky průměrné tloušťky 24 cm (rozdíl oproti předpokladu 14 cm) - bylo nutné původní konstrukční vrstvy odstranit v plném rozsahu (530+405 m2).

Technický popis nového řešení:  
 Soupis prací byl navýšen o výše uvedené demoliční práce. Rozsah je patrný z příložené situace změn. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 176 440,25	1 176 440,25

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno: xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno: xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (člen představenstva TSK)

jméno: Ing. Josef Richtr      datum      podpis

**Zhotovitel**

jméno: xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Číslo paré: