

## Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: _ / 8	Číslo ZBV: <b>8</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha  
 Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu: <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>(a)</td><td>Přehled změn stavby</td></tr> <tr><td>(b)</td><td>Rozpis ocenění změn položek</td></tr> <tr><td>(c)</td><td>Fotodokumentace</td></tr> <tr><td>(d)</td><td>Situace změn</td></tr> <tr><td>(e)</td><td>Zápis z KD</td></tr> <tr><td>(f)</td><td>Zápis TDS v SD</td></tr> <tr><td>(g)</td><td>Vyjádření laboratoře TSK</td></tr> <tr><td>(h)</td><td>CN DIP</td></tr> <tr><td>(i)</td><td>CN ELTODO</td></tr> </table>	(a)	Přehled změn stavby	(b)	Rozpis ocenění změn položek	(c)	Fotodokumentace	(d)	Situace změn	(e)	Zápis z KD	(f)	Zápis TDS v SD	(g)	Vyjádření laboratoře TSK	(h)	CN DIP	(i)	CN ELTODO	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 40%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
(a)	Přehled změn stavby																								
(b)	Rozpis ocenění změn položek																								
(c)	Fotodokumentace																								
(d)	Situace změn																								
(e)	Zápis z KD																								
(f)	Zápis TDS v SD																								
(g)	Vyjádření laboratoře TSK																								
(h)	CN DIP																								
(i)	CN ELTODO																								
Paré č.	Příjemce																								
1	Zadavatel																								
2	Dodavatel																								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**obnova obrusu - křižovatka**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:  
 Projekt DVZ předpokládá odstranění původního vodorovného značení sbroušením (pol. č. 951)

Zdůvodnění změny:  
 Správce komunikace nesouhlasí s navrženým řešením, sbroušením by došlo ke zhoršení kvality povrchu obrusné vrstvy. Správce komunikace dle přiloženého zápisu požaduje v prostoru křižovatky Nárožní x Bucharova odfrézování a obnovu obrusné vrstvy a následnou aplikaci nového vodorovného značení (bod 1) a zároveň v ul. Nárožní (z důvodu vyjetých kolejí v autobusovém zálivu) obnovit i ložnou vrstvu (bod 2). Zhotovitelem navržené souvrství bylo schváleno laboratoří Objednatele. Během místního šetření byl dohodnut rozsah oprav a taktéž etapizace, tak aby byla zachována průjezdnost křižovatkou.

Technický popis nového řešení:  
 Obrusná vrstva byla obnovena na 4558 m2, plocha opravované autobusové zastávky byla 184 m2 a ložná vrstva byla obnovena v ploše 844 m2. Uvedené práce byly provedeny ve třech hlavních etapách (v červenci 2023). Soupis prací byl dále navýšen o: náklady spojené s projednáním a zajištěním dopravně-inženýrských opatření a vydáním DIRu (viz nabídka subdodavatele + marže), zřízení a provoz provizorního semaforu (viz nabídka subdodavatele + marže) a úpravu rozsahu dopravního značení.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změnou došlo k prodloužení doby výstavby, avšak stavba byla dokončena v termínu dle vydaného DIR a v souladu se Smlouvou o Dílo.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-138 958,80	5 467 271,40	5 328 312,60

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno: xxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno: xxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: xxxxxxxxxx	datum	podpis
			Číslo paré: