

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0273/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 3417/2023

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

[REDACTED]

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

(dále jen **zhotovitel**)

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

27796477

CZ27796477

[REDACTED]

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA, 1. ČÁST - ZA AREÁLEM ČS, FIRMY VASMO A JH KOVO“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	PODLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4.900.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 3187/2022

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0273/2023, číslo smlouvy zhotovitele 3417/2023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 a 5.3 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a neprovedených stavebních prací (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

SO 101 – dodatečná sanace podloží cyklostezky

Vícepráce – v průběhu přípravy zemní pláně a po jejím důkladném zhutnění, byly dle rozpočtu provedeny dvě kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti na zemní pláni. Požadovaná hodnota na pláni je stanovena na E def,2 - 30 MPa. Obě kontrolní statické zkoušky prokázaly nevyhovující hodnoty. Jedna kontrolní zkouška prokázala únosnost E def,2 pouze 19,5 MPa a druhá prokázala nulovou hodnotu Edef,2. Proto investor zajistil odběr vzorku zeminy na místě a na základě prokázání druhu materiálu v podloží, byla zkušební laboratoří doporučena posílená sanace pláně v tl.0,5m (namísto v projektu navržené hodnoty tl. 0,3m). Tato, ve smlouvě uvažovaná sanace, je nedostatečná a proto bylo doporučeno tuto sanaci posílit o dalších 20 cm drceného kameniva na konečnou tloušťku sanační vrstvy 0,5m a také prodloužit tuto sanaci pro celou délku trasy cyklostezky ležící v úrovni terénu ze 100 m délky na 108,8 m.

Méněpráce – v příčném řezu základové konstrukce (základové desky na betonových pasech), pro účely přeložení plechového skladu (přístřešku) není zakreslena výztuž základů. Rozpočet stavby však tuto položku obsahuje. Po projednání na místě stavby bylo s autorským a technickým dozorem odsouhlaseno, že pro lehký kovový přístřešek je tato výztuž bezpředmětná a nebude do základu použita.

Tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	3.507.551,52	736.585,82	4.244.137,34
VÍCEPRÁCE	203.963,10	42.832,25	246.795,35
MÉNĚPRÁCE	-16.930,29	-3.555,36	-20.485,65
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	3.694.584,33	775.862,71	4.470.447,04


Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 28 zasedání Rady města Vsetín, konané dne 16.10.2023, pod číslem usnesení 37/28/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

