

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b style="color: green;">Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 02
--	--	---

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): H1K Architecture, s.r.o., Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036
Technický dozor stavebníka (TDS): K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
 1. Po zbourání objektu MŠ bylo zjištěno, že stávající podkladní beton, který má být dle PD zachován, vykazuje výrazné odchylky od předpokládaného stavu. Místy má mocnost 8 cm, místy 5 cm a vykazuje jistou míru degradace. Podloží je tvořeno sypkým materiálem a při výkopech pro kanalizaci a pro nové základy by došlo k sesuvu podloží. Podkladní desku by nebylo možno podsypat. Bude vybudována nová podkladní deska, s výškovou návazností dostavby na stávající základy.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
271 640,78	0,97%	420 881,40	1,50%	149 240,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Arch. Petr Žák	datum	11.10.2023	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Kukelka	datum	11.10.2023	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Filip Struška	datum	11.10.2023	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radka Grossmannová	datum	11.10.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------