

Dodatek č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4980/2020

č. ERMS: 8022/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533120004

a

"Společnost Brandýs"

správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby,
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

fakturační údaje: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2
MUCODE1524 závod Železniční stavby
PO BOX 202
160 41 Praha 6

adresa pro zasílání faktur: euroviacs.faktury@vinci-construction.com

(dále též jako „správce“ nebo „společník 1“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 1441

jednající: Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka číslo 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka číslo 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.0120453JST

EUROVIA CS, a.s.

č. 2020/1011/0914

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. 85/20 – OZ/SOD

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. 20200411

GJW Praha spol. s r.o.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

1.1 Na základě oznámení skutečností s negativním vlivem na provedení Díla v Době pro uvedení do provozu ze dne 26. 5. 2023 a claimu č. 6 ze dne 21. 6. 2023 uplatnil Zhotovitel požadavek na prodloužení Doby pro uvedení do provozu níže specifikovaných SO a PS Sekce 1 stavební.

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy. SO a PS, kterých se změnové listy týkají, jsou uvedeny v tabulce „Neuzavřená administrace ZBV“, která je nedílnou přílohou tohoto Dodatku (dále jen „Vymezené SO a PS“).

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 31. 12. 2023. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.3 Dále jsou důvodem uzavření tohoto Dodatku probíhající variace Díla:

- Variace č. 64. Pro zajištění budoucí realizace „SO 04-31-02 Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, polní cesta“ je nutné ponechat přístup na Stavenišťe zejména prostřednictvím „SO 04-20-02.2 Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlicí“. Realizace polní cesty se týká také dalších dotčených SO:
 - o SO 04-20-01.1 - Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace;
 - o SO 04-20-02.1 - Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace;
 - o SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. 8 - zajištění veřejných zájmů, pol. 9 - rekultivace ploch;
- Variace č. 56. Realizace prací na dálkovém ovládní v rámci „PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládní zabezpečovacího zařízení“;
- Variace č. 79. Realizace prací na zpevněné ploše v rámci „SO 05-11-01 Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční spodek“
- Variace č. 80. Realizace prací na polní cestě v rámci „SO 04-31-02 Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, polní cesta“;

- Variace č. 82. Realizace prací na objektu SŽDC v rámci „SO 05-63-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hluku“;
- Variace č. 91. Realizace prací na komunikaci v obci Klopoty v rámci „SO 04-31-01 Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech“;

Z důvodu probíhajících variací se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u dotčených SO a PS do 31. 12. 2023.

1.4 Dalším důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že před uplynutím Doby pro uvedení do provozu nelze provést zkoušky trakčního vedení z důvodu nedokončeného ETCS a nemožnosti jet během zkoušek plnou traťovou rychlostí (provedení pantografických zkoušek a měření EMC). Zkoušky trakčního vedení je možné realizovat až po 3. propracování železničního svršku, kdy se svršek na celé stavbě dostane do jednoduše vyhovujících tolerancí s minimálními odchylkami na TV. Tato skutečnost se týká následujících SO:

- o SO 05-71-01, položky č. 151, 152, 153, 154;
- o SO 04-71-01, položky č. 84, 85, 86, 87;
- o SO 03-71-01, položky č. 125, 126, 127, 128;
- o SO 02-71-01, položky č. 96, 97, 98, 99;

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u dotčených SO do 31. 12. 2023.

II. Úprava Přílohy k nabídce

2.1 Odstavec 1.1.5.6 Přílohy k nabídce („Definice sekcí“) se upravuje níže uvedeným způsobem:

Popis	Doba pro uvedení do provozu
<p>Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS včetně přípravných prací (viz harmonogram) kromě PS 00-01-52, SO 02-10-01.1; SO 03-10-01.1; SO 04-10-01.1; SO 05-10-01.1 a SO 98-98 Všeobecný objekt bez položek, které budou prováděny v této Sekci 1 stavební: pol. č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby pol. č. 7 Publicita stavby pol. č. 8 Zajištění veřejných zájmů pol. č. 10 Supervizor pol. č. 13 Náhradní ubytování</p>	Do 30. 6. 2023
<p>vyjma PS 03-01-11 Odbočka Odb Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, staniční zabezpečovací zařízení PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, místní kabelizace PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení PS 05-02-41 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrická zabezpečovací signalizace PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém</p>	31. 12. 2023

PS 05-02-43	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, kamerový systém	
PS 05-02-71	Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	
PS 00-02-91	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	
SO 02-10-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční svršek	
SO 02-10-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, následná úprava koleje	
SO 02-11-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční spodek	
SO 02-11-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	
SO 03-10-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční svršek	
SO 03-10-01.1	Odbočka Odb Bezprávi, následná úprava koleje	
SO 03-11-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční spodek	
SO 03-11-02	Odbočka Odb Bezprávi, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	
SO 04-10-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	
SO 04-10-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, následná úprava koleje	
SO 04-11-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	
SO 04-11-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu km 263,12 - 263,49 vpravo	
SO 05-10-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční svršek	
SO 05-10-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, následná úprava koleje	
SO 05-11-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční spodek	
SO 00-14-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	
SO 05-12-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště	
SO 04-13-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	
SO 02-20-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	
SO 04-20-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	
SO 04-20-02.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	
SO 04-20-02.2	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlici	
SO 04-20-06	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	
SO 05-20-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod	
SO 05-20-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594	
SO 05-23-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	
SO 03-31-01	Odbočka Odb Bezprávi, přístupová komunikace k technologickým objektům	
SO 04-31-01	Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	
SO 04-31-02	Bezprávi - Brandýs n. O., polní cesta	
SO 05-27-01	Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	

SO 05-62-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištích	
SO 05-62-02	Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	
SO 05-63-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hluku	
SO 05-65-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, demolice č.p. 215 Brandýs nad Orlicí	
SO 02-71-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, trakční vedení	
SO 03-71-01	Odbočka Odb Bezprávi, trakční vedení	
SO 04-71-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	
SO 05-71-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, trakční vedení	
SO 05-76-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, rozvod NN	
SO 04-76-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	
SO 98-98	Všeobecný objekt - pol.8, pol.9	
Sekce 1.1 úprava ETCS PS 00-01-52		31. 12. 2023

Zhotovitel současně prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

III. Další úpravy Smlouvy

4.2.1 (Bankovní záruka za provedení Díla)

Odstavce pod-čl. 4.2.1 přidané dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

„Po vydání Potvrzení o převzetí části Sekce 1 stavební s Dobou pro uvedení do provozu do 30. 6. 2023 je Zhotovitel oprávněn nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení zbývajících částí Sekce 1 a Sekce 1.1 úprava ETCS.

Tuto Bankovní záruku za provedení zbývajících částí Sekce 1 a Sekce 1.1 úprava ETCS musí Zhotovitel získat na své náklady ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1.1 úprava ETCS a položky č. 1, 2, 3, 5 a 6 SO 98-98 (všeobecný objekt) a připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1 s Dobou pro uvedení do provozu do 31. 12. 2023 u níže uvedených provozních souborů a stavebních objektů:

PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční spodek

SO 04-20-01.1 Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace

SO 04-20-02.1 Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace

SO 04-20-02.2 Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlici

SO 04-31-01 Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech

SO 04-31-02 Bezprávi - Brandýs n. O., polní cesta

SO 05-63-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hluku

SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezprávi, trakční vedení

SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezprávi, trakční vedení

SO 04-71-01 Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení

SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, trakční vedení (dále také „Dokončované SO a PS)
tj. ve výši 21 237 094,61 Kč.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Sekci 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončovaných SO a PS. Čtvrtý odstavec tohoto pod-čl. 4.2.1 se použije obdobně.

Oznámení o využití svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS musí dát Zhotovitel Objednateli písemně, a to nejpozději společně s předáním Bankovní záruky za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS.

Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za provedení Díla do 30 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS, a ne dříve, než Objednatel obdrží od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS obdobně ujednání o Bankovní záruce za provedení Díla.“

4.2.2 (Bankovní záruka za odstranění vad Díla)

Odstavce pod-čl. 4.2.2 přidané dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

„Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS, je Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS i Bankovní záruku za odstranění vad Díla, a to poté, co obdržel Potvrzení o převzetí části Sekce 1 stavební s Dobou pro uvedení do provozu do 30. 6. 2023 a pouze ve výši odpovídající 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást části Sekce 1 stavební s Dobou pro uvedení do provozu do 30. 6. 2023 (Dokončované SO a PS)

tj. ve výši 180 435 142,31 Kč.

Pokud Zhotovitel využije svého práva dle předchozího odstavce, je povinen do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS.

Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončované SO a PS musí Zhotovitel na své náklady získat, a to ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1.1 úprava ETCS a položky č. 1, 2, 3, 5 a 6 SO 98-98 (všeobecný objekt) a na práce vymezené součástí části Sekce 1 stavební s Dobou pro uvedení do provozu do 31. 12. 2023 (Dokončované SO a PS),

tj. ve výši 10 618 547,31 Kč.

Zhotovitel je oprávněn splnit svoji povinnost k předložení Bankovní záruky za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončovaných SO a PS i tak, že předloží Objednateli novou Bankovní záruku za odstranění vad Díla ve výši odpovídající součtu výše obou bankovních záruk.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS a Dokončovaných SO a PS obdobně ujednání o Bankovní záruce za odstranění vad Díla.“

18.2 (Pojištění díla a vybavení zhotovitele)

Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební je Zhotovitel oprávněn snížit výši pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle tohoto pod-článku na výši odpovídající části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1.1 úprava ETCS a položky č. 1, 2, 3, 5

a 6 SO 98-98 (všeobecný objekt) a na práce vymezené jako součást části Sekce 1 stavební s Dobou pro uvedení do provozu do 31. 12. 2023 (Dokončované SO a PS), tj. na částku 21 237 0946,10 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací, který nahrazuje harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 4.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací
- Tabulka „Neuzavřená administrace ZBV“

Objednatel

V Praze dne 30.10.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

V Pardubicích dne 15.8.2023

.....

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

15.8.2023

.....

Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

21.8.2023

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

18.8.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

16.8.2023

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

15.8.2023

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Tabulka „Neuzavřená administrace ZBV“

Stavba: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Příloha č. 2 – Tabulka variací

Číslo objektu	Název PS/SO	Popis události	Popis události	Termín realizace	Finanční základ pro bankovní garanci
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 03-01-11	Odbočka Odb Bezprávi, staniční zabezpečovací zařízení	probíhá změnové řízení			
PS 05-01-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, staniční zabezpečovací zařízení	probíhá změnové řízení			
PS 02-01-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, traťové zabezpečovací zařízení	probíhá změnové řízení			
PS 00-01-51	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 56)	do 31.12.2023	31 809 724,60 Kč
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení					
PS 05-02-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, místní kabelizace	probíhá změnové řízení			
PS 05-02-21	Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	probíhá změnové řízení			
PS 05-02-41	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	probíhá změnové řízení			
PS 05-02-42	Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	probíhá změnové řízení			
PS 05-02-43	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, kamerový systém	probíhá změnové řízení			
PS 05-02-71	Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	probíhá změnové řízení			
PS 00-02-91	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	probíhá změnové řízení			
D.2.1.1 Železniční svršek a spodek					
SO 02-10-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční svršek	probíhá změnové řízení			
SO 02-10-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, následná úprava koleje	probíhá změnové řízení			
SO 02-11-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční spodek	probíhá změnové řízení			
SO 02-11-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	probíhá změnové řízení			
SO 03-10-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční svršek	probíhá změnové řízení			
SO 03-10-01.1	Odbočka Odb Bezprávi, následná úprava koleje	probíhá změnové řízení			
SO 03-11-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční spodek	probíhá změnové řízení			
SO 03-11-02	Odbočka Odb Bezprávi, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	probíhá změnové řízení			
SO 04-10-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	probíhá změnové řízení			
SO 04-10-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, následná úprava koleje	probíhá změnové řízení			
SO 04-11-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	probíhá změnové řízení			
SO 04-11-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu km 263,12 - 263,49 vpravo	probíhá změnové řízení			
SO 05-10-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční svršek	probíhá změnové řízení			
SO 05-10-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, následná úprava koleje	probíhá změnové řízení			
SO 05-11-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční spodek	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 79)	do 30.09.2023	6 700 474,78 Kč
SO 00-14-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	probíhá změnové řízení			
D.2.1.2 Nástupiště					
SO 05-12-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště	probíhá změnové řízení			
D.2.1.3 Železniční přejezdy					
SO 04-13-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	probíhá změnové řízení			
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi					
SO 02-20-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	probíhá změnové řízení			
SO 04-20-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 64)	do 31.12.2023	2 274 336,65 Kč
SO 04-20-02.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 64)	do 31.12.2023	874 186,70 Kč
SO 04-20-02.2	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlicí	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 64)	do 31.12.2023	9 845 223,01 Kč
SO 04-20-06	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	probíhá změnové řízení			
SO 05-20-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod	probíhá změnové řízení			
SO 05-20-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594	probíhá změnové řízení			
SO 05-23-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	probíhá změnové řízení			
D.2.1.8 Pozemní komunikace					
SO 03-31-01	Odbočka Odb Bezprávi, přístupová komunikace k technologickým objektům	probíhá změnové řízení			
SO 04-31-01	Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 91)	do 31.12.2023	19 796 039,69 Kč
SO 04-31-02	Bezprávi - Brandýs n. O., polní cesta	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 80)	do 31.12.2023	14 352 045,15 Kč
D.2.1.10 Protihlukové objekty					
SO 05-27-01	Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	probíhá změnové řízení			
D.2.2 Pozemní stavební objekty					
SO 05-62-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupišcích	probíhá změnové řízení			
SO 05-62-02	Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	probíhá změnové řízení			
SO 05-63-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hluku	probíhá změnové řízení	probíhá realizace (variace 82)	do 30.09.2023	2 296 486,90 Kč
SO 05-65-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, demolice č.p. 215 Brandýs nad Orlicí	probíhá změnové řízení			
D.2.3.1 Trakční vedení					
SO 02-71-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, trakční vedení		probíhá realizace prací	do 31.10.2023	1 001 855,96 Kč
SO 03-71-01	Odbočka Odb Bezprávi, trakční vedení		probíhá realizace prací	do 31.10.2023	771 299,39 Kč
SO 04-71-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení		probíhá realizace prací	do 31.10.2023	1 226 273,03 Kč
SO 05-71-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, trakční vedení	probíhá změnové řízení	probíhá realizace prací	do 31.10.2023	1 739 249,27 Kč
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 05-76-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, rozvod NN	probíhá změnové řízení			
SO 04-76-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	probíhá změnové řízení			
Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt	probíhá změnové řízení			
Celkem					92 687 195,13 Kč
Sekce 1.1 "Úprava ETCS"					107 490 900,23 Kč
Celkem					200 178 095,36 Kč

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4076075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 772d04c9-41d7-4881-8ec5-1ad1e7e3d579

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.10.2023 12:36:06



5134f7a7-4370-46a9-96ea-b4ac4588b9f5