

DODATEK Č. 1

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021
Číslo smlouvy objednatele: S-997/00066001/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 10

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí společník)
zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za
společnost samostatně)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.:
IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:
IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00
zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:
IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárny 878/2, 190 00

zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,

bankovní spojení: KB a.s, č. účtu:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17. 04. 2023 uzavřely prováděcí smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je vypracování projektu na veřejné zakázce s názvem: „**III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Dne 26. 06. 2023 proběhlo vstupní jednání z něhož vyplynulo, že Obec Pátek mimo vlastní navazující úpravy okolního terénu připravuje stavbu malé vodní elektrárny (MVE) na přemostovaném kanále, a to v místě stávajícího stupně na povodní straně mostu. Se stavbou MVE je třeba úzce koordinovat rekonstrukci mostu, a to jak po stránce provádění, tak po stránce tvaru mostu, aby mostní konstrukce neomezovala hydraulické požadavky MVE. Na jednání bylo dohodnuto, že požadavky na minimální světlost mostního otvoru, resp. návrh rozměrů koryta nad MVE, budou zhotoviteli projektové dokumentace předány projektantem MVE (MITIS s.r.o.). Tyto podklady zhotovitel dosud neobdržel. Vzhledem k potřebě koordinace není možné dodržet termín předání konceptu DÚSP dle Článku III. prováděcí smlouvy.
3. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že nedodržení termínu není vinou ani jedné ze smluvních stran, ale vinou třetí strany, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání konceptu DUSP.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek III. Doba a místo plnění odst. 1 se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládané lhůty plnění:

- **DÚSP koncept** – do 7 měsíců od účinnosti smlouvy
- **DÚSP čistopis** – do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
- **Podání žádosti o společné rozhodnutí nebo povolení stavby příslušným stavebním úřadem** – do 5 měsíců od vydání čistopisu DÚSP
- **PDPS** – nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo od písemné výzvy objednatele
- **Autorský dozor (technická pomoc):** na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Záznám z jednání

Akce: **III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál**

Datum: 26.06.2023

Místo: Obecní úřad obce Pátek

Přítomni: viz prezenční listina, jako nedílná součást záznamu

Jednání bylo svoláno jako vstupní jednání k připravované opravě mostu ev.č. 32812-4. Na jednání bylo dohodnuto:

Koordinace s projektem hydroelektrárny

- Rekonstrukce mostu bude probíhat souběžně s výstavbou hydroelektrárny – investice obce. Starosta obce předá projektantovi kontakty na projektanty této akce, aby obě stavby mohly být vzájemně koordinovány.
- Každá stavba bude povolována samostatně a samostatně bude též zadávána zhotoviteli.
- Pro obě stavby bude společně zřízen odklon toku Sánského kanálu formou mimořádné manipulace. Součástí bude mj. přehrazení toku před i za mostem. Předpokládá se regulace průtoku na 150 l/s (min. 100 /s). Zajištění odklonu a s tím související činnosti budou součástí výstavby hydroelektrárny.
- Součástí výstavby mostu bude naopak provizorní lávka pro pěší na protivodní straně mostu.
- Dále budou součástí výstavby mostu zdi na boku vodního toku (současně křídla mostu) na povodní straně až k místu styku s projektem hydroelektrárny (cca 8 m od mostu).
- Součástí projektu hydroelektrárny bude lávka pro pěší. Na most tedy nebudou trasy pro pěší umísťovány.

Rozsah rekonstrukce mostu

- Stávající most bude kompletně odstraněn.
- Na stejném místě bude vystavěn nový most.

Technické řešení mostu

- Průtočný profil nového mostu bude větší než průtočný profil stávajícího. Poloha líce opěr bude navazovat na nábrežní zdi za mostem. Podhled nové NK bude stejně nebo výše než podhled stávajícího mostu.
- Na mostě nebudou chodníky, pouze zvýšené bezpečnostní pásy.
- Šířka vozovky na mostě bude 7,0 m mezi zvýšenými obrubníky. Trasa bude plynule navázána na sousední úseky komunikace.
- S ohledem na provedený inženýrsko geologický průzkum se předpokládá hlubinné založení.
- Na mostě bude osazeno standardní zábradlí se svislou výplní. Případný požadavek na jiné zábradlí nutno projednat s investorem rekonstrukce mostu.
- Projektant zajistí zkoušku PAU pro stávající asfaltový povrch vozovky.

Provádění

- Doprava bude vedena po objízdě trase. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka.

Inženýrské sítě

- Vedení CETIN (metalický kabel) bude vymístěno mimo most. Je provozováno, nelze přerušit. V případě nemožnosti vymístění bude navržena provizorní a definitivní přeložka vedení.
- Vedení veřejného osvětlení a NN bude provizorně vedeno mimo most a následně umístěno do chrániček v římsě mostu. Celkem budou do návodní římsy osazeny 3 chráničky.
- V rámci rekonstrukce mostu budou pod vozovku na poděbradském předmostí osazeny 3 chráničky určené pro větev veřejného osvětlení, případně pro další sítě.
- Vodovod a splašková kanalizace na povodní straně mostu nebudou stavbou dotčeny, budou při výstavbě ochráněny.

Zapsal: Ing. Martin Kudrnáč, *zodpovědný projektant*

Příloha: - prezenční listina

Rozdělovník:

- KSÚS SK (investor) _____
- Obec Pátek _____
- Projektce souvisejících akcí - _____
- Povodí Labe (správce kanál _____
- CETIN (sdělovací vedení) - _____
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - _____
- Geodeti Š&Š – _____
- Pontex s.r.o. (projektant) – _____

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál

Místo konání: Obecní úřad obce Pátek

Datum konání: 26. 06. 2023

jméno	organizace	telefon/mobil	e-mail	podpis
KUDRŇAČ	PONTEx S.R.O.			
Širovec	Geodeti ŠDŠ			
ŠINDLER	Pontex s.r.o.			
Bulusek	Obec Pátek			
Kauka	CBTN			
Rychn	Povodí Labe, státní podnik			
FRANZ ŠPILBERK	FRANZ			
				✓