

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: VBÚ Západ, Přerušená, P6, č. akce 700001/4, VBÚ Západ, Na Sekyrce, P6, č. akce 700001/5, VBÚ Západ, Střešovická, P6, č. akce 700001/6, VBÚ Západ, Na Baterích, P6, č. akce 700001/7	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Podkladní a asfaltové vrstvy		

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/22/6000/037 PID: TSKRP008JLYD na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 23.5.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Veletržní 1623/21, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Společnost "Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II" vedoucí účastník DAP a.s., Sarajevská 4798/17, 120 00 Praha 2
DAP a.s., se sídlem Sarajevská 148/17, 120 00 Praha 2, IČO: 265 08 583, DIČ: CZ26508583
SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 622 42 105, DIČ: CZ62242105
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy, IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, IČO: 262 12 005, DIČ: CZ26212005

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Vyjádření TDS 1 počet listů 2. Rozpis ocenění změn 1 počet listů 3. Přehled změn stavby 1 počet listů 4. Zápis z kontrolního dne č. 1 2 počet listů 5. Zápis v SD list č. 12301 1 počet listů 6. Fotodokumentace 1 počet listů	Paré č. 1, 2, 3 Příjemce DAP a.s. TSK HMP, a.s. Sarajevská 1498/17 Veletržní 1623/24 120 00 Praha 2 170 00 Praha 7 IČ: 26508583 IČ: 03447286 DIČ: CZ26508583 DIČ: CZ03447286 SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 211/15 Praha 1 - N. Město IČ: 62242105 DIČ: CZ62242105 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno - Kročehlavy IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096
---	---

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odřezování podkladních vrstev bylo zjištěno, že zastižený stav neodpovídá PD, který předpokládal rozrušené vrstvy na přibližně polovině plochy. Původní komunikace byla provedena částečně dle průzkumu PD, ale ve větší ploše bez podkladních šterkových vrstev a KSC. Naproti tomu byla v části vyšší vrstva zdegradovaného KSC. Z tohoto důvodu je nutné vyměnit celé podkladní vrstvy.
Změna představuje de minimis, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	373 463 Kč	373 463 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	podpis	Ing. Josef Richtř
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré: