

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2370/2022

č.j.: 12364/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 8, 14 a 18 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
8	1 792 082,97 Kč	1 002 063,08 Kč	790 019,89 Kč
14	207 144,50 Kč	936 045,36 Kč	- 728 900,86 Kč
18	333 300,93 Kč	0,00 Kč	333 300,93 Kč
Celkem	2 332 528,40 Kč	- 1 938 108,44 Kč	394 419,96 Kč

I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 2 bez DPH: 190 779 917,02 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 3 bez DPH: + 394 419,96 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH: 191 174 336,98 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1.1 Preambule je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3

za Objednatele

V Praze 31.10.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele 26.10.2023

V Českých Budějovicích
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

25.10.2023

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích
EDIKT a.s.

25.10.2023

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3

	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.3
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01				1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21				496 527,21
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	151 696,84				151 696,84
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	757 041,52	14	51 975,45	104 235,90	704 781,07
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p.R., telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 509 093,91				1 509 093,91
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	598 669,64				598 669,64
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R., úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 648 008,92				1 648 008,92
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 564 497,38	14	45 959,21	398 999,46	4 211 457,13
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy radiové sítě	1 039 987,59	1 211 893,87				1 211 893,87
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 072 564,95				1 072 564,95
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	2 895 256,16	14	109 209,84	432 810,00	2 571 656,00
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 242 208,20				2 242 208,20
PS 90-02-32	Vlašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	913 128,49				913 128,49
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 289 910,63				1 289 910,63
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 644 646,13	18	277 169,81		27 921 815,94
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	531 990,88	18	24 353,55		556 344,43
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47				8 822 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 883 496,62				10 883 496,62
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 373 461,85				2 373 461,85
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	521 988,90				521 988,90
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60				24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96				124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	3 153 767,21				3 153 767,21
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	2 313 703,28				2 313 703,28
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	107 516,03				107 516,03
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	157 916,09				157 916,09
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00				1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 240 658,99				3 240 658,99
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	5 106 121,98				5 106 121,98
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 290 362,87				1 290 362,87
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 800 545,66				12 800 545,66
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	2 138 669,00				2 138 669,00
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	25 236 162,55				25 236 162,55
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	547 580,19				547 580,19
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 476 626,44				2 476 626,44
SO 01-71-01.03	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 105 675,06				1 105 675,06
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	3 587 158,93				3 587 158,93
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	414 968,72	18	31 777,57		446 746,29
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95				202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	7 934 406,71	8	1 659 081,31	1 002 063,08	8 591 424,94
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	209 480,66				209 480,66
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	7 193 447,51				7 193 447,51
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	93 462,74				93 462,74
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 498 051,12				1 498 051,12
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	19 878 595,02	8	133 001,66	0,00	20 011 596,68
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	15 984 249,17				15 984 249,17
			-				0,00
		175 779 407,68	190 779 917,02		2 332 528,40	1 938 108,44	191 174 336,98

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4076394

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db720bb6-af0e-498b-8bbd-e1a260b9a546

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.10.2023 13:39:03



a375bfeb-1eaf-4a81-9832-0fb88721c35e