

DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001794

Číslo smlouvy konzultanta: 20-147

ze dne 27.03.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2020

ISPROFIN/ISPROFOND: D3 0310/I-3272631010, D3 0310/II - 3272631009

Název související veřejné zakázky: **Výkon činnosti správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné -
Hodějovice a stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín**

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
datová schránka: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ředitelka správy České Budějovice
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických:
D3 0310/I [REDAKCE], Správa České Budějovice
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
D3 0310/II [REDAKCE], Správa České Budějovice
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen dle OR: [REDAKCE]
předsedou představenstva
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto dodatku [REDAKCE], na základě plné moci ze dne
15.03.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], předseda představenstva
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel ateliéru realizace staveb
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

INFRAM, a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
členem správní rady
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
obchodní ředitelka a prokurista
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], výrobní ředitel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě pro veřejnou zakázku:

**„Výkon činnosti správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice a stavba 0310/II
Hodějovice – Třebonín“ (dále jen „Dodatek č. 2“)**

I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely 27.3.2020 Smlouvu, jejímž předmětem je výkon činnosti správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice a výkon činnosti správce stavby „Dálnice D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín“ (dále je „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 23.12.2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo z důvodu podstatné změny technického řešení výstavby tunelu Pohůrka (dále jen „**Tunel**“) k (i) rozšíření týmu správce stavby o nové pozice a (ii) navýšení ceny za poskytované služby (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
3. Vzhledem k tomu, že:
 - dle článku 23.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek z Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, č. 01UK-003763 (dále jen „**VOP/ZOP**“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy, platí, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb konzultantem po celou dobu realizace stavby **až do okamžiku jejich dokončení a vyvedení;**
 - dle článku 23.2 VOP/ZOP dále platí, že zvýšení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě podléhá souhlasu Objednatel daného formou dodatku ke Smlouvě a takový dodatek není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 - Stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (dále jen „**Stavba I**“) ani stavba D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (dále jen „**Stavba II**“) nebyly ke dni uzavření tohoto Dodatku ukončeny, když na základě dohody (Dohoda za účasti Správce stavby č.1 a 3) došlo mezi Objednatel a zhotovitelem stavby D3 0310/I k posunu termínu provoznění stavby D3 0310/I do 12/2024 a termínu dokončení stavby D3 0310/I do 12/2025 (**prodloužení o 26 měsíců**) a na základě dohody (Dohoda za účasti Správce stavby č. 1) došlo mezi Objednatel a zhotovitelem stavby D3 0310/II k posunu termínu provoznění stavby D3 0310/II do 06/2024 a termínu dokončení stavby D3 0310/II do 06/2025 (**prodloužení o 21 měsíců**);

- na stavbě „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ došlo k podstatné změně technického řešení výstavby tunelu Pohůrka;
- původně Smlouvou předpokládaný rozsah poskytování služeb správce stavby bude v důsledku výše uvedených skutečností do konce roku 2023 již vyčerpán; přičemž je nezbytné i nadále zajistit odpovídající výkon činnosti správce stavby, a to nad rámec sjednaný dle Smlouvy;

se **smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2**, jehož předmětem je **(i)** úprava (navýšení) počtu dní výkonu činnosti správce stavby, týmu asistenta správce stavby a technické dozorcí správy, **(ii)** navýšení Ceny za poskytované služby, **(iii)** změna předpokládaného termínu dokončení služeb.

Článek II.

Změna Doby plnění, rozsahu plnění a ceny

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany v souladu s bodem 23.1 VOP/ZOP, dohodly na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění – v tom smyslu, že předpokládaný termín dokončení prací (poskytování služeb) je **12/2025**.
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č.2 se smluvní strany dohodly na změně rozsahu služeb a dále na změně čl. II., odst. 1 Smlouvy – Cena za poskytované služby – v tom smyslu, že celková cena se navyšuje o částku **15.896.600,- Kč** (bez DPH). Podrobná specifikace změny rozsahu služeb a navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1 – Navýšení rozsahu poskytovaných služeb
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu

Podpis: _____
Jméno: _____
Ředitelka Správy České Budějovice ŘSD ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva oprávněn podepisovat na základě plné moci ze dne 16.9. 2019 PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu

Digitálně podepsal _____
Datum: 2023.10.10 16:07:28 +02'00'

