

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zapsán v obchod.rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Středisko: Opava
Se sídlem: Jóži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupeno vedoucím střediska: Ing. Petr Kudela, na základě pověření ředitele
Pověřen ve věcech smluvních: Ing. Petr Kudela, vedoucí stř. Opava
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: 1) Ing. Alena Černošková – vedoucí TSÚ střediska Opava
2) p. Petr Ondra – mostní technik střediska Opava
3) Ing. Tomáš Kolovrat – mostní technik ředitelství

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

Ing. Stanislav Fuchs – F projekt

Se sídlem: Wintrova 928/22, 747 06 Opava
Tel : [REDACTED]
e-mail : fuchs.projekt@post.cz
Zastoupen : Ing. Stanislav Fuchs
IČO : 47637781
DIČ : CZ6109030026
Zapsán v obch. rejstříku : Nezapsán v OR
Živnostenský list: Vydal Okresní úřad Opava, 4.1. 1993
č. 93/711560/5673/4519A
Bankovní spojení : CSOB pob. Opava
č.ú. 153268788/0300
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: Ing. Stanislav Fuchs

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany dne 6.5.2019 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Silnice III/4666 - rekonstrukce propustků v km 2,714 / 2,925 / 2,952 a zpevnění silničního svahu přiléhajícímu k vodnímu toku v úseku Hrabyně – Háj ve Slezsku“.

Při realizaci výše uvedeného díla - přípravě projektové dokumentace a vyřizování inženýrské činnosti se vyskytly okolnosti, které zdržely celý proces projekční přípravy.

V r. 2022 bylo rozhodnuto o změně technického řešení úpravy koryta toku přilehlé vodoteče, projekt byl přepracován a zároveň se změnou smlouvy (prodloužením termínu dokončení) byl v 12/2022 předložen k odsouhlasení správci vodního toku (Lesy ČR). Zástupce správce toku pak vznesl další a další připomínky a požadavky na změny a úpravy PD, a konečné schválení bylo správcem toku zasláno až 29.5. 2023.

Z těchto důvodů dochází k úpravě - posunutí termínů provádění a dokončení inženýrské činnosti.

III.

Změna doby plnění – předání díla.

Smluvní strany se dohodly, že v části B, čl. IV. uzavřené smlouvy zní odst. 1 následovně:

1. *Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:*
 - a) *Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,*
 - b) *Projektovou dokumentaci k žádosti o společné povolení (DUR/DSP - ke společnému územnímu a stavebnímu řízení) dle čl. III. odst. 2 pododstavec 2.1 této smlouvy do 30.04.2023*
 - c) *projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 pododstavec 2.2 této smlouvy do **30.10.2024**.*

IV.

Změna doby plnění inženýrské činnosti.

Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, čl. XIV. smlouvy zní odst. 1 následovně:

1. *Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III. odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:*

- *žádost o vydání společného povolení do **30.05. 2024***
- *předání společného povolení do **31.10. 2024***

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Ing. Alena Černohorská

V Opavě dne: 31-10-2023

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
IČ: 747 06 OPAVA, WELTRHOVA 22


Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V Opavě dne: 27. 10. 2023



F projekt
Ing. F. H. STANISLAV
747 06 OPAVA, WELTRHOVA 22

Ing. Stanislav Fuchs