

CES: 781/23/OLCE

LI032794 Liberec, Svojsíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: R003793

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : .s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Prakan a.s.

se sídlem : Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha1-Nové město
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 10569
zastoupená : Ing. Milan Pavlič, zmocněnec
zástupce pro věci technické :
IČ : 274 27 668
DIČ : CZ27427668
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. ú. 7504762/0800
telefon :
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto Dodatkem č.1 se mění čl. IV. Cena o dílo bod 4.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem dle SoD	27 979 993,95 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>2 239 579,27 Kč (bez DPH)</u>
Cena celkem	30 219 573,22 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 36 565 683,60 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

30.10.2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Pavlič
zmocněnec
Prakan a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel: <i>Prakan a.s, Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha1-Nové město</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.09.2023	
Název akce: LI 032 794 Liberec, Svojsíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		ANO (geologický posudek)			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ANO			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací bylo zjištěno, že vedle stávající kanalizace DN 500 vede ještě jedno staré nefunkční kanalizační potrubí DN 250 a obě potrubí jsou obetonována, což nikdo nepředpokládal a potrubí je nutné strojně vybourat, naložit a odvést na skládku. Zemní práce a položky s tímto související v množství vybouraného betonu budou odečteny jako méněpráce. Dále v úseku od šachty Š3 při výkopových pracích bylo zjištěno tvrdé podloží, kde je již nutné počítat s třídou těžitelnosti III. a skupinou 6. Nižší třída těžitelnosti dle SoD bude odečtena jako méněpráce. Vedle rekonstruované kanalizace DN 500 vede v souběhu plynovodní potrubí jmenovité světlosti do DN 200, které zasahuje do profilu výkopu. Vzhledem k velké hloubce uložení kanalizačního potrubí je nutné ho dočasně zajistit ve výkopišti tak, aby nedošlo k porušení plynovodu a dalšímu ohrožení, a následně ho znovu do výkopu „uložit“ (lože, obsyp, zásyp).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 2 239 579,27 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 30 219 573,22 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 239 579,27 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 714 244,15 Kč bez DPH , tj. 9,70 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 474 664,88 Kč bez DPH , tj. 1,70 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 714 244,15 Kč bez DPH, tj. 9,700 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 474 664,88 Kč bez DPH, tj. 1,696 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 16.10.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.10.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 16.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

datum 16.10.2023

datum 23.11.2023....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.