

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-116/1073/200/20/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: 24 – SOD – 2023 - 046

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: 2 [REDAKCE]  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] výrobní náměstek OZ STŘED

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE] výrobní náměstek OZ STŘED

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] výrobní náměstek OZ STŘED

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-116/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednateltem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>8 985 852,88</b>	<b>1 887 029,10</b>	<b>10 872 881,98</b>

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.10.25  
07:50:31 +02'00'

Ing. Zdeněk  
Babka

A red digital signature scribble over the text.

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2023.10.26  
14:04:31 +02'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

---

**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	18 / 7	
Nové položky	1 / 25	
Fotodokumentace - napojení silnice II/356	3 / 26	
Fotodokumentace - napojení silnice II/358	2 / 29	
Fotodokumentace - odstranění dobetonávky vodičích proužků	2 / 31	
Fotodokumentace - uliční vpust' v km 0,575 LS	3 / 33	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 01.09.2023 (dobetonávky vodičích proužků)	2 / 36	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 18.09.2023 (uliční vpust' v km 0,575 LS)	2 / 38	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 40	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 42	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 1 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 44	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 2 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 46	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 3 ze dne 16.10.2023 (dobetonávky vodičích proužků)	2 / 48	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 4 ze dne 16.10.2023 (UV v km 0,575 LS)	2 / 50	
Vyjádření AD ke Změnám během výstavby ze dne 09.10.2023	2 / 52	
Vyjádření TDS ke Změnám během výstavby ze dne 10.10.2023	1 / 54	
Zápis z KD č. 1 ze dne 18.08.2023	3 / 55	

## Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

1) V rámci provádění stavebních prací byly po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky zastíženy v úseku km 0,000 - 1,228 na pravé straně a v úseku km 0,351 - 1,421 na levé straně dobetonávky betonové spáry stávajících vodících proužků. Dobetonávka byla historicky realizována z důvodu zajištění pojízdnosti silnice II/358 při výstavbě chodníků pro pěší v obci Podlažice. Pro umožnění řádné realizace nových asfaltových konstrukčních vrstev, zamezení vzniku předčasných poruch vozovky a zajištění požadovaného odvodnění vozovky bylo nutné dobetonávku odstranit.

V případě dobetonávky betonové spáry stávajících vodících proužků se jednalo o skryté konstrukce, které mohly být zjištěny až po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky. Jejich výskyt nebylo možné objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 11372 v dílčí výměře -21,900 m<sup>3</sup> a přidání nové položky soupisu prací č. 113158.N v dílčí výměře 21,900 m<sup>3</sup>.

2) V průběhu provádění stavebních prací byl u stávající uliční vpusti v úseku km 0,575 na levé straně ve směru staničení (dále jen "UV") zjištěn havarijní stav této UV. Pro zajištění řádného zhotovení díla, zamezení vzniku předčasných poruch vozovky a zajištění požadovaného odvodnění vozovky bylo nutné provést kompletní výměnu tělesa UV včetně jejího připojení do hlavního řadu kanalizace.

V době přípravy PDPS nevykazovala UV známky poškození. K jejímu poškození, kvůli kterému již UV plnohodnotně neplnila svou funkci, došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 v dílčí výměře 26,400 m<sup>3</sup> a č. 11332 v dílčí výměře 1,800 m<sup>3</sup>.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 113138.N, č. 131738.N, č. 17481.N, č. 17581.N, č. 562102.N a č. 87434.N.

3) Z důvodu zajištění řádného výškového a polohopisného napojení stávající silnice II/356 v místě křižovatky s opravovanou silnicí II/358 byla provedena obnova živičného krytu vozovky (dále jen "OŽK") od pracovní spáry uvažované dle PDPS až po dopravní značku IZ 4a "Podlažice". Prodloužením úseku OŽK bude dále dosaženo požadovaných odvodňovacích parametrů silnice II/358 v místě křižovatky se silnicí II/356. Realizace OŽK proběhla v daném místě v souladu se zbytkem opravované silnice II/358 a v souladu s předpokladem PDPS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 v dílčí výměře 31,421 m<sup>3</sup>, č. 014211, č. 11332 v dílčí výměře 25,419 m<sup>3</sup>, č. 11372 v dílčí výměře 125,498 m<sup>3</sup>, č. 12922, č. 12932, č. 12980, č. 18110, č. 18231, č. 18241, č. 18247, č. 56330, č. 56362, č. 56962 v dílčí výměře 27,000 m<sup>2</sup>, č. 572123, č. 572213.1 v dílčí výměře 742,400 m<sup>2</sup>, č. 572213.2 v dílčí výměře 1 484,800 m<sup>2</sup>, č. 574A03, č. 574A34 v dílčí výměře 883,290 m<sup>2</sup>, č. 574C56 v dílčí výměře 883,290 m<sup>2</sup>, č. 574E07, č. 577A1, č. 89911G, č. 89913, č. 89922, č. 915111, č. 915211 a č. 931316.

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 113158.N v dílčí výměře 6,365 m<sup>3</sup>.

4) Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy silnice II/358 v intravilánu města Chrast a obce Podlažice a v extravilánu mezi nimi (úsek km 9,850 - 11,260). V rámci zahájení stavebních prací v místě pracovní spáry ve městě Chrast (městská část Chacholice) bylo zjištěno, že navazující úsek stávající silnice vykazuje značné poruchy. Z důvodu zajištění řádného výškového a polohopisného napojení stávající silnice II/358 byla provedena OŽK od pracovní spáry uvažované v PDPS až po pracovní spáru nově dokončené silnice ve směru od města Chrast, která byla realizována v rámci samostatné zakázky. Prodloužením úseku OŽK o cca 30 m bude dále dosaženo požadovaných odvodňovacích parametrů silnice II/358 a zároveň bude zajištěna dostatečná bezpečnost silničního provozu a životnost opravované silnice II/358 s přihlédnutím k možným budoucím opravám. Realizace OŽK proběhla v daném místě v souladu se zbytkem opravované silnice II/358 a v souladu s předpokladem PDPS.

V době přípravy PDPS nevykazovala silnice II/358 v dotčeném úseku známky poškození, které by vedly k nutnosti daný úsek silnice opravit. K jejímu poškození došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------




Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 v dílčí výměře 25,697 m3, č. 56962 v dílčí výměře 16,000 m2, č. 572213.1 v dílčí výměře 197,670 m2, č. 572213.2 v dílčí výměře 197,670 m2, č. 574A34 v dílčí výměře 197,670 m2, č. 574C56 v dílčí výměře 197,670 m2 a č. 5774AE.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.



Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	969 189,48 Kč	969 189,48 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno [redacted]	datum	podpis Jirí Burian 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] 
Projektant	jméno Ing. [redacted]	datum	podpis Ing. František Haburský, Ph.D. 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)</b>	jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted] 
<b>Zhotovitel</b>	jméno Jos. [redacted]	datum	podpis Josef Rezníček 

Číslo paré:

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	4 / 6	
Nové položky	1 / 10	
Individuální kalkulace pol. č. 02720.N (DIO)	2 / 11	
Individuální kalkulace pol. č. 02730.N (ochrana inženýrských sítí)	1 / 13	
Individuální kalkulace pol. č. 02910.N (zeměměřičská měření)	2 / 14	
Individuální kalkulace pol. č. 02940.N (projektová dokumentace)	2 / 16	
Individuální kalkulace pol. č. 02946.N (fotodokumentace)	2 / 18	
Individuální kalkulace pol. č. 02950.N (revizní zprávy)	2 / 20	
Individuální kalkulace pol. č. 03100.N (zařízení staveniště)	1 / 22	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 23	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 25	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 1 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 27	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 2 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 29	
Vyjádření AD ke Změnám během výstavby ze dne 09.10.2023	2 / 31	
Vyjádření TDS ke Změnám během výstavby ze dne 10.10.2023	1 / 33	
Zápis z KD č. 1 ze dne 18.08.2023	3 / 34	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 000 / 01	Číslo ZBV:  02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

V rámci předchozí ZBV č. 01 stavebního objektu SO 101 bylo administrováno rozšíření původně uvažované obnovy živičného krytu vozovky (dále jen "OŽK"). Rozšíření se realizovalo v místě křižovatky se stávající silnicí II/356 - od pracovní spáry uvažované dle PDPS až po dopravní značku IZ 4a "Podlažice" (dále jen "Úsek 1") a poté od pracovní spáry uvažované v PDPS - ve městě Chrast, městská část Chacholice až po pracovní spáru nově dokončené silnice ve směru od města Chrast, která byla realizována v rámci samostatné zakázky (dále jen "Úsek 2"). K uvedené Změně došlo z důvodu zajištění řádného výškového a polohopisného napojení stávající silnice II/356 v dotčených úsecích a také z důvodu dosažení požadovaných odvodňovacích parametrů silnice II/358 a zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu a životnosti opravované silnice II/358 s přihlédnutím k možným budoucím opravám.

Na základě výše popsaných Změn, které byly administrovány v rámci ZBV č. 01 stavebního objektu SO 101, bylo nutné provést další navazující práce nad rámec předpokladu PDPS také na stavebním objektu SO 000. Tyto Změny jsou administrovány předmětnou ZBV č. 02 stavebního objektu SO 000.

Změny spočívají zejména v zajištění dopravně inženýrského opatření v době provádění stavebních prací nad rámec předpokladu PDPS, zajištění ochrany inženýrských sítí, provedení zeměměřičských měření, vypracování projektové dokumentace a fotodokumentace, vyhotovení revizní zprávy a využití zařízení staveniště.

V případě Úseku 1 postupoval Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

V případě Úseku 2 nevykazovala v době přípravy PDPS silnice II/358 v dotčeném úseku známky poškození, které by vedly k nutnosti daný úsek silnice opravit. K jejímu poškození došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

Výše popsané Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 02720.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY), č. 02730.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ), č. 02910.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ), č. 02940.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE), č. 02946.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE), č. 02950.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY) a č. 03100.N (ZAŘÍZENÍ STAVENIŠŤĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	46 663,40 Kč	46 663,40 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Ji [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] 07/27/24 14:42:29 +02'00'
Projektant	jméno In [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. František [redacted] 08/06/2024 10:23 365155 +02'00'



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 000 / 01	Číslo ZBV:  02	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)</b>	jméno Ing. ████████ ek	datum	podpis Ing. Jiří ████████ <small>Datum: 2023.10.24 10:20:37 +02:00</small>
<b>Zhotovitel</b>	jméno ████████ ček	datum	podpis Josef ████████ <small>Datum: 2023.10.24 10:20:37 +02:00</small>
			Číslo paré: