

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 5/N/731211,415108/2023/75****ze dne 16. 3. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Bočský potok, ř. km 3,485 – 3,502 a 4,250 – 4,415 a 5,810 – 5,870**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Bočský potok, ř. km 3,485 – 3,502 a 4,250 – 4,415 a 5,810 – 5,870**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/803 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené vícepráce se posouvá termín dokončení stavby.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	2 999 978,44 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 66 239,05 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 293 281,77 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	3 227 021,16 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 227 021,16 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony dvě stě dvacet sedm tisíc dvacet jedna korun českých a šestnáct haléřů bez DPH).“*

Dále si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první, který zní nově takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději do 30. 11. 2023.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce
Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....


STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost