

SMLOUVA – DODATEK Č. 1

Název smlouvy: **D55, 5513 Lužice – Břeclav – DÚR/IČ a TP**

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001075**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0300

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 45306605

DIČ: CZ445306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník

ÅF-Infrastructure AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Švédské království

zastoupeným

Registrační číslo: 556185-2103

DIČ: SE556185210301

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Švédského rejstříku společností, reg. č. 556185-2103

společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupeným

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek** (dále jako „**Dodatek**“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 23. 03. 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 15PT-001075, č. smlouvy Zhotovitele: 2020/0300 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D55, 5513 Lužice – Břeclav“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Z důvodu nutné koordinace s navazující stavbou „I/55 Břeclav – obchvat“ je potřeba provést úpravy dokumentace spočívající v jejím rozdělení na 2 etapy. Na základě výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Změna plnění zakázky byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi, konkrétně se jedná o nutnou koordinaci se stavbou „I/55 Břeclav – obchvat“ v oblasti konce úpravy stavby 5513 a změnou legislativy týkající se stavebního práva konkrétně zákona č.283/2021 Sb.

Vzhledem k nemožnosti zásahu do projektové dokumentace stavby „I/55 Břeclav – obchvat“ z důvodu již zahájeného stavebního řízení je předmětem tohoto dodatku rozdělení stavby „D55, 5513 Lužice – Břeclav“ na dvě etapy, aby bylo umožněno podání žádosti o územní rozhodnutí alespoň na část stavby 5513 v době platnosti zákona č. 183/2006 Sb..

- 2.2 Změna plnění zakázky se týká rozdělení dokumentace na 2 etapy v rámci zpracování čistopisu DÚR, kdy v rámci inženýrské činnosti bude následně projednána pouze 1. etapa stavby do přibližného provozního staničení dálnice D55 98,03 km. Rozdělení stavby na etapy proběhne v orientačním provozním staničení D55 98,03 km. Etapa 1 staničení hlavní trasy v rozsahu 89,50 – 98,03 km bude dále projednávána v rámci inženýrské činnosti a bude předmětem žádosti o územní rozhodnutí. Pro etapu 2 ve staničení 98,03 – 101,50 km bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, ale nebude dále prováděna inženýrská činnost ani nebude podána žádost

o územní rozhodnutí, a to jako důsledek platnosti zákona č. 283/2021 Sb. (viz. přechodné ustanovení vyhrazených staveb)

- 2.3 Zhotovitel bude realizovat pro Objednatele služby týkající se projektových prací ve změněném rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III.

ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Předmět plnění Smlouvy se v části týkající se projektových prací mění a budou navíc prováděny činnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2 Původní Cena za poskytování plnění uvedená v tabulce

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
17 185 250,00	3 608 902,50	20 794 152,50

se ruší a nahrazuje nově sjednanou cenou:

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
17 863 650,00	3 751 366,50	21 615 016,50

Podrobná specifikace ceny plnění části DUR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Cena je navýšena za vícepráce související s rozdělením dokumentace na dvě samostatné etapy. Dochází k navýšení ceny za projekční práce v dílčí části DUR, cena za IČ k DUR zůstává nezměněna. Celková cena víceprací je 678 400,- Kč bez DPH.

- 3.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v SOUPISU PRACÍ se ruší a nahrazují novými následující přílohy:

Celková součtová tabulka smluvní ceny (Tabulka č. 1 Přílohy č. 3 Soupis prací)

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje příslušný list oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR (Tabulka č. 2 Přílohy č. 3 Soupis prací)

Tabulka č. 2, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje příslušné listy oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Původní dokončení plnění služby (díla):

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR včetně průzkumů (včetně F. Související dokumentace, podklady, průzkumy) – od výzvy objednatele	do 6 měsíců
Čistopis DÚR – od protokolárního předání připomínek objednatele	do 1 měsíce
Inženýrská činnost k ÚR – podání úplné žádosti o územní rozhodnutí od výzvy objednatele k zahájení plnění IČ. (nabytí právní moci územního rozhodnutí se předpokládá do 14 měsíců od této samostatné výzvy)	do 8 měsíců
Technická pomoc – v celém průběhu zpracování zakázky až do vydání pravomocného územního rozhodnutí.	

se ruší a nahrazuje zněním:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR včetně průzkumů (včetně F. Související dokumentace, podklady, průzkumy) – od výzvy objednatele	do 6 měsíců splněno
Čistopis DÚR Etapa 1	do 31.10.2023
Čistopis DÚR Etapa 2	do 14.2.2024
Inženýrská činnost k ÚR Etapa 1 – podání žádosti o územní rozhodnutí (nabytí právní moci územního rozhodnutí se předpokládá do 14 měsíců od této samostatné výzvy)	do 31.12.2023
Technická pomoc – v celém průběhu zpracování zakázky až do vydání pravomocného územního rozhodnutí.	

- 3.5 Smluvní strany se dohodly na následující upřesnění platebních podmínek, které souvisí s navýšením smluvní ceny, rozdělením dokumentace na etapy a již uplatněným finančním plněním za koncept dokumentace DUR. Po odevzdání čistopisu DÚR – Etapa 1 bude uhrazena odměna ve výši 40 % z původní částky nabídnuté za část DUR (12 800 000,- bez DPH), po odevzdání čistopisu DÚR – Etapa 2 bude uhrazena odměna ve výši víceprací tj. 678 400,- Kč bez DPH.

Tímto je upřesněno příslušné znění Přílohy č. 1 Smlouvy.

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 15PT-001075, č. Zhotovitele 2020/0300 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- 4.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 15PT-001075, č. Zhotovitele 2020/0300 nenastaly žádné změny.

Přílohy:

1. Tabulka č. 1 Přílohy č. 3 Soupis prací
2. Tabulka č. 2 Přílohy č. 3 Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu
Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne dle elektronického podpisu
Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
27.10.2023 13:19:27

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.23
11:39:53 +02'00'

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce

AKCE

D55, 5513 Lužice - Břeclav, DUR/IČ a TP

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.23
11:40:51 +02'00'