

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-82/1073/200/20/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/1014/0508

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
██████████ jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
██████████ – náměstek pro výstavbu  
██████████  
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb  
██████████

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
██████████ – náměstek pro výstavbu  
██████████  
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb  
██████████  
██████████ – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů  
██████████  
██████████ – vedoucí útvaru realizace staveb  
██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
E-mail: [info@cht-pce.cz](mailto:info@cht-pce.cz)  
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-82/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>9 028 567,60</b>	<b>1 895 999,20</b>	<b>10 924 566,80</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.10.27  
12:22:21 +02'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal  
Richard Čapek  
Datum: 2023.10.30  
12:45:22 +01'00'

---

**Richard Čapek**

prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053 - SMLO-82/2023
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	8 / 9	
Nové položky	1 / 17	
Frézování Rozbor ceny 113154334R	1 / 18	
Kalkulace Chvojenec ŠD	1 / 19	
zápis č.1 z KD 29.08.2023	3 / 20	
zápis deník 16.08.2023	2 / 23	
zápis deník 24.8.2023	3 / 25	
zápis deník 29.8.2023	2 / 28	
Frézování nabídka HT ROAD	3 / 30	
fotodokumentace	3 / 33	
Pokyn PoO k provedení Variace_Chvojenec	2 / 36	
Návrh variace č. 1	2 / 38	
Výzva zhotovitele č.1 Chvojenec	2 / 40	
Dopis - vyjádření projektanta(1)	1 / 42	

**Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053 - SMLO-82/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Rekonstrukce silnice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.06.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice  
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. K Vápence 2677, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

<u>Přílohy změnového listu:</u> (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	Paré č. 1	Příjemce CDE
---	--------------	-----------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS se předpokládala pokládka asfaltových vrstev po jednotlivých jízdnicích pruzích, čímž by vznikla studená spára, kterou by bylo nutné prořezat a zalít závlivkou. Na základě dodatečného požadavku Objednatele byla provedena pokládka asfaltových vrstev finišerem s nástavci v plné šíři vozovky tak, aby se zamezilo vzniku středové podélné spáry. Studená pracovní spára vznikla pouze v napojeních a křižovatkách. Objednatel vydal požadavek i s ohledem na dopravně inženýrské opatření, kdy bylo uvažováno s plnou uzavírkou dané silnice i pro autobusovou dopravu. Nově realizované řešení zkrátilo dobu uzavírky silnice III/3053 se zachováním požadované kvality a životnosti díla. Tato dílčí změna ovlivnila rozměry u položek č. 919112222 a č.919122121.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by narušila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 123 540,00 Kč	0,00 Kč	- 123 540,00 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno [redacted]	datum 26.10.2023	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum 26.10.2023	podpis [redacted]
Projektant	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted]
	jméno [redacted]	datum 26.10.2023	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno [redacted]	datum 26.10.2023	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 26.10.2023	podpis [redacted]

### Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053 - SMLO-82/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Rekonstrukce silnice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.06.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 53353 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

K Vápence 2677, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

**Přílohy změnového listu:**

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.

Příjemce

1

CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Stavebním objekt (dále jen „SO“) SO 101 - Rekonstrukce silnice

Oproti předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) došlo k níže popsaným změnám.

Změny byly zaznamenány v zápise v elektronickém SD 16.8., 24.8. a 29.8.2023.

Změny byly projednány na KD č. 1 ze dne 29.8.2023.

(1) Na levém kraji komunikace na hlavní trase vodovodního řadu v úseku 0,155 – 1,100 se nachází betonová podkladní vrstva o mocnosti 22 cm. Z důvodu navržené Recyklace podkladních vrstev za studena musí být tato betonová podkladní vrstva odstraněna a nahrazena ŠD frakce 0/32. V příloze zápis v elektronickém SD 16.8.2023

V rámci příprav PDPS byl proveden průzkum vozovky formou jádrových vývrtů, ale betonová podkladní vrstva nebyla ve vrtech nalezena. Výskyt této vrstvy nebyl v PDPS předpokládán.

Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. ; 113107332; 564861113R

(2) Na pravém okraji komunikace ve staničení 0,235 – 0,275 a 0,420 – 0,460 byly zjištěny síťové trhliny vykazující nedostatečnou konstrukci komunikace. Z těchto důvodů je nutné provést sanace kraje vozovky v daném staničení. Sanace byly provedeny stejným způsobem jako sanace navržené projektovou dokumentací v úseku 1,102 50 – 1,248 00. Tzn. provedená sanace pravého kraje silnice spočívá o odkopání stávajících materiálů o šířce 1,5 metru v mocnosti 45 cm na úroveň zemní páně a nahrazení chybějící podkladní vrstvy o tl. 25 cm štěrkem frakce 16/32 a podkladní vrstvy ze ŠD frakce 0/32 pro recyklaci podkladních vrstev o mocnosti 20 cm a následně odkopání sanace aktivní zóny o šířce 1,25m o mocnosti 35 cm, tato vrstva odkopaného materiálu byla nahrazena hrubým betonovým recyklátem. V příloze zápis v elektronickém SD 24.8.2023

V rámci příprav PDPS byl proveden průzkum vozovky formou jádrových vývrtů. ve vývrtech nebyly žádné trhliny viditelné. Síťové trhliny byly zaznamenány až po základním frézování. Z tohoto důvodu nebyla sanace kraje vozovky v PDPS předpokládána.

Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 113107322; 132151254; 162751117; 162751119; 171201221; 171251201; 181152302; 564770111; 564771111R; 564861111; 997221551; 997221559; 997221615;

(3) Sondami v komunikaci při výstavbě bylo zjištěno, že i po provedení navrženého odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 14 cm dle PD, se nachází v komunikaci zbytkové asfaltové vrstvy o tl. 9 cm. Z důvodu navržené recyklace podkladních vrstev za studena musí být tyto zbytkové asfaltové vrstvy rozfrézovány silniční frézou. Rozfrézovaná vrstva zůstala na místě bez odvozu a byla zapracována do konstrukčních vrstev v rámci recyklace.

V příloze zápis v elektronickém SD 29.8.2023

Tato dílčí změna ovlivnila výměry u položek č. 113154334R

V rámci příprav PDPS byl proveden průzkum vozovky formou jádrových vývrtů, ale zesílená vrstva asfaltových vrstev nebyla ve vrtech nalezena. Výskyt této vrstvy nebyl v PDPS předpokládán.

Těmito skutečnostmi dojde ke vzniku práce nad rámec díla bez vlivu na termín dokončení díla.

Zdůvodnění pro zařazení Změny do kategorie podle §222 odst. 6 ZZVZ

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář a naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Z tohoto důvodu se změna řadí podle §222 odst. 6 ZZVZ – změna nepředvídatelná.

Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	771 107,60 Kč	771 107,60 Kč

Popis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Chvojeneč, Rekonstrukce silnice III/3053 - SMLO-82/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S 01 - Rekonstrukce silnice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
Správce stavby	jméno Ing. [redacted]	datum 26. 10. 2023	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum 26. 10. 2023	podpis [redacted]
Projektant	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted]
AD	jméno [redacted]	datum 26. 10. 2023	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s [redacted] a [redacted] podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatěle a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno [redacted]	datum 26. 10. 2023	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 26. 10. 2023	podpis [redacted]
			Číslo paré: [redacted]