

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-20/1073/200/20/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-004

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDAKCE] – vedoucí oddělení inženýrského, příspěvkových a dotačních programů  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: obchod@msilnice.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstvem (dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-20/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>11 015 629,43</b>	<b>2 313 282,18</b>	<b>13 328 911,61</b>

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.10.25  
11:51:22 +02'00'

Ing. Zdeněk  
Babka

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2023.10.30  
14:13:02 +01'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

---

**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová - SMLO-20/2023
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	ÚSEK KOMUNIKACE II/368
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	20 / 6	
Nové položky	1 / 26	
Fotodokumentace	3 / 27	
Individuální kalkulace pol. č. 02730.N	2 / 30	
Oznámení Zhotovitele ze dne 22.05.2023 s potvrzením PoO	1 / 32	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 14.09.2023	1 / 33	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 11.08.2023	1 / 34	
Zápis z KD č. 1 ze dne 11.05.2023	4 / 35	
Návrh Variace včetně Pokynu PoO ze dne 09.08.2023 (Přeložení inženýrských sítí)	2 / 39	
Návrh Variace včetně Pokynu PoO ze dne 09.08.2023 (Změna technologie sanace AZ)	2 / 41	
Protokol o zkoušce č. 64-23-CSL-CR ze dne 03.05.2023	1 / 43	
Protokol o zkoušce č. 65-23-CSL-CR ze dne 03.05.2023	1 / 44	

### Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-20/2023 - Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ÚSEK KOMUNIKACE II/368	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s.      Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS je uvažována rekonstrukce stávající křižovatky silnice II/368 s komunikací III/3711 a místní komunikací Čs. armády. Účelem rekonstrukce je zvýšení propustnosti dopravy v podobě zlepšení parametrů křižovatky pro průjezd těžkých nákladních vozů po komunikaci II/368.

1) V rámci realizace stavebních prací byly Zhotovitelem provedeny ručně kopané sondy pro zjištění skutečné hloubky uložení inženýrských sítí. Kopanými sondami bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě mají nedostatečné krytí pro realizaci stavebních prací dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena dodatečná ochrana dotčených inženýrských sítí ve smyslu jejich zahloubení do vyhovující úrovně. V případě inženýrských sítí ve vlastnictví společností CETIN a.s. a ČEZ a.s. byly tyto uloženy do betonových chrániček tvaru U s poklopem. Takto provedená dodatečná ochrana zajistí nepoškození stávajících inženýrských sítí v průběhu provádění stavebních prací. V době přípravy PDPS byla známa pouze orientační poloha stávajících inženýrských sítí.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) v dílčí výměře 10,200 m<sup>3</sup> a přidání nových položek soupisu prací č. 02730.N (POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ), č. 702113.N (KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250MM) a č. 96616.N (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU).

2) V průběhu provádění stavebních prací byly po odřezování stávajících vrstev vozovky provedeny na úrovni zemní pláně statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"). Provedenými SZZ byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně pro provedení navazujících prací dle předpokladu PDPS. Z tohoto důvodu byla Zhotovitelem navržena úprava skladby konstrukčních vrstev komunikace ve smyslu sanace zemní pláně ve složení kamenivo frakce 0/63 v tloušťce 15 cm s provedením následné vrstvy ŠCM (podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou) v tloušťce 15 cm a dále vrstvy SC 8/10 (vrstva cementové stabilizace) v tloušťce 15 cm. Takto provedená sanace zemní pláně zajistí dostatečnou únosnost zemní pláně. Navazující práce proběhly v souladu s předpokladem PDPS. Diagnostický průzkum, zpracovaný pro potřeby PDPS, tyto skutečnosti neodhalil.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 212035 (TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR I), č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) v dílčí výměře -292,005 m<sup>3</sup>, č. 56314 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI) a přidání nových položek soupisu prací č. 56143.N (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM) a č. 56430.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 756 456,29 Kč	1 043 718,24 Kč	287 261,95 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno In [redacted]	datum 25. 10. 2023	podp [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno In [redacted]	datum 25. 10. 2023	podp [redacted]
Projektant	jméno [redacted]	datum 25. 10. 23	podpis [redacted]

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-20/2023 - Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ÚSEK KOMUNIKACE II/368	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
<b>Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)</b>	jméno [redacted]	datum 25. 10. 2023 [redacted]
<b>Zhotovitel</b>	jméno [redacted]	datum 25. 10. 2023 [redacted]
		Číslo [redacted]

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová - SMLO-20/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - ÚSEK KOMUNIKACE III/3711
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102 - ÚSEK KOMUNIKACE III/3711
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	16 / 6	
Nové položky	1 / 22	
Fotodokumentace	2 / 23	
Oznámení Zhotovitele ze dne 22.05.2023 s potvrzením PoO	1 / 25	
Protokol o zkoušce č. 64-23-CSL-CR ze dne 03.05.2023	1 / 26	
Protokol o zkoušce č. 65-23-CSL-CR ze dne 03.05.2023	1 / 27	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 14.09.2023	1 / 28	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 11.08.2023	1 / 29	
Zápis z KD č. 1 ze dne 11.05.2023	4 / 30	
Návrh Variace včetně Pokynu PoO ze dne 09.08.2023 (Předláždění před vstupem do MÚ)	2 / 34	
Návrh Variace včetně Pokynu PoO ze dne 09.08.2023 (Změna technologie sanace AZ)	2 / 36	

### Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-20/2023 - Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 102 / 01	Číslo ZBV:  02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - ÚSEK KOMUNIKACE III/3711		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS je uvažována rekonstrukce stávající křižovatky silnice II/368 s komunikací III/3711 a místní komunikací Čs. armády. Účelem rekonstrukce je zvýšení propustnosti dopravy v podobě zlepšení parametrů křižovatky pro průjezd těžkých nákladních vozů po komunikaci II/368.

1) V rámci realizace stavebních prací byly po odfrézování stávajících vrstev vozovky provedeny na úrovni zemní pláň statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"). Provedenými SZZ byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláň pro provedení navazujících prací dle předpokladu PDPS. Z tohoto důvodu byla Zhotovitelem navržena úprava skladby konstrukčních vrstev komunikace ve smyslu sanace zemní pláň ve složení kamenivo frakce 0/63 v tloušťce 15 cm s provedením následné vrstvy ŠCM (podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou) v tloušťce 15 cm a dále vrstvu SC 8/10 (vrstva cementové stabilizace) v tloušťce 15 cm. Takto provedená sanace zemní pláň zajistí dostatečnou únosnost zemní pláň. Navazující práce proběhly v souladu s předpokladem PDPS. Diagnostický průzkum, zpracovaný pro potřeby PDPS, tyto skutečnosti neodhalil.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 212035 (TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR I), č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 56143.N (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM), č. 56314 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI) a přidání nové položky soupisu prací č. 56430.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

2) V průběhu provádění stavebních prací byl ze strany zástupců města Moravská Třebová vznesen dodatečný požadavek na změnu dispozic stavby v prostoru městského úřadu. Požadavek spočívá ve zvětšení chodníkové plochy před městským úřadem a s tím související snížení počtu parkovacích míst v dotčené lokalitě. Jedná se o dodatečný požadavek třetí strany, který nemohl být v době zpracování PDPS předvídan.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 56143 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 58251 (DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA), č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 91772 (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 318 114,56 Kč	263 887,40 Kč	- 54 227,16 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Ing. [redacted]	datum 25.10.2023	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. [redacted]	datum 25.10.2023	podpis [redacted]
Projektant	jméno Ing. [redacted]	datum 25.10.23	podpis [redacted]



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-20/2023 - Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - ÚSEK KOMUNIKACE III/3711	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 102 / 01	Číslo ZBV:  02
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
<b>Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)</b>	jméno [redacted]	datum 25. 10. 2023 p [redacted]
<b>Zhotovitel</b>	jméno [redacted]	datum 25. 10. 2023 p [redacted]
		Čís [redacted]

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová - SMLO-20/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 105 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 105 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 105 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	15 / 5	
Fotodokumentace	3 / 20	
Oznámení Zhotovitele ze dne 22.05.2023 s potvrzením PoO	1 / 23	
Situační výkres - původní řešení	1 / 24	
Situační výkres - změna řešení	1 / 25	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 14.09.2023	1 / 26	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 11.08.2023	1 / 27	
Zápis z KD č. 1 ze dne 11.05.2023	4 / 28	
Návrh Variace včetně Pokynu PoO ze dne 09.08.2023 (Předlážďení před vstupem do MÚ)	2 / 32	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-20/2023 - Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 105 / 01	Číslo ZBV:  03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

V průběhu provádění stavebních prací byl ze strany zástupců města Moravská Třebová vznesen dodatečný požadavek na změnu dispozic stavby v prostoru městského úřadu. Požadavek spočívá ve zvětšení chodníkové plochy před městským úřadem a s tím související snížení počtu parkovacích míst v dotčené lokalitě. Jedná se o dodatečný požadavek třetí strany, který nemohl být v době zpracování PDPS předvídan.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 582311 (DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA), č. 582611 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM) a č. 58261A (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 117 394,38 Kč	0,00 Kč	- 117 394,38 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Ing. [redacted]	datum 25.10.2023	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum 25.10.2023	podpis [redacted]
Projektant	jméno Ing. [redacted]	datum 25.10.23	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno [redacted]	datum 25.10.2023	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	datum 25.10.2023	podpis [redacted]

Číslo [redacted]