

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 27.10.2023

Název veř. zakázky: Rekonstrukce propustů na LC Novomlejská

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy

Název akce (majetku): LC Novomlejská	Charakter akce: Investice	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny: 1. nahrazení zásypu mezi čelem a vozovkou štěrkodrtí
2. zesílení železobetonové desky, jako základu pro rámovou propust

Zdůvodnění změny:

- Záměna hliněného obsypu za zásyp štěrkodrtí z důvodu zvýšení únosnosti krajnic/ Lc široká pouze 3 m a odvozní soupravy vjíždí na krajnici
- Dle Pd nutné posouzení geologa u zakládání desky pro rámový propust, na základě doporučení geologa vypuštěn štěrkový posyp a zesílena železobetonová deska- viz SD

Posouzení změny – autorský dozor souhlasím

Datum:
30.10.2023

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne
do časového plánu (Ano/Ne):	Ne
Termín dokončení do:	8.11.2023
Dopady: do ceny:	Bilance:
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 5 376,00
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	66 546,31
Konečná celková cena akce po změně	61 170,31 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně	1 861 169,31 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Radim Brach, jednatel

Datum:
30.10.2023

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:
30.10.2023

Přílohy: Výkazy výměr

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 627
Stavba: Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejnská - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo: LC Novomlejnská

CC-CZ:
Datum: 17.10.2023

Zadavatel:
Lesy České Republiky a.s.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ: 02698331
DIČ: CZ02698331

Projektant:
APROZ K&K s.r.o.

IČ: 03818993
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				61 170,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	61 170,31		12 845,77
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		74 016,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 627

Stavba: Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejnská - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Místo: LC Novomlejnská

Datum:

17.10.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant:

APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 170,31	74 016,08
SO 01	Propustek č.1	33 738,00	40 822,98
SO 02	Propustek č.2	27 432,31	33 193,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejská - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Propustek č.1

Místo: LC Novomlejská

Datum: 17.10.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 738,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 738,00
D		1	Zemní práce				33 738,00
10	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	33,738	1 000,00	33 738,00
			16,869*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,738		
			"zemina" NAHRAZENA štěrkodrtí frakce 0/63				
			$1,3*0,75*5,4+2,3*0,3*5,4+1,9*0,25*5,4+(1,25*1,25)/2*5+(0,75*0,75)/2*5$				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejnská - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 02 - Propustek č.2

Místo: LC Novomlejnská

Datum: 17.10.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 432,31
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 432,31
D		4	Vodorovné konstrukce				26 964,00
23	K	451541112	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-32 mm "pod propustek" 6,4*2,8*0,2	m3	-3,584	1 500,00	-5 376,00
		W			3,584		
24	K	452321172	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop "pod propustek" 6,4*2,8*0,240625	m3	4,312	7 500,00	32 340,00
		W			4,312		
D		998	Přesun hmot				468,31
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,683	100,00	468,31
		W			4,683		