
SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., ODSH, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

Odpovědný geodet: GP Plavec – Michalec

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Richard Dub

Martin Hondlík

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Štěpán Vachta

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.2.2023 na akci „Modernizace sil. III/1763 průtah obce Zahorčice u Lnář“ takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/041/23, č. zhotovitele S24-016-0001 ze dne 22.2.2023 a ve znění Dodatku č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace sil. III/1763 průtah obce Zahorčice u Lnář“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 12 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 ve znění Dodatku č.1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	14 036 928,26 Kč
DPH 21 %	2 947 754,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 984 683,19 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	13 935 087,55 Kč
DPH 21 %	2 926 368,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 861 455,94 Kč

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 12 smlouvy:

12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/041/23, č. zhotovitele S24-016-0001 ze dne 22.2.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1156/2023/RK-77 ze dne 26.10. 2023.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.2.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ivan
Šot

Digitálně
podepsal Ivan Šot
Datum:
2023.10.26
12:05:12 +02'00'

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného
závodu

Stavba : Modernizace sil. III-1763 průtah obce Zahorčice u Lnář a Vodovod Zahorčice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Atelier SIS, České Budějovice
TDS : TDI BIRO s.r.o.
Zhotovitel : Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD			ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
				Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3			
S.O. 101 Silnice III/1763	8 469 219,33	771 515,17	9 240 734,50	-60 363,16	9 180 371,34							
S.O. 102 Místní Komunikace	965 925,77	0,00	965 925,77	-19 051,32	946 874,45							
S.O. 301.2 Kanalizace část JČK	2 265 200,11	0,00	2 265 200,11	0,00	2 265 200,11							
S.O. 401 Osvětlení místa pro přecházení	641 394,73	0,00	641 394,73	0,00	641 394,73							
S.O. VON Vedlejší a ostatní náklady	923 673,15	0,00	923 673,15	-22 426,23	901 246,92							
CENA STAVBY BEZ DPH	13 265 413,09	771 515,17	14 036 928,26	-101 840,71	13 935 087,55							
DPH 21%	2 785 736,75	162 018,19	2 947 754,93	-21 386,55	2 926 368,39							
CENA VČETNĚ DPH	16 051 149,84	933 533,36	16 984 683,19	-123 227,26	16 861 455,94							

Stavba : Modernizace sil. III-1763 průtah obce Zahorčice u Lnář a Vodovod Zahorčice
číslo a název SO: **SO 101 Silnice III/1763**

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VIČEPRÁČE								
	56356	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL DO 300 MM stanění 0,000 - 0,800 km (228,486 T / 2,2 TM3) / 0,10 M	M2	0,00	1 038,571	1 038,571	146,25	0,00	151 891,04	151 891,04
		Vícepráce celkem						0,00	151 891,04	151 891,04
		DPH 21 %						0,00	31 897,12	31 897,12
		CELKEM vč. DPH						0,00	183 788,16	183 788,16
		MÉNĚPRÁČE								
47	572111	INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	2 456,340	0,000	-2 456,340	27,93	68 605,58	0,00	-68 605,58
3	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	632,097	521,750	-110,347	1 301,79	822 857,55	679 208,93	-143 648,62
		Méněpráce celkem						68 605,58	0,00	-68 605,58
		DPH 21 %						14 407,17	0,00	-14 407,17
		CELKEM vč. DPH						83 012,75	0,00	-83 012,75
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101						68 605,58	151 891,04	-80 383,16
		DPH 21 %						14 407,17	31 897,12	-12 676,28
		CELKEM vč. DPH						83 012,75	183 788,16	-73 039,42

Schválí:

Zadávatel - Jihočeský kraj	
TDS - TDI BROS s.r.o.	Ing. Jan Hausel, DiS.
Zhotovitel: Smetelský stavební s.r.o., oddělení závod Dopravní stavby JIH	Ing. Jaromír Tomšovic, DiS.
Projektant: Atelier SIS	Ing. Ivan Šot
	Ing. František Stránský

datum :

26 - 10 - 2023	

Původ	Popis	Barva
Die SoD - Kraj	SDL/ODSH/041/23	
Centriková pol.	IOTSKP 2023/II Pol.	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Stavba : Modernizace sil. III-1763 průtah obce Zahorčice u Lnář a Vodovod Zahorčice
číslo a název SO: SO 102 Místní komunikace

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měna jednotky	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VICEPRÁCE								
	56356	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL DO 300 MM slezy, část místních komunikací (56,32 T / 2,2 TAM3 1/0, 10 M	M2	0,00	256,000	256 000	148,25	0,00	37 440,00	37 440,00
		Vícepráce celkem						0,00	37 440,00	37 440,00
		DPH 21 %						0,00	7 862,40	7 862,40
		CELKEM vč. DPH						0,00	45 302,40	45 302,40
		MĚNĚPRÁCE								
17	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	387,000	0,000	-387 000	27,93	10 808,91	0,00	-10 808,91
2	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	109,512	74,420	-35 092	1 301,79	142 561,63	96 679,21	-45 882,41
		Měněpráce celkem						153 370,54	96 679,21	-56 691,32
		DPH 21 %						32 207,81	20 344,63	-11 863,18
		CELKEM vč. DPH						185 578,35	117 223,85	-68 354,50
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						153 370,54	134 319,21	-19 051,32
		DPH 21 %						32 207,81	28 207,03	-4 000,78
		CELKEM vč. DPH						185 578,35	162 526,25	-23 052,10

Schválí:		datum :	
zadavatel / Jihomoravský kraj	Ing. Jan Hausel, DiS.	2 6 - 10 - 2023	
TDS : TDI BIRQ s.r.o.	Ing. Jaromír Tomšovič, DiS.		
Zhotovitel: Světelský stavební s.r.o., oddělení závod Dopravní stavby JIH	Ing. Ivan Šot		
Projektant: Atelier SIS	Ing. František Stránský		

Původ	Popis	Barva
Die SoD - Kraj	SDL/ODSH/041/23	
Centrální úřad	OTSKP-2023/JI. Pol.	

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (26)

Stavba : Modernizace sil. III-1763 průtah obce Zahorčice u Lnář a Vodovod Zahorčice
 číslo a název SO : **VON Vedlejší a ostatní náklady stavby**

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celková cena po změně		Rozdíl celk. ceny		
							bez DPH celkem	10	bez DPH celkem	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VÍCEPRÁCE											
Vícepráce celkem								0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21 %								0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM vč. DPH								0,00	0,00	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE											
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000	22 426,23	22 426,23	0,00	-22 426,23	
Méněpráce celkem								22 426,23	22 426,23	0,00	-22 426,23
DPH 21 %								4 709,51	4 709,51	0,00	-4 709,51
CELKEM vč. DPH								27 135,74	27 135,74	0,00	-27 135,74
Bilance (více a méněpráce) za VON								22 426,23	22 426,23	0,00	-22 426,23
DPH 21 %								4 709,51	4 709,51	0,00	-4 709,51
CELKEM vč. DPH								27 135,74	27 135,74	0,00	-27 135,74

Schválit:	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj	26-10-2023
TDS : TDI BIRD s.r.o.	
Ing. Jan Hausel, DiS.	
Ing. Jaromír Tomšovic, DiS.	
Zhotovitel: Sviečelský stavební s.r.o., oddělení závod Dopravní stavby JIH	
Ing. Ivan Šot	
Projektant: Atelier SIS	
Ing. František Stránský	

Přívod	Popis	Barva
Dle SOJ - Kraj	SDL/ODSH/041/23	
Ceníková pol.	OTS/KP 2023/II. Pol.	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (26)

Změny stavby, odůvodnění méněprací a víceprací - ZL 2

1) Na základě výsledků zatěžovací zkoušky dne 03.10.2023 byla zjištěna v určitých částech stavby nevyhovující únosnost pláň. Z tohoto důvodu zhotovitel navrhuje zpracování části penetračního makadamu jako sanační vrstvu AZ tzv. mechanicky zpevněnou zeminu dle zprávy č. CB-024-2023 (viz příloha).

2)

3)

4)

5)