



EMONTAS s.r.o.  
Jiráskova 1273/7A  
779 00 Olomouc

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2016.

Číslo SOD/0

**Smluvní strany:**

**1) Objednatel:**

Název: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace  
Se sídlem: Darwinova 29, 779 00 OLOMOUC  
IČO: 00096814  
DIČ: CZ00096814  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl Pr, vložka 7  
Zastoupený: Dr., Ing. Radomírem Habáněm, ředitelem organizace  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc  
číslo účtu: 1805657389/0800

**2) Zhotovitel:**

Název: EMONTAS, s.r.o.  
Se sídlem: Jiráskova 1273/7A, 779 00 OLOMOUC  
IČO: 25883551  
DIČ: CZ25883551  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 2  
Zastoupený: Janem Novákem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
číslo účtu: 5917630277/0100

**Název stavby:** TS ZOO Olomouc OC\_0275 ,NNk

Účastníci smlouvy o dílo ze dne 12.4.2016 se nyní dohodli, že tímto dodatkem č.1 se mění:

**Čl. IV. - Termín plnění**

Původně stanovený termín provedení díla dle SoD se mění do 30. 9. 2016.

Důvodem pro změnu termínu je, nepředaná část stavby ČEZ Distribuce, a.s. – Olomouc Svätý Kopeček ZOO –TS , VNk- IV-12-8010512.

Termín předání této stavby je firmou ČEZ Distribuce, a.s. stanoven na – 20.9.2016.

Až po předání shora uvedené stavby bude možné podat na ČEZ a.s. žádost o připojení TS OC\_0275.

**Čl. VI - Platební podmínky**

Zhotoviteli bude uhrazeno dílčí plnění ve výši za provedení PS-02 – Technologická část TR a za SO-03 – Stavební část TR v celkové výši 1.539.068,81Kč. Cena za dílčí plnění je splatná do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad (faktura) včetně soupisu provedených prací bude zhotovitelem zaslána na adresu objednatele ve 2 originálech.

Doplatek smluvní ceny za dílo ve výši 289096,19Kč ,bude uhrazen po předání stavby bez závad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Ostatní ustanovení SoD ze dne 12. 4. 2016 se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 12. 4. 2016 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 12. 4. 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Současně tímto dodatkem objednatel potvrzuje, že mu byly v elektronické podobě předány tyto dokumenty:

- Schválený MPP
- Revize TS část odběratel
- Geodetické zaměření skutečného stavu

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoologické zahrady Olomouc	Jan Novák jednatel EMONTAS, s.r.o.