

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Část 2 – objekt Husova****1. SMLUVNÍ STRANY**

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru investic a rozvoje města

 („**Objednatel**“)

a

Název:	BV-Dex, s.r.o.
Sídlo:	Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno
IČO:	26926938
DIČ:	CZ26926938
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 46038
Zastoupení:	Jan Bureš, jednatel
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1992156028/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jan Bureš
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Bc. Milan Moravec

 („**Zhotovitel**“)**2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

2.1. Objednatel a Zhotovitel (společně dále také jako „**Smluvní strany**“) uzavřeli dne 21.07.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0286/2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Část 2 – objekt Husova “. Dne 14.08.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.4. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla.

2.3. Odůvodnění změny:

- a) Souběžně s realizací díla podle Smlouvy probíhá v místě plnění díla přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie. Přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie zajišťuje vlastník přenosové sítě, tj. obchodní společnost EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400 (dále jen „**Vlastník přenosové sítě**“).
- b) Podle informací, podkladů a sdělení Vlastníka přenosové sítě mělo být přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie provedeno Vlastníkem přenosové sítě v červnu 2023. Tomuto termínu byl přizpůsoben jak harmonogram přípravy a průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí MŠ Hvězdička“, tak harmonogram následného plnění veřejné zakázky, včetně doby pro provedení díla podle návrhu smlouvy o dílo, který tvořil přílohu zadávací dokumentace, jakož i následně harmonogram provádění díla zpracovaný Zhotovitelem podle čl. 3.9. Smlouvy.
- c) Vlastník přenosové sítě výše uvedený deklarovaný termín přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie nedodržel a s přeložením trafostanice a sítě vedení elektrické energie započal až dne 21. 7. 2023, přičemž následně provádění přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie bez dalšího odůvodnění přerušil a v pracích pokračoval až ode dne 12. 9. 2023.
- d) Práce na přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie v rozsahu, který nadále nebrání, resp. nebránil, provádění díla podle Smlouvy, Vlastník přenosové sítě provedl a dokončil až dne 20. 10. 2023.
- e) S ohledem na shora uvedené nebylo možné v období od 21. 7. 2023 do 20. 10. 2023 realizovat práce na díle podle Smlouvy v rozsahu, který byl přímo dotčen prováděním přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie, tj. zejména zpevněné plochy (chodníky, parkovací stání, terasa, opěrná zeď z prefa prvků), fasáda západní strany objektu a práce v dvorním traktu z důvodu znemožnění přístupu.
- f) S ohledem na výše uvedené omezení provádění prací z důvodu neprovedení přeložení trafostanice a sítě vedení elektrické energie Vlastníkem přenosové sítě v původně deklarovaném termínu a na to navazující omezení, resp. ztížení provádění prací podle Smlouvy z důvodu změny klimatických podmínek (vyvolané posunem realizace dotčených prací podle Smlouvy z původně očekávaného letního období do aktuálního období podzimu a zimy) je nutné, a to z důvodů, které Smluvní strany nemohly předvídat ani je ovlivnit, sjednat prodloužení doby pro provedení díla, a to do 31. 1. 2024.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se v čl. 4. **Doba a místo plnění**, v odst. 4.1. mění **a nadále zní** následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – „Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Část 2 – objekt Husova“

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zadavatel předpokládá odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště nejpozději do 30. 9. 2022.

Neučiní-li objednatel písemnou výzvu k předání a převzetí staveniště nejpozději do 30. 9. 2022, je zhotovitel oprávněn odmítnout předání a převzetí staveniště a není povinen zahájit dílo. Odmítnutí podle předchozí věty je zhotovitel povinen učinit písemně, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení výzvy podle tohoto článku smlouvy.

Odmítne-li zhotovitel předání a převzetí staveniště způsobem a ve lhůtě podle předchozí věty, okamžikem doručení odmítnutí předání a převzetí staveniště objednateli se smlouva od počátku ruší a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu zadávacího řízení nebo smlouvy žádné závazky.

Neodmítne-li zhotovitel předání a převzetí staveniště způsobem nebo ve lhůtě podle tohoto odstavce, je povinen bez zbytečného odkladu staveniště převzít a zahájit dílo.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 31. 1. 2024

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

4. PŘEDMĚT DODATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022, ev. č. 0286/2022, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022, ev. č. 0286/2022, byl projednán a schválen na 35. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 25.10.2023.

Ve Šlapanicích dne

V Brně dne

Mgr.
Michaela
Trněná
Digitálně podepsal
Mgr. Michaela
Trněná
Datum: 2023.10.30
11:54:13 +01'00'

Jan
Bureš
Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2023.10.31
14:58:25 +01'00'

město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka
objednatel

BV-Dex, s.r.o.
Jan Bureš, jednatel
zhotovitel