

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Napajedla, p.o. – odstranění havarijního stavu střešního pláště“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo : Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
Zástupce : Husova 1165, 763 61 Napajedla
Osoby oprávněné jednat : Bc. David Libiger, ředitel
a) ve věcech smluvních : Bc. David Libiger, ředitel
b) ve věcech technických : Bc. David Libiger, ředitel

IČO : 708 50 976
DIČ : -
Bankovní ústav : xxxx
Číslo účtu : xxxx
Telefon : 577 941 249
E-mail : info@dsnajedla.cz
ID DS : 53qkiud

Zhotovitel

Sídlo : PĚLUCHA střechy s.r.o.
Statutární orgán : Třebětice 68, 769 01 Holešov
Zapsán v obchodním rejstříku : Filip Pělucha, jednatel
Osoby oprávněné jednat : Zaps. v OR vedeném při KS v Brně, odd. C sp.zn. 114340
a) ve věcech smluvních : Filip Pělucha, jednatel
b) ve věcech technických : Vlastimil Hulenka, autorizovaný technik
IČO : 08621110
DIČ : CZ08621110
Bankovní ústav : xxxx
Číslo účtu : xxxx
Telefon : +420 731 212 876
E-mail : kancelar@peluchastrechy.cz
ID DS : a9jft4i

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odstavec 18. 1., na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Domov pro seniory Napajedla, p.o. – odstranění havarijního stavu střešního pláště**“ uzavřené dne 25.07.2023, s nabytím účinnosti dne 27.07.2023(dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Důvodem pro vypracování Dodatku č. 1 je změna termínu plnění a zpracování změn obsažených ve změnovém listu č.1. Realizace stavebních prací byla započata v srpnu 2023 s předpokladem ukončení 07.11.2023. V průběhu provádění prací byly dohodnuty změny, jejichž zpracování má vliv na snížení celkové ceny stavby, ale vyžadují z důvodu pracnosti navýšení délky provedení stavebních prací. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínu realizace díla o 23 kalendářních dnů. Nový dohodnutý termín předání stavby je 30.11.2023.

3. CENA DÍLA

- 3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového listu č.1 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši **103 889,43 Kč** bez DPH a neprovedení méněprací ve výši **195 768,83 Kč** bez DPH. Celková cena ve výši **5 507 080,87 Kč** bez DPH se tedy snižuje o **91 879,40 Kč** hodnotu rozdílu mezi méněpracemi a vícepracemi ve výši **91 879,40 Kč** na novou cenu **5 415 201,47 Kč** bez DPH.
- 3.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2., který nově zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **5 415 201,47 Kč (bez DPH)**
 812 280,22 Kč (DPH 15 %)
 6 227 481,69 Kč (včetně DPH)

(slovy:šestmilionůvšestědvacetsedmtisícčtyřistaosmdesátjednakorunčeskýchšedesátděvřthaléřů)

4. ZMĚNA SMLOUVY

- 4.1. V článku 4. TERMÍN PLNĚNÍ, se odstavec 4.3 Smlouvy ruší a nově zní takto:
- 4.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději **do 30.11.2023**.
- 4.2. V čl. 22 Smlouvy se odst. 22.8. ruší a nově zní takto:
- 22.8. Nedílnou součástí jsou přílohy:
- Příloha č. 1 je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- Příloha č. 2 je Změnový list číslo ZL č 1

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel.
- 5.3 Dodatek smlouvy bude podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami..
- 5.4 Příloha dodatku smlouvy:
Příloha č. 1 – Změnový list číslo ZL č 1

V Napajedlích dne 1.11.2023

V Třebeticích dne 31.10.2023

Objednatel

Zhotovitel

.....
Bc. David Libiger, ředitel

.....
Filip Pělucha, jednatel