

## DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo a servisní smlouvě**  
**„Instalace nového zábranného a detekčního systému vjezdu do objektu NBÚ“**  
uzavřené dne 27.06.2023 vedené pod č. j.: 4770/2023-NBÚ/50  
(dále jen „**smlouva**“)

mezi smluvními stranami smlouvy:

### 1. Česká republika, organizační složka – Národní bezpečnostní úřad

Se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5  
Zastoupená: Jiřím Langem, ředitelem  
IČO: 684 03 569  
Datová schránka: h93aayw  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE]  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. ELTODO, a.s.

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka  
Zastoupená: Mgr. Marat Saber, člen představenstva  
Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva  
IČO: 45274517  
DIČ: CZ45274517  
Datová schránka: t3vcec7  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE] Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE] Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE]  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“):

### I. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy je provedení instalace nového zábranného a detekčního systému vjezdu do objektu NBÚ s dalšími souvisejícími pracemi, které jsou blíže popsány a vymezeny v člancích II. odst. 3 a 4 a III. předmětné smlouvy.

2. Smluvní strany se v důsledku okolností, které nebylo možné před uzavřením smlouvy předvídat, a které nemění celkovou povahu instalace, definovanou podle smlouvy, dohodly na dále uvedených změnách smlouvy.

3. Obsah pojmů (zkratk) uváděných v tomto dodatku se shoduje s jejich vymezením podle smlouvy.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasí se změnou provedení instalace zábranného systému nad rámec popisu prací s touto činností souvisejících v rozsahu vymezených podle smlouvy. V důsledku zjištění druhu materiálu podloží po odkrytí zpevněné plochy v místě instalace zábranného systému v požadované hloubce, zadaly smluvní strany na základě důvodné obavy o nevhodném podloží pro tuto instalaci provedení tzv. statické a zátěžové zkoušky pro pozemní komunikace. Touto zkouškou byly zjištěny nedostatečné vlastnosti podloží pro instalaci zábranného systému, tak jak je popsáno v protokolu o kontrole zhutnění ze dne 9.10.2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se po provedení výkopových prací uskutečněných podle smlouvy a pro nápravu zjištěných nevhodných vlastností podloží instalace zábranného systému na základě provedené zkoušky (viz zápis z kontrolního dne 13.10. 2023, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku), a to zejména pro jeho v zaručeném čase neměnnou stabilitu, dohodly na postupu provedení dalších technologických postupů a prací vedoucích k řádné instalaci zábranného systému a přestavby plochy bez zbytečného prodlení a navyšování nákladů v rozsahu a kvalitě vymezených ve výkazu výměr, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku (dále jen „**dodatečná přestavba**“).

3. Z důvodu dodatečné přestavby a v této souvislosti doplněného návrhu konstrukčního řešení instalace zábranného systému, tak jak je vymezen v příloze č. 4 tohoto dodatku, dochází k těmto změnám smlouvy:

- a) navýšení ceny instalace ve výši uvedené v článku III. tohoto dodatku,
- b) změna harmonogramu instalace s ohledem na případný vliv klimatických podmínek na zvolený návrh konstrukčního řešení instalace zábranného systému tím způsobem, že nově bude zhotovitel zasílat dílčí část harmonogramu plnění na následující kalendářní týden, a to vždy nejpozději v pátek týdne předcházejícího.
- c) zrušení lhůty uvedené v článku III. odst. 3 smlouvy, včetně navazují smluvní pokuty sjednané pro tuto část plnění v případě prodlení zhotovitele uvedenou v článku XIII. odst. 3 smlouvy a prodloužení celkové doby plnění uvedené v článku III. odst. 1 smlouvy, a to nově **do 16. 2. 2024**, s výjimkou části díla spočívající v umístění vodorovného dopravního značení, které může být umístěno v závislosti na klimatických podmínkách v termínu dohodnutém smluvními stranami po 16. 2. 2024, nejpozději však do 31. 5. 2024.

## III. Cena dodatečné přestavby

1. Objednatel se za výše uvedených podmínek zavazuje zaplatit zhotoviteli za dodatečnou přestavbu částku 1.242.031,86 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 260.826,69 Kč, cena včetně DPH 1.502.858,55 Kč (slovy: jeden milion pět set dva tisíc osm set padesát osm korun českých a padesát pět haléřů), z toho Kč (dále jen „**cena dodatku**“).

2. Celková cena plnění smlouvy včetně ceny dodatku tak nově činí **5.522.111,46 Kč bez DPH**, DPH 21 % ve výši 1.159.643,41 Kč, cena včetně DPH 6.681.754,88 Kč (slovy: šest milionů šest set osmdesát jeden tisíc sedm set padesát čtyři korun českých a osmdesát osm haléřů), z toho.


3. Cena dodatku je splatná podle podmínek sjednaných pro druhou část ceny za přestavbu plochy uvedenou v článku V. odst. 1 pod písm. b) smlouvy s výjimkou ceny za

umístění vodorovného dopravního značení ve výši 55.100,14 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 11.571,03 Kč, cena včetně DPH 66.671,17 Kč (slovy: šedesát šest tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých a sedmnáct haléřů), která je splatná samostatně po realizaci této části díla dnem akceptace.


#### IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Dodatek rozšiřuje a mění předmět plnění smlouvy při současném zachování platnosti všech ustanovení a ujednání smlouvy s tím, která nejsou dodatkem upravena odlišně. Nadále také zůstávají zachována a platí také ujednání smlouvy, která se týkají zejména stvrzení řádného provedení instalace, tj. jejího předání, akceptace, servisní podpory a záruky, která zůstávají neměnná.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Zhotovitel podpisem dodatku bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
4. Dodatek je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě a smluvními stranami podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
  - a) příloha č. 1 – protokol o kontrole zhutnění
  - b) příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne
  - c) příloha č. 3 – výkaz výměr dodatečné přestavby
  - d) příloha č. 4 – návrh konstrukčního řešení instalace zábranného systému

Za objednatele:

  
Jiri Lang  
ředitel Národního bezpečnostního úřadu  
(podepsáno elektronicky)

Za zhotovitele:

  
Mgr. Marat Saber,  
člen představenstva  
(podepsáno elektronicky)  
a  
Mgr. Ladislav Beran  
člen představenstva  
(podepsáno elektronicky)  
