

Zápis z jednání: Instalace nového zábranného systému a detekčního systému vjezdu do objektu NBÚ

Zápis z jednání			
Datum a čas konání:	13.10.2023 09:00	Místo konání:	Na Popelce 2/16, Praha 5
Stav dokumentu:	Schválený	Verze:	v.02
Projekt / dílčí projekt:	Instalace nového zábranného systému a detekčního systému vjezdu do objektu NBÚ		
Smlouva:	Č.j.: 4770/2023-NBÚ/50		
Objednatel:	Česká republika, organizační složka – Národní bezpečnostní úřad, Na Popelce 2/16, 15006 Praha 5		
Zhotovitel:	ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4		
Přítomni:	[REDAKCE]		
Omluveni:			
Přizváni:			
Zapsal:	[REDAKCE]		
Rozdělovník:			

Osoby jsou uvedeny bez titulů.

1. Program jednání

ID	Body programu	Odpovědnost
1	Představení variant řešení Zhutnění	[REDAKCE]

2. Záznam z jednání

ID	Typ informace	Popis	Odpovědnost
1	I: R:	I: Eltodo provedlo kontrolu zhutnění a na základě toho bylo zjištěno, že výsledek kontroly byl nevyhovující. Přílohou toho zápisu je protokol o kontrole zhutnění. I: NBÚ byl informován o výsledku, který hovoří o nevyhovujícím podloží. Byl proveden zápis do stavebního deníku popisující tuto situaci. R: NBÚ na základě tohoto zjištění, požádalo Dodavatele o návrh řešení	[REDAKCE]
2	I: R:	I: Eltodo představilo variantu 1 s úpravou hydraulickými pojivy R: NBÚ požádalo o další variantu pro možnost porovnání	[REDAKCE]

ID	Typ informace	Popis	Odpovědnost
3	I: R:	I: Eltodo představilo variantu 2 s úpravou podloží KSC R: NBÚ porovná obě varianty řešení	
4	I: R:	I: NBÚ informovalo o tom, že by bylo možné jít i variantou řešení 3 a tou je, že se bude pokračovat variantou původní. Eltodo na toto reagovalo, že i tahle varianta je možná, ale Eltodo nebude schopné držet požadované záruční podmínky. R: NBÚ porovná všechny možné varianty řešení	
5	I: R:	I: Eltodo informovalo, že není možné do rozhodnutí NBÚ o způsobu řešení pokračovat ve stavebních pracích a díky tomu se upraví termín dokončení díla R: NBÚ souhlasí se zastavením stavebních prací od 14.10.2023 do odvolání a úpravou harmonogramu na základě popsaného zjištění	
6	I: R:	I: Smluvní strany jednaly o podmínkách případné změny závazku ze smlouvy, a to ve vztahu k rozsahu prací, finanční náročnosti a dopadu na termíny plnění. Ú: NBÚ požádá o zaslání cenové nabídky, vč. soupisu stavebních prací (výkazu výměr). R: NBÚ rozhodne o dalším postupu (variantě) a na základě výsledků jednání připraví návrh dodatku ke smlouvě S51/23 (návrh musí počítat s prodloužením termínu plnění)	
7	R:	R: Součástí dodatku bude také s odkazem na § 222 odst. 7 soupis položek, u kterých dochází k záměně (kabeláže – specifikuje ELTODO) R: Součástí dodatku bude rovněž ustanovení o části díla spočívající v umístění dopravního značení, neboť pro vodorovné značení jsou nezbytné vyhovující klimatické podmínky, kdy teplota vzduchu je vyšší než 10°C pod dobu alespoň pěti po sobě jdoucích dní; tato dílčí část díla bude vyňata z etapy přestavba vjezdu, neboť její realizaci lze důvodně předpokládat až na konci 1. čtvrtletí roku 2024 nebo později.	
	R:	R: NBÚ bere na vědomí, že při tomto technologickém postupu nelze za nepříznivých klimatických podmínek pokračovat v práci z důvodu dodržení technologických postupů a musí dojít k zakrytí podloží a přerušení prací do doby, než klimatické podmínky umožní pokračování v realizaci, toto může mít dopad i na HMG, proto se smluvní strany dohodly (a lze toto stanovit v návrhu dodatku), že nadále bude HMG konkretizován a NBÚ zasílán po dílčích částech, vždy v pátek s rozpisem na další pracovní týden dle předpokládaných klimatických podmínek	

Vysvětlivky Typ informace:

I – informace; R – rozhodnutí; U – úkol; T – termín; X – riziko; Z – změna; O – otevřená záležitost

3. Úkoly

ID	Popis	Stav	Odpovědnost (součinnost)	Termín
1	NBÚ požádá o zaslání cenové nabídky, vč. soupisu stavebních prací (výkazu výměr).	Nový		17.10.2023

4. Přílohy



Protokol o kontrole Varianta_1_Vzorovy Varianta_2_Vzorovy Porovnání variant
zhutnění.pdf _rez_vjezd_sloupy_1_rez_vjezd_sloupy_K řešení.pdf

5. Podpisová doložka

Za Zhotovitele ELTODO a.s.		Za Objednatele Národní bezpečnostní úřad	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Jméno:		Jméno:	
Funkce:		Funkce:	